



GOBIERNO MUNICIPAL



367

### FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2019

#### H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA, EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC)." PROGRAMA: FISM-2019

LOCALIDAD: EL RINCON DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC) BARRIO: - TIPO DE LOCALIDAD: ZAP  
#CONTRATO: MAQ-DOP-FISM-022/2019 INICIO: 13-AGOSTO-2019 TERMINACIÓN: 11-OCTUBRE-2019

No. DE HABITANTES: 266.00 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 708,000.00  
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 266.00 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$707,999.20

METAS ALCANZADAS:

#### PRELIMINARES:

- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, EN 504.24 M2.
- DEMOLICIÓN A MANO DE FIRME DE CONCRETO ARMADO EN 12.32 M2.
- DEMOLICIÓN A MANO DE CIMIENTOS DE PIEDRA BRAZA EN 2.60 M3.
- EXCAVACION A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, EN 28.07 M3.
- DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA EN 31.90 M3.

#### CIMENTACIÓN:

- PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 100 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON TMA 3/4" EN 30.40 M2.
- ZAPATA AISLADA DE CONCRETO DE 1.50 x 1.80, 0.15-0.20 m DE PERALTE. CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ARMADO CON VAR. N° 4 A/C 15 CM, EN AMBOS SENTIDOS, TERMINADO COMÚN EN 10.00 PZAS.
- DADO DE 45 x 45 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 250 kg/cm2 ARMADO CON 6 VAR N° 4 Y EST N° 3 A/C 15 CM EN 10.51 ML.
- MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR EN 1.86 M3.
- PISO DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, ACABADO PULIDO Y RAYADO CON BROCHA, JUNTAS DE CONTRUCCIÓN, ACABADO CON VOLTEADOR EN 11.51 M2.
- RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO EN 11.35 M3.
- RELLENO DE TEPETATE DE BANCO COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90% DE SU P.V.S.M EN 11.18 M3.

#### SUPERESTRUCTURA:

- FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE PLACA DE ANCLAJE DE ACERO DE 35X35 CM DE 1/2" (12.60 MM) DE ESPESOR, CON CASQUILLO DE ACERO NEGRO DE 1/4" (6.3 MM) DE ESPESOR, 26.2X19.68 CM Y 60 CM DE ALTURA, SOLDADO A PLACA DE ANCLAJE Y PLACAS DE CARTABON DE 10X7 CM DE ACERO NEGRO DE 1/2" (12.7 MM) DE ESPESOR Y 6 ANCLAS DE 100 CM DE VARILLA ACERRO CORRUGADO DE 5/8" DE DIAMETRO EN 10.00 PZAS.

1 DE 2



CONTABILIDAD





GOBIERNO MUNICIPAL



FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE A BASE DE MONTEN EN CAJA DE 10X2 3/4", CAL. 12 (9.5 KG/ML), LONGITUD DE 5.00 M EN 10.00 PZAS.

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRABE METALICA A BASE DE MONTEN EN CAJA DE 12" X 3 1/2", CAL 12 (11.10 KG/ML) EN 112.00 ML.

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE TENSOR O POSTE DE PERFIL METALICO PTR DE 3"X3" CAL. 11 (7.11 KG/ML) EN 47.20 ML.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO R-101 CAL. 26, CONTRAVENTE Y CONTRA FLAMBEO DE VARILLA DE 1/2" DE DIAMETRO ATORNILLADOS A ESTRUCTURA CON ESPARRAGO DE 1/2"X2 1/2", CON ROLDANA DE PRESION Y TUERCA EN 547.20 M2.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE DE LAMINA GAVANIZADA PARA R -101 CAL.26 DE 3.05 ML DE LONGITUD EN 24.00 ML.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGUERO DE MONTEN 6" CAL. 14 PARA CUBIERTA DE LAMINA GALVANIZADA EN 600.00 ML.

COMPLEMENTARIOS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 504.24 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CERWANTES  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL

[Firma]  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL



Madel CDM  
NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

\* Anabel Manuel Casiga  
NOMBRE Y FIRMA

\* Yubigela Hernández Flores  
NOMBRE Y FIRMA

\* Estela Marcial Lucio  
NOMBRE Y FIRMA

