



GOBIERNO MUNICIPAL



369

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

FISM - 2019

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



FECHA: 16 OCTUBRE DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA, MESA DE SAN MARTÍN, AMEALCO DE BONFIL

PROGRAMA: FISM 2019

LOCALIDAD: MESA DE SAN MARTÍN

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISM-024/2019

INICIO: 30 DE AGOSTO DE 2019 TERMINACIÓN DE CONTRATO: 28 DE OCTUBRE DE 2019 TERMINACIÓN: 15 DE OCTUBRE DE 2019

No. DE HABITANTES: 834.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 486,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 39.00 ALUMNOS

INVERSIÓN EJERCIDA: \$485,999.98

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO: 475.84 M2
- EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN MATERIAL "B": 5.37 M3
- EXCAVACION A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C": 30.40 M3
- DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION: 35.77 M3

CIMENTACIÓN

- PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2: 24.32 M2
- ZAPATA AISLADA DE CONCRETO DE 1.50 x 1.80, 0.15-0.20 m DE PERALTE: 8 PZA
- DADO DE 45X45 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO: 9.73 ML
- RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE): 29.04M3

SUPERESTRUCTURA

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ANCLAJE DE ACERO DE 35X35 CM, DE 1/2": 8 PZA
- FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE A BASE DE MONTEN EN CAJA: 8 PZA.
- SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TRABE METALICA: 68.56 ML
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO R-101: 308.52 M2
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE: 18 ML



1 DE 2





GOBIERNO MUNICIPAL



-SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LARGERO: 288.00 ML

OBRAS COMPLEMENTARIAS

-SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA: 36 ML

-SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES: 4 PZA

-SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERIA DE IDENTIFICACION:1.00 PZA

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____


 POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
 AMEALCO PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL

 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS Y
 DESARROLLO URBANO


 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

 AMEALCO DE BONFIL
 GOBIERNO MUNICIPAL

 ÓRGANO
 INTERNO
 DE CONTROL


 NOMBRE Y FIRMA


POR LA AUTORIDAD LOCAL

 AMEALCO DE BONFIL
 GOBIERNO MUNICIPAL

 Humberto Yáñez Garduño
 Subdelegado Municipal


 NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Teresa Sanchez Alcantar


 NOMBRE Y FIRMA

LORENDO BERNARDE P.


 NOMBRE Y FIRMA


 Adela Garduño Arias

 NOMBRE Y FIRMA

202