



GOBIERNO MUNICIPAL



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2019



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 17 DE OCTUBRE DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL PLANTEL AMEALCO DE CONALEP, AMEALCO DE BONFIL"

PROGRAMA: FISM-2019

LOCALIDAD: AMEALCO DE BONFIL

BARRIO: TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISM-025/2019

INICIO: 02-SEPTIEMBRE-2019 TERMINACIÓN: 31-OCTUBRE-2019

No. DE HABITANTES: 8467.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 192.000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 8467.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$191,998.15

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, EN 470.20 ML.
DESMONTAJE DE CERCADO DE MALLA CICLONICA EXISTENTE EN OBRA, CON RECUPERACION EN 42.30 ML.
EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" EN 36.52 M3.
DEMOLICION DE MURO DE 14 CMS DE ESPESOR HASTA 3.50 MTS DE ALTURA DE TABIQ. R.R. ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, SIN RECUPERACION DE MATERIAL EN 15.64 M2.
DEMOLICION DE MAMPOSTERIA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO EN 4.90 M3.
DEMOLICIÓN DE CADENAS DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO, DE 20 X 30 CM CMS DE SECCION EN 0.82 M3.
DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DELOLICIÓN CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA EN 7.90 M3.
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA EN 36.52 M3.

CIMENTACIÓN:

- PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 100 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON TMA 3/4" EN 36.60 M2.
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:1:6 EN 22.338 M3.
RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA EN 4.548 M3.
RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA CON PLACA VRIBATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90% DE SU P.V.S.M. EN 8.329 M3.
CADENA DE 20 x 15 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2 ARMADA ARMEX 15 X 20, ACABADO COMUN EN 57.26 ML.





GOBIERNO MUNICIPAL



ALBAÑILERÍA:

REPISÓN DE 11 x 20 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, 6-6/6-6 EN 12.34 ML.

CASTILLO DE CONCRETO, SECCION 10 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, REFORZADO CON ARMEX 10X 15 EN 40.00 ML.

MURO DE TABIQUE R.R. 7 X 14 X 28 CM, DE 14 CM ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCIÓN 1:1:6 EN 25.19 M2.

MURO DE 14 CMS DE ESPESOR HASTA 2.50 MTS DE ALTURA DE BLOCK DE CEMENTO Y ARENILLA DE 14 x 20 x 40 CMS ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE: 1:3 CON JUNTA DE ESPESOR PROMEDIO DE 1.5 CMS EN 42.62 M2.

APLANADO A PLOMO Y REGLA DE 2.5 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA 2.50 MTS DE ALTURA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION 1:4, ACABADO PULIDO CON PLANA DE MADERA Y ACABADO ESPONJA EN 143.90 M2.

PINTURA VINILICA VINIMEX MARCA COMEX O SIMILAR EN CALIDAD Y COSTO EN MUROS HASTA UN PRIMER NIVEL (3.00 M DE ALTURA) EN 143.90 M2.

HERRERIA:

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDAL METALICO DE 6.2 ML DE LARGO, TRES PIEZAS DE PERFIL PINTADO DE 2"X1" CON UNA ALTURA DE 2.41 M Y EL RESTO (2"X1") A UNA ALTURA DE 2.11M A CADA 16 CM ENTRE EJES DE PERFILES, CON PTR'S DE 1 1/4" X 2 1/2" DE REFUERZO EN EL SENTIDO HORIZONTAL EN 2.00 PZAS.

FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAGUÁN METALICO DE 4.85 ML DE LARGO Y UNA ALTURA DE 2.21 M A BASE DE PERFIL PINTADO DE 2"X1" A CADA 16 CM ENTRE EJES DE PERFILES, CON DOS PTR'S DE 1 1/4" X 2 1/2" DE REFUERZO EN EL SENTIDO HORIZONTAL EN 1.00 PZA.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 36.24 M2.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C, REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mario Cervantes
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

[Signature]
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Marly Noa Rodriguez
NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Irma Uribe Cano
NOMBRE Y FIRMA

Patricia Mendoza Martínez
NOMBRE Y FIRMA

Juan Manuel Moreno Jurado
NOMBRE Y FIRMA

