



GOBIERNO MUNICIPAL



366

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2019



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 04 DE NOVIEMBRE DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EL LINDERO, AMEALCO DE BONFIL.

PROGRAMA: FISM-2019

LOCALIDAD: EL LINDERO

BARRIO: TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISM-011/2019

INICIO: 04-SEPTIEMBRE-2019 TERMINACIÓN: 02-NOVIEMBRE-2019

TERMINACIÓN REAL: 31-OCTUBRE-2019

No. DE HABITANTES: 894.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 287,500.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 894.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$287,499.99

METAS ALCANZADAS:

SUMINISTROS:

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 8" DE DIÁMETRO SERIE 16.5 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL, EN 164.20 ML.

OBRA CIVIL:

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN 168.40 ML.

EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00m EN 198.43 M3.

DISPOSICIÓN Y LIMPIEZA FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN 198.43 M3.

PLANTILLA COMPACTADA CON MEDIOS MECÁNICOS CON ARENILLA EN 12.63 M3.

INSTALACION DE DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 8" DE DIÁMETRO SERIE 16.5 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL EN 168.40 ML.

ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON EN 57.86 M3.

RELLENO COMPACTADO CON MEDIOS MECÁNICOS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN CAPAS DE 20cm. DE ESPESOR EN 140.57 M3.

POZOS DE VISITA:

POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA DE 1.10 MTS DE PROFUNDIDAD EN 1.00 PZA.

POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA DE 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD EN 1.00 PZA.

POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA DE 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN 2.00 PZAS.

BROCAL Y TAPA DE POLIPROPILENO (TRANSITO PESADO) CON BISAGRA PARA POZO DE VISITA DE 60 CMS DIAMETRO, PARA SER COLOCADO EN SITIO EN 4.00 PZAS.

CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE EN 1.00 PZA.

DESCARGAS DOMICILIARIAS:

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA CON APARATO TOPOGRÁFICO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIA NECESARIAS EN 79.10 ML.

EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, EN SECO EN 37.67 M3.

1 DE 2





GOBIERNO MUNICIPAL



DISPOSICIÓN Y LIMPIEZA FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN 37.67 M3.
PLANTILLA DE ARENILLA COMPACTADA CON MEDIOS MECÁNICOS EN 2.37 M3.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE PVC SERIE 25 DE 6" DE DIÁMETRO CON ANILLO ANGER EN 79.10 ML.
RELLENO CON TEPETATE DE BANCO COMPACTADO EN UNA CAPA DE 30 CMS EN 33.90 M3.
REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 CMS HASTA 1.00 MT DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR DE TABIQ. R.R.
ASENTADO, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR TERMINADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION 1:3 EN 14.00
PZAS.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

REPARACION DE TOMAS DOMICILIARES DE AGUA POTABLE, CON MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 1/2". PARA 10 MTS
DE LONG PROMEDIO EN 4.00 PZAS.
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 172.01 M2.
CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE HASTA 3 CMS DE CORTE EFECTIVO EN
32.00 ML.
DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN 16.25 M2.
REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 10.00 M2.
DEMOLICION A MANO CON CUÑA Y MARRO DE MURO DE MAMPOSTERIA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO EN 0.63 M3.
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO
CEM-ARE 1:3 EN 0.60 M3.
COLOCACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

ATIPIICOS:

CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIÁMETRO CON DOS CODOS DE 45° Y SILLETA AL COLECTOR PRINCIPAL DE
TUBERÍA DE P.V.C. EL CUAL ES DE 8" DE DIÁMETRO EN 14.00 PZAS.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
ÓRGANO
INTERNO
DE CONTROL

Andres
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL



Ma Guadalupe Serrano
NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Ismael Serrano
Ismael Serrano Frutos
NOMBRE Y FIRMA

Andres Serrano
NOMBRE Y FIRMA

Rosa Maria Gonzalez
NOMBRE Y FIRMA

2 DE 2