



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM 2019)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 16 DE OCTUBRE DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL PREESCOLAR, BARRIO DEL COYOTE (SAN BARTOLO), MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL"

PROGRAMA: FISM.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISM-029/2019

LOCALIDAD: BARRIO DEL COYOTE (SAN BARTOLO)

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 09/09/2019

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 07/11/2019.

FECHA DE TERMINO REAL: 16/10/2019

NO. DE HABITANTES: 976

INVERSIÓN APROBADA: \$ 232.000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 11 ALUMNOS

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 231,999.98

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" Y LA POSTERIOR DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES. EL COLADO DE PLANTILLA DE CONCRETO POBRE, EL ARMADO Y COLADO DE 6 PZA DE ZAPATA DE CONCRETO CON REFUERZO DE VARILLA DE 1/2", LA CONSTRUCCIÓN DE 9.11 ML DE DADO DE CONCRETO DE 45X45 CMS PARA EL POSTERIOR COLADO DE 6 PZA DE COLUMNA CIRCULAR DE CONCRETO CON ALTURA DE 80 CMS CADA UNA PARA SOBRE ESTAS RECIBIR LA ESTRUCTURA METÁLICA CONSISTENTE EN 6 PZA DE POSTE CIRCULARES METÁLICOS DE 3 MTS DE ALTURA SOLDADOS A PLACA DE ACERO DE 1/2" Y SOBRE LOS POSTES SE HIZO EL MONTAJE DE ARMADURA METÁLICA A BASE DE PTR DE 2 1/2", EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE LARGUERO DE MONTEN DE 6" PARA SOBRE ESTOS COLOCAR LÁMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 26 CON LA COLOCACIÓN DE CABALLETE GALVANIZADO MÁS 12 ML DE CANALÓN DE LÁMINA LISA Y LA COLOCACIÓN DE UNA PZA DE BAJADA DE AGUA, SE REALIZARON LOS RELLENOS NECESARIOS SOBRE LAS ZAPATAS, LA REPOSICIÓN DE FIRME DE CONCRETO, EL SUMINISTRO DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN Y POR ÚLTIMO LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

METAS ALCANZADAS: 1 PZA DE TECHUMBRE DE 136.80 M2

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

Signatures and stamps for: GOBIERNO MUNICIPAL (DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO), CONTRALORIA (ORGANO INTERNO DE CONTROL), AUTORIDAD LOCAL (MIGUEL ANGEL ANGELER), COMITÉ (ANA KAREN, SIMÓN RIVEROS COLÍN, MARÍA ELENA MORALES RUIZ), and AMEALCO DE BONFIL (MIGUEL ANGEL ANGELES CHAMBERA).

