



GOBIERNO MUNICIPAL



AMEALCO
Cultura y Desarrollo

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

FISM - 2019

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

MUNICIPIO - COMUNIDAD



FECHA: 6 NOVIEMBRE DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN EL PREESCOLAR " FLORENCIO ROSAS", EL RINCÓN AMEALCO DE BONFIL

PROGRAMA: FISM 2019

LOCALIDAD: EL RINCON

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISM-052/2019

NICIO: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019 TERMINACIÓN DE CONTRATO: 8 DE OCTUBRE DE 2019 TERMINACIÓN: 6 DE NOVIEMBRE DE 2019

No. DE HABITANTES: 611.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 230,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 4.00 ALUMNOS

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 224,948.50

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

- EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN MATERIAL "B": 12.77 M3
- EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN MATERIAL "C": 8.51 M3
- DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACION: 21.28 M3

CIMENTACIÓN

- PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2: 15.36 M2
- ZAPATA AISLADA DE CONCRETO DE 1.50 x 1.50, 0.15-0.20 m DE PERALTE: 6 PZA
- DADO DE 45X45 CM DE SECCIÓN DE CONCRETO: 6.44 ML
- COLUMNA DE SECCION CIRCULAR DE 40 CM DE DIAMETRO: 4.96 ML
- RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE): 16.90 M3

SUPERESTRUCTURA (CUBIERTA)

- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE ANCLAJE DE ACERO DE 39 CM DE DIAMETRO DE 1/2": 6 PZA
- SUMINISTRO, HECHURA Y COLOCACION DE POSTES A BASE DE TUBO DE ACERO NEGRO DE 8" DE DIAMETRO CEDULA 40: 6 PZA
- SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ARMADURA METALICA: PZA 3

1 DE 2





GOBIERNO MUNICIPAL



- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO R-101: 124.56 M2
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABALLETE: 12 ML
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAGEROS: 144 ML

OBRAS COMPLEMENTARIAS

- SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN DE LAMINA LISA GALVANIZADA: 24ML
- SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES. 2 PZA
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACION:1.00 PZA

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____


 POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CERVANTES
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

 AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL

ORGANO INTERNO DE CONTROL
 NOMBRE Y FIRMA



 POR LA AUTORIDAD LOCAL
 AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL

Mayra Adriana Flores Garcia
 Subdelegada Municipal
 EL RINCÓN
 NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA

Carolina Regino

 NOMBRE Y FIRMA

Bibiana C.M.
Bibiana Carapia Mo.

 NOMBRE Y FIRMA


Adela Velázquez Nieto
 NOMBRE Y FIRMA