



GOBIERNO MUNICIPAL



## FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2019

### H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "TERMINACIÓN DE PUENTE VEHICULAR, LA MANZANA, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL"

PROGRAMA: FISM-2019

LOCALIDAD: LA MANZANA

BARRIO: - TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISM-066/2019

INICIO: 09-OCTUBRE-2019 TERMINACIÓN: 30-NOVIEMBRE-2019

TERMINACIÓN REAL: 21-NOVIEMBRE-2019

No. DE HABITANTES: 360.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 200,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 360.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$199,999.57

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, EN 476.00 M2.

EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00m. EN SECO EN 17.10 M3.

COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL MEDIANTE RASTREO CON MOTONIVELADORA EN 476.00 M2.

DEMOLICIÓN A MAQUINA DE EMPEDRADO, ASENTADO EN TEPETATE CON RECUPERACION DE LA PIEDRA EN 168.00 M2.

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA EN 17.10 M3.

TERRACERIAS:

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95% EN 51.10 M3.

FORMACION DE BASE DE TEPETATE COMPACTADO EN 95.20 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA PRODUCTO DE RECUPERACIÓN, DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON EN 168.00 M2.

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON EN 240.00 M2.

ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO EN 10.20 M3.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:3 EN 30.38 M3.

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 400.88 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

1 de 2

Plaza de la Constitución No. 20, Centro.  
C.P. 76850, Amealco de Bonfil, Querétaro  
Tel. (448) 278 01 01 | www.visitaamealco.travel



**AMEALCO**  
PUEBLO MÁGICO



GOBIERNO MUNICIPAL



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mario Cervantes  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
ÓRGANO  
DE CONTROL

POR LA AUTORIDAD LOCAL

AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
Guillermina C. Hdez  
NOMBRE FIRMA Y SELLO  
del Gobierno Municipal  
LA MANZANA

POR EL COMITÉ DE OBRA

Guillermina Carmen Hdez  
NOMBRE Y FIRMA

Anahi Gutierrez  
NOMBRE Y FIRMA

ARASELI LUNA  
Araceli Luna Quintana  
NOMBRE Y FIRMA