



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM 2019)

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
MUNICIPIO-COMUNIDAD**

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL PLANTEL AMEALCO DE CONALEP, AMEALCO DE BONFIL, MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL"

PROGRAMA: FISM.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISM-078/2019

LOCALIDAD: AMEALCO

BARRIO: URBANA

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-URBANA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 24/10/2019

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 30/11/2019.

FECHA DE TERMINO REAL: 30/11/2019

NO. DE HABITANTES: 7,698

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,000,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 462 ALUMNOS

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 990,696.29

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN UN ÁREA DE 135.10 M2.  
CIMENTACION A BASE DE ZAPATAS AISLADAS Y CORRIDAS, DADOS DE 30 X 45 CM DE SECCION TRANSVERSAL, CADENAS Y TRABES DE DESPLANTE. COLUMNAS DE 30 X 45 CM DE SECCION TRANSVERSAL.  
MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN UN AREA DE 23.15 M2. MURO DE TABIQUE INDUSTRIALIZADO Y ESMALTADO SANTA JULIA EN UN AREA DE 19.34 M2, MURO PSE CON SISTEMA DE PANEL ESTRUCTURAL COVINTEC EN UN AREA DE 21.37 M2, CASTILLOS Y CADENAS DE CERRAMIENTO.  
ESTRUCTURA A BASE DE 5 TRABES DE 55 X 25 CM DE SECCION TRANSVERSAL Y TRABES DE 53 X 20 CM DE SECCION TRANSVERSAL EN UNA LONGITUD DE 23.92 M. LOSA DE 10 CM DE ESPESOR EN UN AREA DE 166.10 M2, FALDON DE 46 X 12 CM DE SECCION TRANSVERSAL EN UNA LONGITUD DE 28.32 M.  
APLANADO A PLOMO Y REGLA EN MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO E IMPERMEABILIZADO DE LOSA EN UN AREA DE 166.10 M2.  
INSTALACION ELECTRICA CON UN TABLERO DE DISTRIBUCION SQUARE D NQ184L100F, 49.79 M DE TUBO CONDUIT DE 19 MM Y 48.11 M DE TUBO CONDUIT DE 13 MM Y 3 REGISTROS ELECTRICOS DE 80 X 80 CM.  
BASE DE TINACO CON 3.24 M2 LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON MUROS DE TABIQUE APLANADOS A PLOMO Y REGLA.  
INSTALACION HIDROSANITARIA CON CONEXIÓN A RED GENERAL EXISTENTE DE 65 M DE LONGITUD, SALIDA SANITARIA PARA MUEBLES SANITARIOS Y TARJA, 34 M DE TUBERIA PARA DRENAJE, 1 TINACO DE 1100 L DE CAPACIDAD, 2 REGISTROS SANITARIOS DE 40 X 60 CM.  
COLOCACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION Y LIMPIEZA DE OBRA EN UN AREA DE 134.875 M2.  
PUERTA DE HERRERIA DE 2.10 X 1.00 M. CANCELERIA CONSISTENTE EN 6 VENTANAS DE 970 X 1900 MM, 6 VENTANAS DE 1980 X 1900 MM, 1 VENTANA DE 970 X 780 MM, 2 VENTANAS DE 1945 X 775 MM, 2 VENTANAS TRAPEZOIDALES DE 2000 MM DE ANCHO Y ALTURA 1900 Y 2100 MM, 1 PUERTA DE 2.10 X 0.98 M CON VENTANA DE 980 X 400 MM, 1 PUERTA DE 2.15 X 3.00 M CON 2 VENTANAS TRAPEZOIDALES DE 1500 DE ANCHO POR 730 Y 570 MM DE ALTURA.

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM 2019)

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
MUNICIPIO-COMUNIDAD**

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2019.

**METAS ALCANZADAS: 1 AULA DE USOS MULTIPLES DE 135.10 M2 DE CONSTRUCCIÓN.**

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

AMEALCO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
GOBIERNO MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DESARROLLO  
**MARIO CERVANTES**  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA  
AMEALCO DE BONTEL  
ORGANO INTERNO DE CONTROL  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL  
**Marly Nova Rodriguez**  
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

**Carolina Torres Siqueira**  
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ  
**Irma Uribe Cano**  
NOMBRE Y FIRMA

**Rafael Cervantes G.**  
NOMBRE Y FIRMA

