



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM 2019)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 02 DE DICIEMBRE DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CENTRO PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE LA LADERA, DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO"

PROGRAMA: FISM.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISM-079/2019

LOCALIDAD: LA LADERA

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 01/11/2019

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 30/11/2019.

FECHA DE TERMINO REAL: 30/11/2019

NO. DE HABITANTES: 528

INVERSIÓN APROBADA: \$ 400,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 528 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 398,538.09

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

TRAZO DE 1,514 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO B PARA LA AMPLIACIÓN Y LIMPIEZA DE CAMINO, LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEJANDO EN CONDICIONES LA SUPERFICIE PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE TEPETATE DE BANCO PARA HACER LOS RELLENOS CORRESPONDIENTES Y DEJAR EL CAMINO SENSIBLEMENTE PLANO PARA SOBRE ESTE HACER EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO TEPETATE PARA LA FORMACIÓN DE BASE DE 20 CMS DE ESPESOR Y SOBRE ESTA HACER LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE CON UN TOTAL DE 1,311.40 M2, LA PROTECCIÓN DE AMBOS HOMBROS DE LA VIALIDAD CON TEPETATE DE BANCO EN 201.90 ML, LA CONSTRUCCIÓN DE UN DENTELLÓN AL FINAL DEL EMPEDRADO Y POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERIA DE IDENTIFICACIÓN Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

METAS ALCANZADAS: 201.90 METROS LINEALES DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE CON UN ANCHO DE 6 MTS.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL
AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO
Fidelina de Jesus H

Clara Martinez S.
NOMBRE Y FIRMA

Sabina Alvarez
NOMBRE Y FIRMA

Fidelina de Jesus H
NOMBRE Y FIRMA

