



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) 2019 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 29 de Noviembre de 2019

NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO DE CALLE, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

PROGRAMA: FISM-DF 2019

LOCALIDAD: AMEALCO DE BONFIL

BARRIO: URBANO

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP URBANO

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISM-094/2019

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

INVERSIÓN APROBADA: \$ 490,000.00

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 490,000.00

FECHA DE INICIO: 08-NOVIEMBRE-2019

TERMINACIÓN: 09-DICIEMBRE-2019

PLAZO DE EJECUCIÓN: 32 DIAS NATURALES

No. DE HABITANTES: 61,259.00 HABITANTES

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 61,259.00 HABITANTES

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. DEMOLICION A MAQUINA DE EMPEDRADO, COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL CON MOTONIVELADORA, EN 853.64 M2. EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" EN 75.73 M3.

TERRACERIAS:

COMPACTACION DE BASE DE TEPETATE AL 90-95% DE SU P.V.S.M. EN 853.64 M2. RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN 38.03 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA PRODUCTO DE RECUPERACION, DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 853.64 M2. GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15X20X30 CMS DE SECCION DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm2 EN 6.00 ML.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA 12 PZAS. RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 4.00 PZAS, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA EN 853.64 M2.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

Signature of Mario Cervantes, Director of Public Works and Urban Development, Amealco de Bonfil Government.

Signature of the Contraloría de Bonfil, Organismo Interno.

Signature of the Local Authority, H. Ayuntamiento de Bonfil.

Signature of Jose Antonio Padilla Garcia, member of the Work Committee.

Signature of Francisco Ortiz M., member of the Work Committee.

Signature of the Work Committee member.

