



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM 2019)

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD**

FECHA: 09 DE DICIEMBRE DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "EMPEDRADO DE CAMINO EN "LOS HERNÁNDEZ", MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO."

PROGRAMA: FISM.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISM-102/2019

LOCALIDAD: MESILLAS

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 10/11/2019

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 09/12/2019.

FECHA DE TERMINO REAL: 09/12/2019

NO. DE HABITANTES: 1,120

INVERSIÓN APROBADA: \$ 400,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1,120 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 399,996.88

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

TRAZO DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "B" PARA LA LIMPIEZA DE CAMINO, LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DEJANDO EN CONDICIONES LA SUPERFICIE PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE TEPETATE DE BANCO PARA HACER LOS RELLENOS CORRESPONDIENTES Y DEJAR EL CAMINO SENSIBLEMENTE PLANO PARA SOBRE ESTE HACER EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO TEPETATE PARA LA FORMACIÓN DE BASE DE 20 CMS DE ESPESOR Y SOBRE ESTA HACER LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE CON UN TOTAL DE 1,206.00 M2, LA PROTECCIÓN DE AMBOS HOMBROS DE LA VIALIDAD CON TEPETATE DE BANCO EN 201.00 ML, LA CONSTRUCCIÓN DE CINCO PZA DE DENTELLÓN Y POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERIA DE IDENTIFICACIÓN Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

METAS ALCANZADAS: 201.00 METROS LINEALES DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE CON UN ANCHO DE 6 MTS.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
Mauricio Hernandez
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA MUNICIPIO DE BONFIL
ORGANO INTERNO DE CONTROL
GOMEZ RIVERA
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL
Aniceto Garcia Soto
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO
Subdelegado Auxiliar
MESILLAS

Mauricio Hernandez
NOMBRE Y FIRMA

GOMEZ RIVERA
NOMBRE Y FIRMA

Raymundo Ricardo Victoriano
NOMBRE Y FIRMA