



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF). 2019

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "EMPEDRADO DE CAMINO TSIÑE, DEL KM DE 0+000 AL 0+240 EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 3RO, AMEALCO, QRO." PROGRAMA: FAFEF-2019

LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO: BARIO 3RO. TIPO DE LOCALIDAD: ZAP #CONTRATO: MAQ-DOP-FAFEF-005/2019 INICIO: 28-MAYO-2019 TERMINACIÓN: 26-AGOSTO-2019

No. DE HABITANTES: 1283.00 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 600,000.00 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1283.00 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 598,041.00

METAS ALCANZADAS: PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL CON MOTONIVELADORA, EN 1595.37 M2. EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" EN 3.92 M3.

TERRACERIAS:

FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE EN 318.90 M3. RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO 0.56 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 1329.50 M.2. ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CM DE 36.89 M3, DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2 DE 5.00 ML AL FINAL DEL CADENAMIENTO.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR EN 1.30 M3, RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE 5.00 PZAS LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 2367.60 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

Handwritten signatures in blue ink.





GOBIERNO MUNICIPAL



OBSERVACIONES: _____


 POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mario Cervantes
 NOMBRE Y FIRMA
 DIRECCIÓN DE
 OBRAS PÚBLICAS
 DESARROLLO URBANO
 Y ECOLOGÍA

CONTRALORÍA

 AMEALCO DE BONFIL
 GOBIERNO MUNICIPAL

 NOMBRE Y FIRMA
 CONTRALORÍA

POR LA AUTORIDAD LOCAL



 NOMBRE FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ DE OBRA


Juan Benito Pérez
 NOMBRE Y FIRMA


Mario Sánchez
 NOMBRE Y FIRMA

AMEALCO DE BONFIL
 GOBIERNO MUNICIPAL
Mario Pérez Mancera
 Subdirector
 MARIO SANTIAGO HERRERA
 NOMBRE Y FIRMA