



**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES  
FEDERATIVAS (FAFEF). 2019**

**H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
MUNICIPIO-COMUNIDAD**

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "EMPEDRADO DE CALLE GUADALUPE VICTORIA EN CHITEJE DE GARABATO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL PUNTO 0 + 000 AL PUNTO 0 + 394.00 EN LA LOCALIDAD DE CHITEJE DE GARABATO, AMEALCO, QRO."

PROGRAMA: FAFEF-2019

LOCALIDAD: CHITEJE DE GARABATO

BARRIO: -

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FAFEF-008/2019

INICIO: 28-MAYO-2019

TERMINACIÓN: 26-AGOSTO-2019

No. DE HABITANTES: 1,625.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 630,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1,625.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$628,507.42

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, EN 2,879.80 M2.  
COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL MEDIANTE RASTREO CON MOTONIVELADORA, EN 2,877.89 M2.  
EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA EN 58.982 M3.

TERRACERIAS:

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO COMPACTADO EN 37.38 M3.  
FORMACION DE BASE DE TEPETATE COMPACTADO EN 574.05 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO EN 2,466.49 M2.  
ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO EN 30.855 M3.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2 EN 24 ML.  
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 2,462.1918 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

*[Handwritten signature]*

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

*[Handwritten signature]*

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_



POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*[Signature]*  
MARCO CERVALES  
NOMBRE Y FIRMA

*[Signature]*  
Delina Chavez  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORÍA



*[Signature]*  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORÍA

POR EL COMITÉ DE OBRA

*[Signature]*  
Graciela Concepcion A  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

*[Signature]*

NOMBRE FIRMA Y SELLO

*[Signature]*  
Maricela del Carmen Contreras  
NOMBRE Y FIRMA



AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
Timoteo Valerio Chávez  
Subdelegado Municipal  
CHITEJE DE GARABANZO