



GOBIERNO MUNICIPAL



AMEALCO
Cultura y Desarrollo

H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2019)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 30 DE AGOSTO DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "EMPEDRADO DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE EL ATORÓN A LA COMUNIDAD DE LA MURALLA AMEALCO DE BONFIL"

PROGRAMA: FAFEF.

NÓ. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FAFEF-019/2019

LOCALIDAD: EL ATORÓN

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 01/07/2019

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 28/10/2019.

FECHA DE TERMINO REAL: 30/08/2019

NO. DE HABITANTES: 348

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,000,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 348 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 999,870.00

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

TRAZO DE 5,025.00 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, COMPENSACIÓN Y BACHEO DE CAMINO PARA DEJAR LA SUPERFICIE SENSIBLEMENTE PLANA, LA EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "B" PARA MEJORAR HOMBRO DERECHO DE VIALIDAD, POSTERIORMENTE HACER LA DISPOSICIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA DEJAR EN CONDICIONES LA SUPERFICIE Y REALIZAR EL SUMINISTRO DE TEPETATE DE BANCO PARA LOS RELLENOS NECESARIOS Y LA FORMACIÓN DE BASE DE 20 CMS DE ESPESOR COMPACTADA CON VIBROCOMPACTADOR, EL REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA EMPACADA EN TEPETATE CON 3,309.50 M2, LA PROTECCIÓN DE AMBOS HOMBROS DE CAMINO CON TEPETATE DE BANCO, ADICIONALMENTE SE REALIZÓ LA AMPLIACIÓN DE DOS ALCANTARILLAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA DE 8.40 MTS DE LONGITUD CON MUROS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA Y LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CMS DE ESPESOR CON REFUERZO DE VARILLA DE 1/2", EL SUMINISTRO DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

METAS ALCANZADAS: 250.00 ML DE EMPEDRADO DE 6 MTS DE ANCHO Y 258.50 ML CON 7 MTS DE ANCHO PARA UN TOTAL DE 508.5 ML CAMINO EMPEDRADO.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORIA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Mario Cervantes
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Manoel Chavez Martinez
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ

Gustavo Rodriguez
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

Manoel Teresita Lujan Ordoñez
NOMBRE Y FIRMA

Colin