



GOBIERNO MUNICIPAL



358

H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Recurso Estatal (Impuesto Sobre Nómina Empresa-ISN EMPRESA- 2019)

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD**

FECHA: 31 DE AGOSTO DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "EMPEDRADO DE CALLE JUÁREZ LOMA DE LOS LIRIOS AMEALCO DE BONFIL"

PROGRAMA: ISN EMPRESA.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-ISN EMPRESA-007/2019

LOCALIDAD: RINCON DE SAN ILDEFONSO

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 18/07/2019

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 15/10/2019.

FECHA DE TERMINO REAL: 30/08/2019

NO. DE HABITANTES: 1.283

INVERSIÓN APROBADA: \$ 600.000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1.283 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 599.177.54

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

TRAZO DE 1,306.20 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, LA EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA LA AMPLIACIÓN DE CAMINO Y DEJAR EN CONDICIONES LA SUPERFICIE PARA REALIZAR EL SUMINISTRO DE TEPETATE DE BANCO PARA HACER LOS RELLENOS CORRESPONDIENTES QUE SEN COMPACTADOS CON VIBROCOMPACTADOR Y DEJAR EL CAMINO SENSIBLEMENTE PLANO PARA HACER LA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA AHOGADA EN MORTERO CON 1,299.80 M2, LA PROTECCIÓN DEL HOMBRO DERECHO DE LA VIALIDAD CON TEPETATE DE BANCO EN 320 ML, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ALCANTARILLA CON CIMENTACIÓN DE PIEDRA BRAZA Y LOSA DE CONCRETO DE 20 CMS DE ESPESOR CON REFUERZO DE VARILLA DE 1/2" Y POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERIA DE IDENTIFICACIÓN Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

METAS ALCANZADAS: 322.00 ML DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON UN ANCHO CONSTANTE DE 4 MTS.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA

Paulino Bernabe segovia
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA
AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
[Firma]
NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ

Rolando Pérez Primero
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

Daniel Encarnacion Pérez
Subdelegado Municipal
del RINCON DE SAN ILDEFONSO
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

Fernando Pérez Santiago
NOMBRE Y FIRMA