



GOBIERNO MUNICIPAL



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF). 2020

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

FECHA: 28 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 - EMPEDRADO DE CALLE JUAREZ, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO."

PROGRAMA: FISM - 2020

LOCALIDAD: AMEALCO DE BONFIL

BARRIO: -

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-127/2020

INICIO: 04- DICIEMBRE -2020

TERMINACIÓN: 28-DICIEMBRE-2020

TERMINACIÓN REAL: 28-DICIEMBRE-2020

No. DE HABITANTES: 7,698.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 420,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 7,698.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 418,664.53

METAS ALCANZADAS:

PARTIDA 1. PAVIMENTOS

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS EN 526.00 M2.
DEMOLICION A MAQUINA DE EMPEDRADO, ASENTADO EN TEPETATE CON RECUPERACION DE LA PIEDRA EN 526.00 M2.
EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" EN 52.60 M3.
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA EN 52.60 M3.

TERRACERIAS:

FORMACION Y COMPACTACION DE BASE CON MATERIAL INERTE TEPETATE, COMPACTADOS AL 95-100 % DE SU P.V.S.M. ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBRE ANCHO EN 105.20 M3.

REVESTIMIENTO:

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON DE PIEDRA BOLA PRODUCTO DE RECUPERACIÓN, DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3 EN 526.00 M2.
DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2, REFORZADO CON ARMEX 15-30-4 EN 6.00 ML.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 526.00 M2. COLOCACION DE CARTELETA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

PARTIDA 2. RED DE DRENAJE

PRELIMINARES:

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 8" DE DIÁMETRO SERIE 16,5 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL EN 72.62 ML.

OBRA CIVIL:

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN 50.83 ML.
EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50m. EN SECO EN 62.27 M3.
DISPOSICIÓN Y LIMPIEZA FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN 62.27 M3.
PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVSM EN 5.08 M3.



GOBIERNO MUNICIPAL



INSTALACION DE TUBERIA DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 8" DE DIÁMETRO SERIE 16.5 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL EN 72.62 ML.

ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA EN 15.25 M3.

RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON COMPACTADORA MANUAL Y AGUA EN 45.75 M3.

POZOS DE VISITA:

POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD EN 3.00 PZAS.

BROCAL Y TAPA DE 60 CM DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE 34 KG PARA POZO DE VISITA, RESISTENCIA A LA CARGA DE 20 TON EN 3.00 PZAS.

DESCARGAS DOMICILIARIAS:

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA CON APARATO TOPOGRÁFICO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIA NECESARIAS EN 46.80 M2.

DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO EN BANQUETA Y GUARNICION EN 0.84 M3.

EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 METROS DE PROFUNDIDAD, EN SECO EN 28.08 M3.

DISPOSICIÓN Y LIMPIEZA FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN 28.08 M3.

PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVSM EN 3.12 M3.

SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 6" DE DIÁMETRO SERIE 20 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL EN 78.00 ML.

ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA EN 14.04 M3.

RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, CON RETROEXCAVADORA EN 14.04 M3.

CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIÁMETRO CON DOS CODOS DE 45° Y SILLETA AL COLECTOR PRINCIPAL DE TUBERÍA DE P.V.C. EL CUAL ES DE 8" DE DIÁMETRO EN 13.00 PZAS.

REGISTRO SANITARIO DE 40 x 60 CMS HASTA 1.00 MT DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR DE TABIQ. R.R. ASENTADO, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR TERMINADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION 1:5, FIRME DE CONCRETO F'C= 150 kg/cm2 DE 8 CMS DE ESPESOR EN 13.00 PZAS.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 97.63 M2.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

ENTREGA

EJECUTOR Y/O CONTRATISTA

CONTRATISTA  
ING. LUIS UGALDE RÍOS

RECIBE

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL  
QRO.

SUPERVISOR DE LA OBRA  
ING. JOSÉ LUIS MEJÍA MONTOYA

Vº. Bº.

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL  
QRO.

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
ING. MARIO CERVANTES MONTOYA