



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISMDF, para el ejercicio fiscal 2020

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 14 de diciembre de 2020

NOMBRE DE LA OBRA: **CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDO) AMEALCO DE BONFIL QUERETARO**

PROGRAMA: FISMDF 2020

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-55/2020

LOCALIDAD: LOS ARENALES

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 17 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 15 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINO REAL: 11 DE DICIEMBRE DE 2020

NO. DE HABITANTES: 148

INVERSIÓN APROBADA: \$ 498,497.67

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 148 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 498,497.67

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B", DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES Y RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS.

CIMENTACION

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 100 kg/cm2, MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, CADENA DE CIMENTACION CD-1 DE 14 X 20 CM DE CONCRETO Y ANCLAJE DE CASTILLOS

ESTRUCTURA

MURO DE 14 CMS DE ESPESOR HASTA 2.50 MTS DE ALTURA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, CADENA DE CERRAMIENTO CD-2 DE 14X20 CM, LOSA DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO Y CASTILLOS

ALBAÑILERIA

FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 kg/cm2, APLANADO A PLOMO Y REGLA DE 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO HASTA 2.50 MTS DE ALTURA, BOQUILLAS, ACABADO FINO EN MURO A BASE DE MEZCLA A BASE DE MEZCLA CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6 y FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 kg/cm2

ACABADOS

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES MARCA COMEX PRO-1000 A DOS MANOS, PISO DE LOSETA DE 33X33 CMS, MODELO MAXIMA COLOR NIQUEL, MARCA INTERCERAMIC, ZOCLO DE LOSETA DE 10X33 CMS, MODELO MAXIMA COLOR NIQUEL, MARCA INTERCERAMIC Y MURO VERONA DE 20X30 CM BLANCO MARCA LAMOSA O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADA CON PEGAZULEJO Y JUNTAS DE 3 MM

INSTALACION ELETRICA INSTALACION HIDRAHULIZA INSTALACION SANITARIA

CANCELERIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

1 DE 2

Plaza de la Constitución No. 20, Centro,
C.P. 76850, Amealco de Bonfil, Querétaro
Tel. (448) 278 01 01 | www.visitaamealco.travel





GOBIERNO MUNICIPAL



AMEALCO
Cultura y Desarrollo

METAS ALCANZADAS: CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE CASA DE SALUD

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIO CENTENO
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
ORGANO
INTERNO
DE CONTROL
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
José Antonio Martínez García
Subdelegado Municipal
LOS ARENALES
Jose Antonio
NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

POR EL COMITÉ

Teresa Neri Palacios
NOMBRE Y FIRMA

Araceli Valentín
NOMBRE Y FIRMA

Ericka Cruz González
NOMBRE Y FIRMA