



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR-MUNICIPIO

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 -CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL PREESCOLAR, EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO)."

PROGRAMA: FISMDF 2020.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-60/2020

LOCALIDAD: EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO)

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 22/10/2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 20/12/2020.

FECHA DE TERMINO REAL: 18/12/2020

NO. DE HABITANTES: 436

INVERSIÓN APROBADA: \$ 518,999.39

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 436 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 518,999.39

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

TRAZO DE 50.12 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, DESPALME DE MATERIAL VEGETAL CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS, PARA DESPUÉS SE HIZO LA EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B", QUEDANDO PREPARADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POSTERIORES, A LA PAR SE REALIZA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.

CIMENTACIÓN

PLANTILLA DE CONCRETO CON ESPESOR PROMEDIO DE 5 CMS CON UN TOTAL DE 18.36 M2 Y LA CONSTRUCCIÓN DE CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA CON SECCIÓN DE 60 CMS DE ALTURA, 30 CMS DE CORONA Y 60 CMS PROMEDIO DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA, PARA UN TOTAL DE 8.82 M3, ELABORACIÓN DE 12.30 ML. DE CONTRATRABE DE CONCRETO CON SECCIÓN COLADA DE 15+35 CMS CON REFUERZO DE VARILLA DE 1/2" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN, ADEMÁS DE 15.72 METROS LINEALES DE CADENA DE DESPLANTE CON SECCIÓN COLADA DE 15*35 CMS CON REFUERZO DE VARILLA DE 1/2 2 Y 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN Y POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE 17.89 M3 DE TEPETATE PARA EL RELLENO EN EL INTERIOR DE AULA Y EL PASILLO EN EL FRENTE DE ESTA.

ESTRUCTURA

CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS DE CONCRETO, EN MUROS DE VENTANAS CON SECCIÓN COLADA DE 14*15 CMS CON REFUERZO DE VARILLA DE 3/8", CON UN TOTAL DE 10.34 METROS LINEALES, ELABORACIÓN DE 4 PIEZA DE CASTILLO DE CONCRETO, UNO EN CADA ESQUINA DEL AULA, CON SECCIÓN COLADA DE 15*20 CMS PARA UN TOTAL DE 9.60 METROS DE LONGITUD, CONSTRUCCIÓN DE 2 PZA DE CASTILLO DE CONCRETO UNO EN CADA MURO CABECERO, CON SECCIÓN COLADA DE 15*25 CMS DANDO UNA LONGITUD TOTAL DE 6.90 MTS, TODOS LOS CASTILLOS CON REFUERZO DE VARILLA DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN, CONSTRUCCIÓN DE MUROS TIPO REGIONAL, CON TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, EN UN TOTAL DE 54.94 M2, ELABORACIÓN DE CADENA INTERMEDIA DE CONCRETO CON UNA LONGITUD DE 25.16 MTS CON SECCIÓN COLADA DE 15*15 CMS REFORZADA CON

Handwritten signatures and initials, including a large 'S' and 'Rodrigo Ugald A.'





GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR-MUNICIPIO

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2020.

VARILLA DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN, ADEMÁS DE 15.00 METROS LINEALES DE CADENA DE CERRAMIENTO CON SECCIÓN COLADA DE 15*20 CMS Y REFORZADA CON VARILLA DE 1/2" Y ESTIVOS DE ALAMBRÓN, ELABORACIÓN DE 2 PZA DE TRABE DE CONCRETO DE 7.20 METROS LINEALES CADA UNA, CON SECCIÓN COLADA DE 20*40 CMS Y REFORZADA CON VARILLA DE 1/2", CONSTRUCCIÓN DE 7.20 METROS LINEALES DE TRABE CUMBRERA ARMADA CON 8 PZA DE VARILLA DE 1/2" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN, CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON ACERO DE REFUERZO DE 3/8" EN UN TOTAL DE 76.32 M2.

ALBAÑILERÍA

CONSTRUCCIÓN DE 46.07 M2 DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR EN EL INTERIOR DEL AULA, APLANADO DE MUROS POR DENTRO Y POR FUERA CON ACABADO FINO, DANDO UN TOTAL DE 148.94 M2, ADEMÁS DE EMBOQUILLADO EN PUERTA Y VENTANAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 23.11 METROS LINEALES DE RODAPIÉ DE CONCRETO, CON SECCIÓN COLADA DE 33 CMS DE ANCHO EN LA PARTE EXTERIOR DEL AULA.

ACABADOS

APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE CARTONCILLO ASFALTICO DE 3.5 MM DE ESPESOR SOBRE LOSA DE CONCRETO, PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFÓN APLICADA A DOS MANOS EN UN TOTAL DE 218 M2, INSTALACIÓN DE PISO DE LOSETA CERÁMICA SOBRE FIRME EN EL INTERIOR DE AULA, ADEMÁS DE 26.40 METROS LINEALES DE ZOCLO DE LOSETA CERÁMICA DE 10 CMS DE ALTURA.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

COLOCACIÓN DE 3 PZA DE SALIDA DE CONTACTO CON CAJA GALVANIZADA TIPO CHALUPA, 5 PZA DE SALIDA DE CENTRO EN CAJA DE 1/2", UNA PZA DE APAGADOR CON CABLE CALIBRE 14, INSTALACIÓN DE 3PZA DE CONTACTO MONOFÁSICO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 PZA DE LUMINARIA, APAGADOR DOBLE CON PLACA DE DOS VENTANAS, COLOCACIÓN DE 1 PZA DE CENTRO DE CARGA EMPOTRADO EN MURO. CONSTRUCCIÓN DE UN REGISTRO ELÉCTRICO ASÍ COMO TIERRA FÍSICA CON VARILLA DE 1/2", ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE REGISTRO NUEVO A RED GENERAL CON UNA LONGITUD DE 25 METROS Y CON CABLE CALIBRE 8 EN DOS HILOS, CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE DE MEDIDOR PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA.

CANCELERÍA

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.50 MTS CON PERFIL TUBULAR Y LAMINA ACANALADA CAL. 18, FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PZA DE VENTANA DE HERRERÍA CON PERFIL TUBULAR CAL. 18, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE HERRERÍA PARA VENTANAS Y PUERTA, FABRICADAS CON MARCO DE PTR DE 1 1/4" Y REFUERZO VERTICAL CON CUADRADO SOLIDO DE 1/2".

OBRA EXTERIOR

CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA CON UN TOTAL DE 1.61 M3, RELLENO DE TEPETATE EN BANQUETA CON UN TOTAL DE 1.17 M3, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 10 CMS DE ESPESOR CON MEDIDAS DE 6.66 X 1.13.

J

(Calle)

Rodrigo ygalde



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR-MUNICIPIO

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2020

OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DEJANDO LIBRE LA SUPERFICIE DE MATERIAL GRUESO SOBRANTE DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE AULA, LIMPIEZA CON DETERGENTE EN POLVO DE PISO DE LOSETA CERÁMICA Y VIDRIOS DE VENTANAS, POR ÚLTIMO, EL SUMINISTRO DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN.

METAS ALCANZADAS 1 PZA DE AULA CON MEDIDAS DE 6.00 X 8.00 MÁS CON MUROS DE TABIQUE ROJO Y ACABADOS CON IMPERMEABILIZANTE DE CARTONCILLO ASFALTICO, PINTURA EN MUROS Y PLAFÓN PUERTAS Y VENTANAS DE HERRERÍA CON PROTECCIONES EN HERRERÍA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

ENTREGA EJECUTOR Y/O CONTRATISTA

[Handwritten signature]

LIDIA ÁNGELES PÉREZ CONTRATISTA

RECIBE MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO.

[Handwritten signature: Rodrigo Ugald A.] SUPERVISOR DE LA OBRA ING. RODRIGO UGALDE ALVAREZ

Vo. Bo. AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ING. MARIO CERVANTES MONTOYA

