



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISMDF, para el ejercicio fiscal 2020

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR-MUNICIPIO

FECHA: 14 de noviembre de 2020

NOMBRE DE LA OBRA: **FISM 2020 - EMPEDRADO DE CALLE A LAS ESCUELAS 2ª ETAPA EJIDO DE SAN JUAN DEHEDO AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO**

PROGRAMA: FISMDF 2020

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-70/2020

LOCALIDAD: EJIDO DE SAN JUAN DEHEDO

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 30 DE OCTUBRE DE 2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 18 DE DICIEMBRE DE 2020

FECHA DE TERMINO REAL: 11 DE DICIEMBRE DE 2020

NO. DE HABITANTES: 366

INVERSIÓN APROBADA: \$ 398,251.61

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 366 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 398,251.61

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS.

EXCAVACIONES A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B"

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA

TERRACERIAS

RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95%.

FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREANCHO

REVESTIMIENTO

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON TEPETATE DE BANCO; COMPACTADA CON COMPACTADOR DE 10 - 12 TON

REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3

ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS

DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA



GOBIERNO MUNICIPAL



AMEALCO
Cultura y Desarrollo

METAS ALCANZADAS: 678.90 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA



SILVESTRE OBREGÓN CARMONA
CONTRATISTA

RECIBE
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO.



ING. NOEL CAZARES ANAYA
SUPERVISOR DE LA OBRA

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL
QRO.



ING. MARIO SERVANTIS MONTOYA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS