



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR-MUNICIPIO

FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 – CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA NUEVO AMANECER AL HOSPITAL, COLONIA NUEVO AMANECER, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO."

PROGRAMA: FISMDF 2020.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-75/2020

LOCALIDAD: AMEALCO DE BONFIL

BARRIO: URBANA

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP URBANA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 07/11/2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 16/12/2020.

FECHA DE TERMINO REAL: 16/12/2020

NO. DE HABITANTES: 7,698

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,948,440.98

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 7,698 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,948,440.98

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

TRAZO DE 2,413.74 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, DESPALME DE MATERIAL VEGETAL CON UN ESPESOR DE 20 CMS, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "B", QUEDANDO PREPARADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POSTERIORES, A LA PAR SE REALIZA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DESPALME.

TERRACERÍAS

SUMINISTRO DE 1,066.10 M3 DE MATERIAL DE BANCO TEPETATE UTILIZADO PARA REALIZAR LOS RELLENOS NECESARIOS EN MEJORAMIENTO DE TERRENO, ADEMÁS DEL SUMINISTRO DE 173.79 M3 DE TEPETATE DE BANCO PARA LA FORMACIÓN DE BASE.

REVESTIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE 1,425.44 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR CON UN ANCHO CONSTANTE DE 1.20 MTS Y EN UNA LONGITUD DE 1,206.87 METROS, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO CON SECCIÓN COLADA DE 15X20 CMS EN UN TOTAL DE 2,413.74 METROS LINEALES, REALIZADA EN AMBOS LADOS DE LA BANQUETA.



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR-MUNICIPIO

FECHA: 17 DE DICIEMBRE DE 2020.

OBRAS DE DRENAJE

CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERÍA, CON UN TOTAL DE 35.12 M3, EN LOS PAZOS DE AGUA (5 PZA DE ALCANTARILLAS Y 7 PZA DE PASO DE AGUA CON TUBO DE CONCRETO), CONSTRUCCIÓN DE 22.81 M2 DE LOSA DE CONCRETO DE 20 CMS DE ESPESOR, DISTRIBUIDA EN 5 PZA DE ALCANTARILLAS, REALIZACIÓN DE 15.88 M2 DE LAVADERO DE CONCRETO, DISTRIBUIDAS EN LAS 5 ALCANTARILLAS Y POR ÚLTIMO LA CONSTRUCCIÓN DE 8.75 METROS LINEALES UTILIZADOS EN 7 PZA DE PASO DE AGUA CON TUBO DE CONCRETO DE 30 CMS DE DIÁMETRO.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DEJANDO LIBRE LA SUPERFICIE DE TRÁNSITO PEATONAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LOS RELLENOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA Y POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN.

METAS ALCANZADAS 1,206.87 METROS LINEALES DE BANQUETA DE 1.20 MTS DE ANCHO CON GUARNICIÓN DE CONCRETO EN AMBOS LADOS DE LA BANQUETA DE CONCRETO.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA


MARTIN ROCHA VÁZQUEZ
CONTRATISTA

RECIBE
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO.


SUPERVISOR DE LA OBRA
ING. RODRIGO UGALDE ALVAREZ


V. B. 
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL
QRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. MARIO CERVANTES MONTOYA