



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR-MUNICIPIO

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 – EMPEDRADO DE CALLE, SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO."

PROGRAMA: FISMDF 2020.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-85/2020

LOCALIDAD: SAN PABLO

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 11/11/2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 20/12/2020.

FECHA DE TERMINO REAL: 19/12/2020

NO. DE HABITANTES: 565

INVERSIÓN APROBADA: \$ 198,556.75

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 565 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 198,556.75

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

TRAZO DE 292.68 M2 DE TERRENO, DEJANDO REFERENCIAS DE ANCHOS Y LONGITUD DE CALLE.

TERRACERÍAS

SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) CON UN VOLUMEN DE 254.88 M3 PARA RELLENO Y NIVELACIÓN DE CALLE, ADICIONALMENTE DE SUMINISTRARON 58.54 M3 DE LA FORMACIÓN DE BASE CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 20 CMS Y UN ANCHO DE 6.50 MTS.

REVESTIMIENTO

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO, EN UN TOTAL DE 249.18 M2, PARA UNA LONGITUD DE 43.50 EN UN ANCHO PROMEDIO DE 5.50 MTS. REALIZADO EN 5 CAJONES EQUIDISTANTES, ADICIONALMENTE SE LA PROTECCIÓN DE AMBOS HOMBROS CON TEPETATE DE BANCO.



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2020.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DEJANDO LIBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE MATERIAL GRUESO SOBRANTE DE LOS TRABAJOS DE REVESTIMIENTO Y ARROPE, CONSTRUCCIÓN DE 5.50 MTS LINEALES DE DENTELLÓN DE CONCRETO CON REFUERZO DE ARMEX Y POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN.

METAS ALCANZADAS 43.50 METROS LINEALES DE REVESTIMIENTO DE CALLE, CON UN ANCHO DE 5.50 MTS


UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA


CESAR MARTÍNEZ VÁZQUEZ
CONTRATISTA

RECIBE
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO.


SUPERVISOR DE LA OBRA
ING. RODRIGO UGALDE ALVAREZ

Vo. Bo. 
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL
QRO.
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS Y
DESARROLLO URBANO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. MARIO CERVANTES MONTOYA