



GOBIERNO MUNICIPAL



## H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR-MUNICIPIO

FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 – CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL "EL MANANTIAL DE LA VIDA", AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL QUERÉTARO."

PROGRAMA: FISMDF 2020.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-95/2020

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

BARRIO: URBANO

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP URBANA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 13/11/2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 22/12/2020.

FECHA DE TERMINO REAL: 15/12/2020

NO. DE HABITANTES: 7,698

INVERSIÓN APROBADA: \$ 770,346.02

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 7,698 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 770,346.02

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

#### PRELIMINARES

TRAZO DE 325.44 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B", DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO, A LA PAR SE REALIZA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN.

#### CIMENTACIÓN

PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO CON UN TOTAL DE 20.48 M2, CONSTRUCCIÓN DE 8 PZA DE ZAPATA AISLADA DE 1.50X1.50 MTS CON REFUERZO DE VARILLA DE ½" Y 3/8", CONSTRUCCIÓN DE 8 PZA DE DADO DE CONCRETO DE 45\*45 CMS CON REFUERZO DE VARILLA DE ½" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8", SUMINISTRO DE 17.28 M3 DE TEPETATE DE BANCO PARA RELLENO DE CEPAS.

#### SUPERESTRUCTURA

FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE 8 PZA DE PLACA BASE DE ACERO DE ¾" DE ESPESOR, 32 PZA DE ANCLA DE ACERO DE REDONDO LISO DE ¾" DE ESPESOR, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE 8 PZA DE COLUMNA METÁLICA DE 5 MTS DE ALTURA CON PERFIL ESTRUCTURAL IR DE W10\*33, FABRICACIÓN Y SUMINISTRO DE 2 PZA DE TRABE DE MARCO DE 17.08 MTS DE LONGITUD, EN UNA SECCIONE A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL IR W12X19, ADEMÁS DE 2 PZA DE TRABE DE MARCO PRINCIPAL EN UNA SECCIONE A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL IR W12X30, ADICIONALMENTE SE FABRICARON Y SUMINISTRARON 4 PZA DE PLACA DE ACERO DE ¾" DE ESPESOR EN CONEXIÓN DE CUMBRERA DE TRABE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 145.68 METROS DE LONGITUD DE LARGUERO SENCILLO DE MONTEN DE 8", ADEMÁS DE 109.26 METROS LINEALES DE LARGUERO DOBLE DE MONTEN DE 8", ADEMÁS DE 19.26 METROS LINEALES DE CONTRA VIENTOS DE ACERO REDONDO LISO DE 19 MM DE DIÁMETRO, ADEMÁS DE 63.18 METROS LINEALES DE CONTRA LAMBEOS DE ACERO REDONDO LISO DE 13 MM DE DIÁMETRO Y POR ÚLTIMO SE REALIZÓ LA COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO R-101 CAL. 24 EN UN TOTAL DE 330.40 M2 CON EL SUMINISTRO DE 18.21 METROS LINEALES DE CABALLETE DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 24



GOBIERNO MUNICIPAL



**OBRAS COMPLEMENTARIAS**

**REPOSICIÓN DE 16.50 M2 DE FIRME DE CONCRETO, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE 4 PZA DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE 4" Y 36.42 METROS LINEALES DE CANALÓN DE LÁMINA LIZA GALVANIZADA CALIBRE 22, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DEJANDO LIBRE LA SUPERFICIE DE MATERIAL GRUESO SOBRENTE DE LOS TRABAJOS DE LAS EXCAVACIONES Y POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN.**

**METAS ALCANZADAS 330.40 M2 DE ÁREA TECHADA Y LA COLOCACIÓN DE 4 PZA DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL.**

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA **PROCEDENTE** Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

ENTREGA  
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA

ING. RUBÉN ESTRELLA PERALTA  
CONTRATISTA

RECIBE  
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO.

*Rodrigo Ugalde A.*  
SUPERVISOR DE LA OBRA  
ING. RODRIGO UGALDE ALVAREZ

Vo. Bo. \_\_\_\_\_  
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL  
QRO.

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
ING. MARIO CERVANTES MONTOYA



MUNICIPIO DE BONFIL  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO