



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR-MUNICIPIO

FECHA: 22 DE DICIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2020 – CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE RICARDO POZAS, AMEALCO DE BONFIL, AMEALCO DE BONFIL."

PROGRAMA: FISMDF 2020.

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-99/2020

LOCALIDAD: AMEALCO DE BONFIL

BARRIO: URBANA

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP URBANA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 14/11/2020

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 23/12/2020.

FECHA DE TERMINO REAL: 22/12/2020

NO. DE HABITANTES: 7,698

INVERSIÓN APROBADA: \$ 293,385.45

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 7,698 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 293,385.45

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES

TRAZO DE 282.98 M2 DE TERRENO, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES TRABAJOS, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "B", QUEDANDO PREPARADA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS POSTERIORES, DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE EMPEDRADO ASENTADO CON TEPETATE, CON UN TOTAL DE 171.86 M2, DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO EN BANQUETA Y GUARNICIÓN, A LA PAR SE REALIZA LA DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN.

GUARNICIONES Y BANQUETAS

SUMINISTRO DE 84.90 M3 DE TEPETATE DE BANCO PARA RELLENO EN BANQUETA, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA, CONSTRUCCIÓN DE 280.36 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN DE CONCRETO DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 CMS DE CORONA, 20 CMS DE BASE Y 40 CMS DE ALTURA, ADEMÁS DE 224.48 METROS CUADRADOS DE BANQUETA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO DE RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2, RE NIVELACIÓN DE 4 PZA DE REGISTRO SANITARIO.



GOBIERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF 2020)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

FECHA: 22 DE DICIEMBRE DE 2020.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DEJANDO LIBRE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y TRÁNSITO PEATONAL DE MATERIAL GRUESO SOBRANTE DE LOS TRABAJOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, Y POR ÚLTIMO EL SUMINISTRO DE CARTELERIA DE IDENTIFICACIÓN.

METAS ALCANZADAS 280.36 METROS LINEALES DE GUARNICIÓN Y BANQUETA DE CONCRETO, DISTRIBUIDA EN LOS TRAMOS FALTANTES DE LAS CALLES IGNACIO PÉREZ Y RICARDO POZAS

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA

MARTIN ROCHA VÁZQUEZ
CONTRATISTA

RECIBE
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO.

SUPERVISOR DE LA OBRA
ING. RODRIGO UGALDE ALVAREZ

Vo. Bo. _____
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QRO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
ING. MARIO CERVANTES MONTOYA