

2022

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO- COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA: 29 DE JULIO DEL 2022

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:	"FISM-2022-EMPEDRADO CAMINO A LOS GARCIA, MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL, QRO."		
LOCALIDAD:	MESILLAS, AMEALCO DE BONFIL.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	60 HABITANTES	FONDO: FISMDF 2022	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	ING. JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA		N° DE CONTRATO:	MAQ-DOP-FISMDF-53/2021	
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 696,673.48	INVERSIÓN CONTRATADA:	\$ 696,673.48	INVERSIÓN EJERCIDA:	\$ 696,673.48
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	31 DE MAYO DEL 2022	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	29 DE JULIO DEL 2022	FECHA DE TERMINO REAL:	29 DE JULIO DEL 2022

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1476.00
1.02	COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL MEDIANTE RASTRO CON MOTONIVELADORA, INCLUYE: FORMACION DE CUNETAS, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	1476.00
1.03	EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" INC: AFINE, MAQUINARIA Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	41.60
1.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA	M3	54.08
2	TERRACERIAS		
2.01	FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO DON SUS CUÑAS DE SOBREAÑO, INCLUYE: EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACION DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACION Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	295.20
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f'c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	1285.00
3.02	ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO, CON TRASPALO A UNA ESTACION DE HASTA 10 MTS INC. ACARREO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	28.65
3.03	DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO f'c= 200 kg/cm2, REFORZADO CON ARMEX 15-30-4, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	6.00
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
4.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INC : RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	1285.00
4.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION CON AREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA CON PATAS, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11 (VERDE), LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, PROVISTO DE ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS Y MATERIALES PARA ANCLAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE ESMALTE ALQUIDALICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO, AUTORIDAD LOCAL, DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y COMITÉ DE LAS CONTRALORIA SOCIAL QUE INTERVIENEN, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL A LA COMUNIDAD BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

2022

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO- COMUNIDAD



ENTREGA
POR EL MUNICIPIO

[Signature]

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RECIBE
REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

[Signature]
Albina Adelaida Garcia Garcia

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

<i>[Signature]</i> Albina Adelaida G	<i>[Signature]</i> Cecilia Garcia Garcia	<i>[Signature]</i> Leandro Garcia Garcia
<i>[Signature]</i> Ma Guadalupe Cera G	<i>[Signature]</i> Ma-Del Carmen Navarrete	<i>[Signature]</i> Victoria Garcia Pascual

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

AUTORIDAD LOCAL

[Signature]
Ana Celia Jimenez Jimenez

NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

