

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



FECHA: sábado, 25 de noviembre de 2023

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAFEF 2023 - EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN AV. JUÁREZ PARTE SUR, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1RO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

120 HABITANTES

FONDO: FAFEF 2023

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. SALVADOR VAZQUEZ JIMENEZ

N° DE CONTRATO: MAQ.337.FAFEF.23

INVERSIÓN APROBADA:

\$ 500,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 497,532.67

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 497,532.67

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

22-oct-23

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 10-dic-23

FECHA DE TÉRMINO REAL: 25-nov-23

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	1. PRELIMINARES.		
1.10	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION, EN URBANIZACION.	M2	780.00
1.20	EXCAVACION A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECANICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS, INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	156.00
1.30	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	202.80
1.40	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES. INCLUYE: EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3-KM	202.80
2	TERRACERIAS		
2.2	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95 % DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 20 CMS; INCLUYE: MATERIAL EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACION DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACION Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	179.40
2.3	FORJADO DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL DE HASTA 1.30 MTS DE DESARROLLO, POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B". INCLUYE: PODA DE MALEZA, EXCAVACION, COMPENSACION, AFINADO, HERRAMIENTA, MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	ML	175.96
3	REVESTIMIENTO		
3.10	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA, DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO F'c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M2	650.00
3.2	ARROPE DE HOMBRO CON TEPETATE DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA A UN 95% PROCTOR INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	15.60
3.3	DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'c = 200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	ML	5.00
3.40	TOPE TRAPEZOIDAL DE TRANSITO VEHICULAR DE 0.40 - 0.60 - 0.40 MTS DE DESARROLLO Y UNA ALTURA AL CENTRO DE 0.08 MTS. ELABORADO CON UN REVESTIMIENTO DE PIEDRA BOLA PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO F'c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3. INCLUYE: RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA AL 95 % DE SU P.V.S.M. PARA EL FORJADO DEL TOPE, SUMINISTROS, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. (VER DETALLE)	ML	5.00
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
4.10	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M2	780.00
4.20	ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA TIPO II, ÁREA VISUAL DE 122X244CM CON PATAS DE 196CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE, ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CAL. 11, LAMINA GALV. CAL. 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 7018. INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN, BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL, EXCAVACION A MANO, CONCRETO F'c=200KG/CM2 CON SECCION DE 40X40X50 CM, LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	1.00
4.30	PISO/FIRME ACABADO ESTAMPADO DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRÁULICO F'c = 150 kg/cm2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), CON ACABADO ESTAMPADO EN PISO CON POLVO PIGMENTADO, CON DISEÑO PROPUESTO POR EL SUPERVISOR, TERMINADO PULIDO, UTILIZANDO COLORES DE LINEA, DESMOLDANTE EN POLVO COLOR GRIS OSCURO Y SELLADO ACRILICO AL 25% SÓLIDOS INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREOS DE MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M2	4.00




















2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO, AUTORIDAD LOCAL, DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y COMITÉ DE LAS CONTRALORIA SOCIAL QUE INTERVIENEN, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL A LA COMUNIDAD BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

<p>ENTREGA POR EL MUNICIPIO</p>  <p>ING. ARG. MAURICIO DE LA LUZ GARCIA N. NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p>POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA</p> <p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p>RECIBE REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD</p>  <p>Jacinto Suarez Perez NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>						
<p>POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="183 552 456 762">  Alberto Gabino Jolian NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA </td> <td data-bbox="456 552 729 762">  Anallely Gabino Higueras NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA </td> <td data-bbox="729 552 1024 762">  Pablo Aguirre Rafael NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA </td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 762 456 930">  Sara Perez Gonzalez NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA </td> <td data-bbox="456 762 729 930">  Alfonso Felix Felipe NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA </td> <td data-bbox="729 762 1024 930"> <p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p> </td> </tr> </table>		 Alberto Gabino Jolian NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 Anallely Gabino Higueras NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 Pablo Aguirre Rafael NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 Sara Perez Gonzalez NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 Alfonso Felix Felipe NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	<p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p>AUTORIDAD LOCAL</p>   Samuel Saldivar Fernandez NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
 Alberto Gabino Jolian NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 Anallely Gabino Higueras NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 Pablo Aguirre Rafael NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA						
 Sara Perez Gonzalez NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 Alfonso Felix Felipe NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	<p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>						

