

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



FECHA: sábado, 25 de noviembre de 2023

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAFEF 2023 - EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE LOS MARTÍNEZ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. /

LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 4TO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

132 HABITANTES

FONDO: FAFEF 2023

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. SALVADOR VAZQUEZ JIMENEZ

N° DE CONTRATO: MAQ.340.FAFEF.23 /

INVERSIÓN APROBADA:

\$ 500,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 497,976.26

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 497,976.26

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

20-oct-23

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO:

10-dic-23

FECHA DE TÉRMINO REAL:

25-nov-23

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	1. PRELIMINARES.		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL., EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION. EN URBANIZACION.	M2	875.00
1.02	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	290.50
1.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE. EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	377.65
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE: EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3/KM	377.65
2	TERRACERIAS		
2.02	FORJADO DE CUNETAS DE HASTA 1.30 MTS. DE DESARROLLO, POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B". INCLUYE: PODA DE MALEZA, EXCAVACIÓN, COMPENSACIÓN, AFINADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	249.04
2.03	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95 % DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 20 CMS; INCLUYE: MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACION DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACION Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	150.00
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f'c =150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3. FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M2	625.00
3.02	ARROPE DE HOMBRO CON TEPETATE DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA A UN 95% PROCTOR INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M3	11.21
4	OBRAS DE DRENAJE SANITARIO		
4.01	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50m. EN SECO. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA	M3	14.49
4.02	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO). INCLUYE. EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3/KM	18.84
4.03	PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVSM (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) INC : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, COLOCACION. EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1.26
4.04	SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA TDR ULTRA (ALTA RESISTENCIA) 6" (160MM) PARED DOBLE (TIPO S O B) ESPIGA-CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO TRAMO 6.1M CON 1 EMPAQUE ELASTOMERICO MARCA TODODREN O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SOLO EL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y FLETE A LA UBICACIÓN DE LA OBRA.	ML	18.00
4.05	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD CORRUGADO ULTRA DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 6" DE DIÁMETRO CON COUPLE Y ANILLO INTEGRAL. INCLUYE: MANIOBRAS DE DESCARGA DEL MATERIAL, GRASA LUBRICANTE, PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO ALINEADO, MANIOBRAS EN SITIO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	18.00

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
 MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

4.06	CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIÁMETRO AL COLECTOR PRINCIPAL DE TUBERÍA DE CORRUGADA LA CUAL ES DE 12" DE DIÁMETRO, INCLUYE: RANURAS, SELLADOS, UNA TEE DE 12"X6" PARA TUBERIA CORRUGADA, LUBRICANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZ	3.00
4.07	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJAS, COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 95 % DE SU P.V.S.M INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	5.64
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE HASTA 60 CM DE ALTURA. INCLUYE: DEMOLICIONES A MANO, DESMONTAJE DE TAPA Y BROCAL SIN RECUPERACIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4, APLANADO INTERIOR PULIDO DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
5.02	DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C= 200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	ML	5.00
5.03	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	873.10
5.04	ANUNCIO INFORMARTIVO DE OBRA TIPO II, ÁREA VISUAL DE 122X244CM CON PATAS DE 196CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE, ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CAL. 11, LAMINA GALV. CAL. 25 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 7018, INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN. BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL. EXCAVACIÓN A MANO. CONCRETO F'C=200KG/CM2 CON SECCIÓN DE 40X40X50 CM, LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	1.00



2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO, AUTORIDAD LOCAL, DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y COMITÉ DE LAS CONTRALORIA SOCIAL QUE INTERVIENEN, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL A LA COMUNIDAD BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

<p>ENTREGA POR EL MUNICIPIO</p> <p><i>Mauricio de la Cruz García Nolasco</i> NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>			<p>POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA</p> <p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p>RECIBE REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD</p> <p><i>Clara Dominguez Gonzalez</i> NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>
<p>POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL</p>			<p>AUTORIDAD LOCAL</p>	
<p><i>Margarito Blas Martinez</i> NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p><i>Bernardino Gonzalez Magdalena</i> NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p><i>David Nicolas Francisco</i> NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p><i>Gregorio Garcia Panfilo</i> NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	
<p><i>Juan Martinez Miguel</i> NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p><i>Bulmaro Mtz. Siveriano</i> NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p><i>Gregorio Garcia Panfilo</i> NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	

