

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "IMPULSO QUERETARO SANTANDER 2023 - EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CALLE TRAMPA DEL COYOTE, AMEALCO DE BONFIL, QRO."
LOCALIDAD: SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 114 HABITANTES FONDO: FAFEF 2023 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. ARMANDO HERNÁNDEZ EUGENIO N° DE CONTRATO: MAQ.341.IQS.23
INVERSIÓN APROBADA: \$ 500,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 499,648.15 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 499,648.15
FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 16 DE OCTUBRE DEL 2023 FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 10 DE DICIEMBRE DE 2023 FECHA DE TÉRMINO REAL: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS






N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS INC ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. EN URBANIZACIÓN.	M2	791.00
1.02	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE CON RECUPERACIÓN DEL 70% DE LA MISMA PIEDRA. INCLUYE: MANIOBRAS DE ACOPIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	678.00
1.03	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" INC: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M. AFINE, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	61.95
1.04	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRAGERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1er. KM. PARA CARGA A MÁQUINA NO INCLUIDA.	M3	61.95
2	TERRAGERÍAS		
2.01	FORMACIÓN DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95 % DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACIÓN DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	158.20
3	REVESTIMIENTO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR (70 % PIEDRA DE RECUPERACIÓN Y 30 % PIEDRA SUMINISTRADA) A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO f'c = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3. FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M2	678.00
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	669.67
5.02	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO II, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 196 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO. INCLUYE: UN BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL CON EL MISMO PERFIL, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F'C=200KG/CM2) CON UNA SECCIÓN DE 40X40X50 CM, EL SUMINISTRO Y HABILITADO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN DEFINITIVA. (VER DETALLE CIO-II)	PZA	1.00

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO, AUTORIDAD LOCAL, DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y COMITÉ DE LAS CONTRALORIA SOCIAL QUE INTERVIENEN, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL A LA COMUNIDAD BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

<p>ENTREGA POR EL MUNICIPIO</p>  <p>MR. ABEL MAURICIO DE LA CRUZ GARCÍA NOLASCO NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p>POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA</p>  <p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p>RECIBE REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD</p> <p>M^r del Refugio Anaya Aguilar</p>  <p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>
<p>POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL</p> <p>Erika Gonzalez Erika Gonzalez Ledesma NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p> <p>Hilda Anaya Obregon Hilda Anaya Obregon NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p> <p>Silverio Roldan Anaya Silverio Roldan Anaya NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p> <p>Carlos Nava Carlos Nava NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>		<p>AUTORIDAD LOCAL</p>  <p>AMEALCO DE BONFIL ADMINISTRACIÓN 2021-2024 SERVANDO SANCHEZ RETANA SUBDELEGADO MUNICIPAL SAN PABLO</p>  <p>Servando Sanchez Retana NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>