

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
 MUNICIPIO - COMUNIDAD



FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2023

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "IMPULSO QUERÉTARO SANTANDER 2023 – EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN CAMINO A SAN FRANCISCO, AMEALCO DE BONFIL, QRO."
 LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITITLAN (BARRIO 3RO).
 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 150 HABITANTES FONDO: FAFEF 2023 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. MA. GUADALUPE VÁZQUEZ JIMÉNEZ Nº DE CONTRATO: MAQ.342.IQS.23
 INVERSIÓN APROBADA: \$ 500,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 498,082.62 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 498,082.62
 FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 16-oct-02 FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 10-dic-23 FECHA DE TÉRMINO REAL: 25-nov-23

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	M2	666.00
1.02	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS.	M3	254.51
1.04	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO).	M3	330.86
1.05	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES.	M3-KM	330.86
2	TERRACERIAS		
2.01	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95% DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	146.52
3	REVESTIMINETO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO Fc= 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO	M2	666.00
3.02	DENTELLON DE 15 x 30 DE SECCION DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2.	ML	6.00
3.03	ARROPE DE HOMBRO CON TEPETATE DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA A 95% PROCTOR	M3	8.33
4	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
4.01	RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE HASTA 15 CM DE ALTURA.	PZA	1.00
4.03	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.	M2	783.89
4.04	ANUNCIO INFORMATIVO DE OBRA TIPO II, AREA VISUAL DE 122X244CM CON PATAS DE 196CM DE ALTURA Y 50 CM DE ANCLAJE, ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CAL. 11; LAMINA GALV. CAL. 26 FIMADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDALICO, SOLDADURA 7018.	PZA	1.00
5	ATÍPICOS		
5.01	CONSTRUCCION DE BROCAL CON SECCION TOTAL DE 0.30 X 0.20 DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 HECHO EN SITIO POR MEDIOS MECANICOS, ARMADO CON ACERO DE REFUERZO DE 4 VARILLAS DE NO. 3, ESTRIBOS DE ALAMBRO DE 14" @ 0.20 M AMARRADOS CON ALAMBRE RECOCIDO EN CADA INTERSECCION DE ACERO (SECCION DE ARMADO 0.25 M X 0.15 M)	PZA	1.00

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO, AUTORIDAD LOCAL, DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y COMITÉ DE LAS CONTRALORIA SOCIAL QUE INTERVIENEN, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL A LA COMUNIDAD BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
 POR EL MUNICIPIO

 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA

 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RECIBE
 REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

 FERNANDO MELASIO VALENTIN NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 PEDRO VALENTIN MORENO NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 BEATRIZ MERCEDES MORCIN NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
 GRACIELA TORRES ANAYASITA NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 ESTELA ANILA ALVAREZ NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

AUTORIDAD LOCAL

 AMEALCO DE BONFIL
 ADMINISTRACIÓN 2021-2024
 DELEGACIÓN
 SANTIAGO MEXQUITITLAN
 DELEGADO

 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA