

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA: 23/11/2023

## DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAFEF 2023 - EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD: EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

305 BENEFICIARIOS

FONDO: FAFEF 2023

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

## DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. JOVANE FLORES VAZQUEZ

MAQ.343.FAFEF.23

INVERSIÓN APROBADA: \$500,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$497,516.87

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 497,516.87

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 20-oct-23

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 10-dic-23

FECHA DE TÉRMINO REAL: 23-nov-23

## DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	<b>PRELIMINARES</b>		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. EN URBANIZACIÓN.	M2	770.00
1.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" INC: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFINE, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	189.20
1.03	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1er. KM. PARA CARGA A MÁQUINA NO INCLUIDA.	M3	245.96
1.04	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUB SUBSECUENTES.	M3/KM	245.96
2	<b>TERRACERIAS</b>		
2.01	FORMACIÓN DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95 % DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACIÓN DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	154.00
3	<b>REVESTIMIENTO</b>		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO	M2	660.00
3.02	DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL	ML	12.00
1.11	ARROPE DE HOMBRO CON TEPETATE DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA A UN 95% PROCTOR INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE	M3	17.60
4	<b>OBRAS DE DRENAJE</b>		
1.13	FORJADO DE CUNETAS EN TERRENO NATURAL DE HASTA 1.30 MTS DE DESARROLLO, POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO "B". INCLUYE: PODA DE MALEZA, EXCAVACIÓN, COMPENSACIÓN,	ML	110.00
5	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>		
1.15	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	758.27
1.16	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO II, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 196 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO. INCLUYE: UN BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL CON EL MISMO PERFIL, ROTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN, EXCAVACIÓN A MANO, CONCRETO PARA LA FIJACIÓN DE LAS PATAS (F'c=200KG/CM2) CON UNA SECCIÓN DE 40X40X50 CM, EL SUMINISTRO Y HABILITADO DE LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU MONTAJE Y COLOCACIÓN DEFINITIVA. (VER DETALLE CIO-II)	PZA	1.00

2023

# MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO, AUTORIDAD LOCAL, DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y COMITÉ DE LAS CONTRALORIA SOCIAL QUE INTERVIENEN, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL A LA COMUNIDAD BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

<p>ENTREGA</p> <p>POR EL MUNICIPIO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p>POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>	<p>RECIBE</p> <p>REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Amado Periz Bernabe</p> <p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>
<p>POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL</p> <p>Eva Hiegollio Vázquez</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p> <p>Graciela Julian</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p> <p>Ildefonso Miranda mtz</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p> <p>Servando Garcia</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>		<p>AUTORIDAD LOCAL</p> <p><i>[Stamp: AMEALCO DE BONFIL ADMINISTRACIÓN 2021-2024]</i></p> <p>AMADO PÉREZ BERNABÉ</p> <p>SUBDELEGADO AUXILIAR EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Amado Periz Bernabe</p> <p>NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA</p>