

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
 MUNICIPIO - COMUNIDAD



FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2023

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: "IMPULSO QUERÉTARO SANTANDER 2023 – EMPEDRADO EMPACADO EN MORTERO EN LOMA DEL CACAHUATE, AMEALCO DE BONFIL, QRO."
 LOCALIDAD: EL CACAHUATE (SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 6TO).
 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 24 HABITANTES FONDO: FAFEF 2023 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. MARTÍN ROCHA VÁZQUEZ N° DE CONTRATO: MAQ.344.IQS.23
 INVERSIÓN APROBADA: \$ 500,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 498,315.39 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 498,315.39
 FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 17-oct-02 FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 10-dic-23 FECHA DE TÉRMINO REAL: 25-nov-23

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS.	M2	840 00
1.02	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B"	M3	295 90
1.05	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1er. KM. PARA CARGA A MÁQUINA NO INCLUIDA.	M3	384 67
1.06	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUB SUBSECUENTES.	M3-KM	384 67
2	TERRACERIAS		
2.01	FORMACIÓN DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95 % DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 20 CMS.	M3	130.80
3	REVESTIMINETO		
3.01	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO Fc = 150 kg/cm2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO	M2	654.00
3.02	DENTELLÓN DE 15 x 30 DE SECCIÓN DE CONCRETO F'c= 200 kg/cm2,	ML	14.00
3.03	ARROPE DE HOMBRO CON TEPETATE DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA A UN 95% PROCTOR.	M3	10.10
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	PZA	663.14
5.04	CARTELERIA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO II, CON ÁREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 198 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11, LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 28 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKALÍDICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO.	M2	1.00

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN, DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO, AUTORIDAD LOCAL DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL, QUE INTERVIENEN, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL A LA COMUNIDAD BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA POR EL MUNICIPIO	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA 1538	RECIBE REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL			AUTORIDAD LOCAL
Guadalupe Pineda Feliza	Vicente Herrera Juan	María Martínez de la Cruz	AMEALCO DE BONFIL ADMINISTRACIÓN 2021-2024
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	DELEGACIÓN SANTIAGO MEXQUITITLAN DELEGADO
	Teresa Nicolas		
Juan Carlos Francisco	Teresa Nicolas de Jesus	NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA