

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA: 30 de noviembre de 2023

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FORTAMUN 2023-URBANIZACIÓN DE LATERAL DE LA CARRETERA FEDERAL 120 DEL KM 34.11 AL KM 34.35 AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD: AMEALCO CENTRO

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 7953 HABITANTES FONDO: FORTAMUN 2023 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: ING. JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA N° DE CONTRATO: MAQ.320.FORTAMUN.23

INVERSIÓN APROBADA: \$ 2,000,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 1,981,752.93 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,981,752.93

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 5-oct-23 FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 30-nov-23 FECHA DE TÉRMINO REAL: 30-nov-23

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. EN URBANIZACIÓN.	M2	1784.84
1.2	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE EMPEDRADO EMPACADO EN TEPETATE CON RECUPERACIÓN DEL 80% DE LA MISMA PIEDRA. INCLUYE: MANIOBRAS DE ACOPIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	473.85
1.3	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO SIMPLE, CUALQUIER RESISTENCIA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN	M3	157.66
1.4	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO DE CUALQUIER RESISTENCIA POR MEDIOS MANUALES SIN RECUPERACIÓN DEL ACERO. INCLUYE: CORTES DE VARILLA O MALLA, LA CARGA Y EL ACARREO DE ESCOMBRO DENTRO DE LA OBRA, ACOPIO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.87
1.5	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MÁQUINA NO INCLUIDA.	M3	206.09
1.6	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUB SUBSECUENTES.	M3/KM	886.18
2	DESCARGA DOMICILIARIA		
2.1	DEMOLICIÓN DE REGISTRO EXISTENTE EN BANQUETA DE MEDIDAS 60X40CM POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	pza	0.00
2.2	NIVELACIÓN DE TORRENTERA DE CONCRETO F.C. 200 KG/CM2 REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8 FORMANDO UN ANILLO AL PERÍMETRO, ANCLADO AL MURO EXISTENTE DEMOLIENDO UNA PARTE DE LA SUPERFICIE PARA SU ANCLAJE. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA Y DESCIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	11.20
2.3	RETIRO DE REJILLA EXISTENTE POR MEDIOS MANUALES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
2.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REJILLA ELECTROFORJADA TIPO IRVING DE 3/16" X 2 1/2" CON REMATE EN ACABADO LISO, NEGRO, EN TABLEROS DE 1.00 X 2.25M, SUMINISTRO DE MARCO DE ÁNGULO DE 2 1/2" X 3/8" PARA CONSTRUCCIÓN DE MARCO, INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE MARCO, FIJACIÓN A MURO, SOLDADURA, CORTES, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
2.5	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50M. EN SECO. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M, AFLIJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALCOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA.	M3	837.40
2.6	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MÁQUINA NO INCLUIDA.	M3	1028.62
2.7	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUB SUBSECUENTES.	M3/KM	3265.86
2.8	ELABORACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE MEDIDAS DE 60X40CM ELABORADO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 1.00 INCLUYE: APLANADO, FIRME, MARCO Y CONTRAMARCO 60X40 CON ÁNGULO DE 3/16" X 1/2" Y SOLERA DE 1/8" X 1/2", TAPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

2.9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA SANITARIA PVC 6" INCLUYE: MANO DE OBRA, COPLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	23.00
2.1	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, PRUEBA DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	837.40
2.11	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA DE HASTA 15 CM DE ALTURA. INCLUYE: DEMOLICIONES A MANO, DESMONTAJE DE TAPA Y BROCAL SIN RECUPERACIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4, APLANADO INTERIOR PULIDO DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	pza	2.00
2.12	BROCAL Y TAPA DE 60 CM DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE 34 KG PARA POZO DE VISITA, RESISTENCIA A LA CARGA DE 20 TON., INCLUYE: MORTERO CEMENTO- ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 PARA ASENTAR SOBRE MURO DE POZO, ANILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 30 CM X 20 CM, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE NO. 3 Y EST. DEL NO.3 @ 20 CM., CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, SUMINISTRADO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO, LA HECHURA Y COLCADO DEL COCNETO, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
3	REVESTIMIENTOS		
3.1	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" POR MEDIOS MECÁNICOS A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 METROS. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 MTS., AFINE DE TALUD Y FONDO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y	M3	624.70
3.2	FORMACION DE SUBRASANTE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 95 % DE SU P.V.S.M., EN CAPAS DE 20 CMS, INCLUYE: MATERIAL, EXTENDIDO, NIVELADO, TERMINADO, AGUA, INCORPORACION DEL AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE COMPACTACION Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	M3	356.97
3.3	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZON DE LA PROPORCION 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA	M2	425.86
3.4	REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR (80 % PIEDRA DE RECUPERACIÓN Y 20 % PIEDRA SUMINISTRADA) ASENTADA Y JUNTEADA CASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO F'C = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3, FORMADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1290.65
3.5	FRANJAS DE CONCRETO F'C 200KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A= 40 MM, 14 CM DE REVENIMIENTO) 15 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 AGREGANDO FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZÓN DE 1 KG/M3 DE CONCRETO, JUNTAS AL PERIMETRO DE SEPARACIÓN EN EL PAVIMENTO DE PIEDRA CON MORTERO, COLOCANDO PASAJUNTAS DE ACERO REDONDO DE 5/8" DE DIÁMETRO X 40 CMS DE LONGITUD SEPARADOS A CADA 30 CMS EN LO LARGO DE LAS JUNTAS FRÍAS.	M2	68.33
3.6	DENTELLON DE 15 X 30 DE SECCION DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HECHURA, VACIADO Y CURADO DEL CONCRETO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	ML	0.00
3.7	BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE HIDRAULICO F'C = 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN C/2.50 MTS INC : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.00
3.8	BANQUETA EN ACCESOS DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE HIDRAULICO F'C = 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN C/2.50 MTS INC : MALLA ELECTROSOLDADA SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, ESCIMBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.00
3.9	GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 30 CMS DE SECCIÓN; CONCRETO F'C = 150 KG/CM2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MÁXIMO DE 3/4". INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLOCACIÓN DE CONCRETO, VIBRADO, CURADO, JUNTAS DE CELOTEX, PARA JUNTAS FRÍAS C/ 3 MTS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.00
3.1	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MÁQUINA NO INCLUIDA.	M3	0.00
3.11	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUB SUBSECUENTES.	M3/KM	0.00
4	GLORIETA		
4.1	PRELIMINARES		

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMÓVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

4.1.1	DEMOLICIÓN A MANO DE PISO DE CANTERA DE 40 X 40 X 5 CM CON EQUIPO LIGERO SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE, ACARREO, CARGA A CAMIÓN HASTA 20 M DE DISTANCIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.24
4.1.2	RASPADO DE PINTURA EXISTENTES EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES INCLUYE: RESANE DE PLAFONES, RESANE EN MUROS O SUPERFICIES A CUALQUIER ALTURA DONDE SEA NECESARIO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DEL RASPADO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA	M2	55.97
4.1.3	RETIRO Y DESMONTAJE DE ELEMENTOS DE HERRERIA DE CUALQUIER DIMENSIÓN Y CALIBRE HASTA 4.00 M DE ALTURA CON RECUPERACIÓN, SIN AFECTAR LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS A LOS QUE PUEDAN ESTAR SUJETOS. INCLUYE: PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, REUBICACION DONDE LO MARQUE LA SUPERVISION CARGA MANUAL, ACARREO HASTA 20 M HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	4.47
4.2	ALBAÑILERIA		
4.2.1	APLANADO A PLOMO Y REGLA DE 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO HASTA 4.50 MTS DE ALTURA, CON MORTERO CEM-CAL-ARE EN PROPORCIÓN 1:2:6, ACABADO RUSTICO. INC: RESINA MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	55.97
4.2.2	RESANE DE JUNTAS Y FISURAS EN GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CM, CON MORTERO CEM-ARE 1:5. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ADHESIVO PARA CONCRETO FESTER BOND O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	120.00
4.3	INSTALACION ELECTRICA		
4.3.1	REGISTRO PREFABRICADO PARA ALUMBRADO DE 40X40X40 CM CON TAPA. INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIÓN, CARGA, DESCARGA, FLETE, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
4.3.2	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LAMPARAS A BASE DE 2 HILOS DE CABLE THW CAL.12. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CABLEADO, CONEXIONES CONDUIT DE 3/4 PVC COLOR VERDE, PRUEBAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	13.50
4.3.3	SUMINISTRO Y INSTALACIÓN LUMINARIO EMPOTRAR EN PISO DE ACERO EMPOTRABLE DIRIGIBLE, CON TAPA METÁLICA DE MEDIDAS DE 11.5X16 CM O SIMILAR EN MARCA, GARANTÍA Y PRECIO INCLUYE: SALIDA ELÉCTRICA, CONEXIONES, CORTES, FIJACIÓN, PRUEBAS, DESPERDICIOS, DESPERDICIOS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00
4.4	ACABADOS		
4.4.1	PISO CERÁMICO TIPO PIEDRA MARTINIQUE GREY DE 40 X 40 CM COLOR GRIS, MARCA INTERSERAMIC O SIMILAR EN MARCA, PRECIO Y GARANTÍA, ASENTADA CON ADHESIVO PARA PISO Y JUNTAS A TOPE CON BOQUILLA COLOR GRIS COLOCADO EN MURO HASTA 4.00 MT DE ALTURA INC: CORTE, ANDAMIOS, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	55.97
4.4.2	PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFONES, HASTA 4.00-MT DE ALTURA MARCA COMEX VIIMEX ACRILICA A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	46.40
4.4.3	PINTURA ESMALTE A DOS MANOS EN PISO INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DOS MANOS DE PINTURA, EQUIPO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	4.13
4.4.4	REJILLA PLUVIAL DE ACERO, ABATIBLE DE 1.90 X 0.25 MTS A BASE DE CONTRAMARCO DE ÁNGULO 3/4" X 1/8" Y SOLERAS TRANSVERSALES DE 1/2" X 1/8" @ 2 CM DE SEPARACIÓN DE PAÑO A PAÑO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FABRICACIÓN, MONTAJE, SOLDADURA, FLETES, MANIOBRAS, LIMPIEZA MECÁNICA DEL ELEMENTO, BISAGRAS, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE PRIMARIO EPÓXICO, DE DOS MILÉSIMAS DE CAPA SECA TOTAL Y DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO DE ALTA DURACIÓN	PZA	1.00
4.4.5	PINTURA TRÁFICO REFLEJANTE EN GUARNICIONES CON UN DESARROLLO TOTAL DE 25 CM EN COLOR BLANCO, AMARILLO Y/O AZUL CON MICROESFERA REFLEJANTE A RAZÓN DE 0.33 KG/M2, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	120.00
4.4.6	RECUBRIMIENTO PARA ALBERCAS ALBERMEX EN MUROS Y PISOS, HASTA 1.00 MT DE ALTURA MARCA COMEX A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	137.40

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
 MUNICIPIO - COMUNIDAD



GOBIERNO MUNICIPAL

4.4.7	PISO DE ADOQUÍN DE CANTERA ROSA DE 40 X 40 X 7 CM, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:3 CON PIGMENTO COLOR ROSA INC: CORTES, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0.24
4.5	COMPLEMENTARIAS		
4.5.1	SUMINITRO E INSTALACION DE GARGOLA DE CANTERA EN CUALQUIER COLOR, DE 30X20X10cm COLOCADA, ASENTADA CON PASTA DE PEGAPIEDRA Y LECHAREADA DE BOQUILLA EN EL MISMO TONO DE LA CANTERA. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
4.5.2	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	173.00
4.5.3	PUERTA DE HERRERIA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 60 X 60 COLOR NEGRO INC: SUMINISTRO COLOCACIÓN, MATERIAL MANO DE OBRA CERRADURA MARCA PHILLIPS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.1	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	1777.26
5.2	CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA TIPO II, CON AREA VISUAL DE 122X244 CM CON PATAS DE 196 CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE TENIENDO UNA ALTURA TOTAL DE 490 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR FTR DE 2X2" CALIBRE 11, LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 70-18, NIVELACIÓN Y PLOMEADO. INCLUYE: UN BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL CON EL MISMO PERFIL.	PZA	1.00
AT	ATIPICO		
AT-01	SUMINISTRO DE TUBERIA PVC DE 12" PARA ALCANTARILLADO (300MM) SERIE 25 TRAMO 6.1M INCLUYE 1 EMPAQUE ELASTOMERICO. INC: SUMINISTRO, INSTALACION, JUNTEO, PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	101.00
AT-02	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTEO POR MEDIOS MANUALES EN ZANJA A UNA PROFUNDIDAD DE 4 METROS. INCLUYE: EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPEA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.20

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO, AUTORIDAD LOCAL, DE LA DEPENDENCIA NORMATIVA, REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD Y COMITÉ DE LAS CONTRALORIA SOCIAL QUE INTERVIENEN, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL A LA COMUNIDAD BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA POR EL MUNICIPIO  NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	POR LA DEPENDENCIA NORMATIVA  NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	RECIBE REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD  NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
---	--	---

POR EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL			AUTORIDAD LOCAL  NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	Jesus Reyes NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	
 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.