

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA: 10 DE FEBRERO DE 2024

## DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FORTAMUN 2023 – CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO INCLUYENTE, LOBBY Y REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES EN SANITARIOS DE LA SALA DE USOS MULTIPLES, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD: AMEALCO CENTRO

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

7953 HABITANTES

FONDO: FORTAMUN 2023

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

## DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. OSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ

N° DE CONTRATO: MAQ.356.FORTAMUN.23

INVERSIÓN APROBADA: \$ 500,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 497,896.60

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 497,896.60

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

13 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:

10-feb-24

FECHA DE TERMINO REAL:

10 DE FEBRERO DE 2024

## DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO DE CUALQUIER RESISTENCIA, INCLUYE HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO A 20 M FUERA DE LA OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.63
1.02	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO), INCLUYE EQUIPO, PAGO DEL DERECHO DE TIRO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	0.63
1.03	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUB SUBSECUENTES. INCLUYE EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3/KM	0.63
1.04	RETIRO DE MEDIA HOJA DE PORTÓN DE HERRERÍA INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
2	INSTALACION HIDROSANITARIA		
2.01	RETIRO DE TINACO DE ASBESTO DE HASTA UNA CAPACIDAD DE 1100 L SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, RETIRO DE ESCOMBRO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	4.00
2.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO 1100 L VERTICAL DE POLIETILENO TRICAPA ROTOPLAS HASTA UNA ALTURA DE 10 M. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, CONEXIONES, FLOTADOR, VÁLVULA DE LLENADO, MULTICONECTOR, 6 ML DE TUBOPLUS 3/4, ELECTRONIVEL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
2.03	SALIDA HIDRAULICA A LAVABO O TARJA CON TUBO PLUS DE 13 SAL (1/2" Ø) DE DIÁMETRO. INCLUYE: CONECTORES, CODOS, TEE'S, COPLÉS, CONECTORES, RANURADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	0.00
2.04	SALIDA HIDRÁULICA PARA WC CON TUBERÍA TUBOPLUS DE 13 MM Y UNA LONGITUD PROMEDIO DE 5 M INCLUYE: 1 TEE DE 1/2 O 3/4" DE TUBOPLUS, 1 REDUCCIÓN DE TUBOPLUS DE 3/4 A 1/2", 1 CODO DE 90°X1/2" DE TUBOPLUS, 1 CONECTO MACHO ROSCABLE DE 1/2" DE TUBOPLUS, CORTES, RANURAS, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	0.00
2.05	SALIDA SANITARIA PARA WC. INCLUYE: 2 ML DE TUBERÍA PVC DE 4" PULGADAS, UN CODO DE 90°X4", 2 CODOS A 45°X4", PEGAMENTO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.00
2.06	SALIDA SANITARIA PARA COLADERA DE 4" DE DIÁMETRO Y CONEXION A TUBO DE PVC DE 4". INCLUYE: CODOS, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	1.00
3	INSTALACION ELECTRICA Y CARPINTERIA		

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

3.01	SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR SENCILLO CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CHALUPA GALVANIZADA, BP01-M/A PLACA METÁLICA CON 1 INTERRUPTOR SENCILLO DE 3 MÓDULOS ANODIZADO MARCA LUCEK, 3 HILOS DE CABLE THW CAL. 12, CON 4 ML DE LONGITUD PROMEDIO, CORTES, RANURAS, CABLEADO, PUNTAS, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	2.00
3.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA DE 1.20 ML DE LONGITUD LED LUZ BLANCA. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	34.00
3.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARA PLAFÓN LED DE SOBREPONER 24 W, LUZ SUAVE CÁLIDA, IP54, IK05, INTERIOR Y EXTERIOR, LED INTEGRADO MODELO NENQUE II, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	21.00
3.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRAS DE MINUSVÁLIDOS. INCLUYE: UNA BARRA DE SEGURIDAD ANGULAR BOOMERANG PARA MURO, UNA BARRA DE SEGURIDAD DE MURO A PISO AMBAS EN ACERO INOXIDABLE MARCA HELVEX O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
3.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA DE 1.20 DE ANCHO Y 2.10 M DE ALTO. INCLUYE: PUERTA DE TAMBOR, MARCO DEMADRA DE 14 CM DE ANCHO, TOPE DE MADERA DE 2CM, VISAGRAS, POMO MARCA PHILLIPS ACERO INOXIDABLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
4	<b>ALBAÑILERIA</b>		
4.01	PISO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO COMUN INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	6.33
4.02	CASTILLO 10X15CM DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 REFORZADO CON ARMEX 10X10-4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, COLADO, CURADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	3.00
4.03	APLANADO CON MORTERO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, DE 2 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO TERMINADO RÚSTICO, HASTA 3.00 MT DE ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, NIVELACIÓN, PLOMEO, REMATES, LIMPIEZAS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	53.99
5	<b>MUEBLES</b>		
5.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOFA LOVE SEAT VALPINO DESIGN BOSTON ESTILO CONTEMPORÁNEO DE MADERA. INCLUYE FLETE, MOBILIARIO, INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00
5.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO CIRCULAR MANGATTA ESTILO CONTEMPO MINIMALISTA. INCLUYE FLETE, MOBILIARIO, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00
5.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA DE CENTRO FOSHAN SOPHIA DE VIDRIO, INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	2.00
5.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE ACORDEÓN DE 4 ESPACIOS, CON MARCO DE ALUMINIO NOGAL DE 3" Y CRISTAL TEMPLADO DE 6mm. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN, INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.80

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

6	ACABADOS		
6.01	FALSO PLAFÓN A BASE DE PANELES DE TABLA-ROCA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, PASTA REDIMIX, POSTES Y ANGULOS, PIJAS, CINTA DE REFUERZO, ALAMBRE GALVANIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	7.26
6.02	MURO A BASE DE PANEL W. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, APLANADO CON MORTERO 1:4 ANCLAJE CON VARILLA A PISO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	16.14
6.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELÁNICO INTERCERAMIC PULIDO EN FORMATO GRANDE 90X90 CMS, ESTILO MÁRMOL, COLOR BLANCO MODEO MARBLE SLAB CALACATTA 90X90. PARA USO EN PAREDES, PEGADO A HUESO CON ADHESIVO ADVANCE PORCELANICO SACO DE 20 KG MARCA INTERCERAMIC, JUNTAS CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	0.00
6.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELÁNICO INTERCERAMIC PULIDO EN FORMATO GRANDE 75X75 CMS RECTIFICADO, ESTILO MÁRMOL, COLOR NEGRO, MODELO AURA MARQUINA BLACK 75X75 PARA USO EN PAREDES, PEGADO A HUESO CON ADHESIVO ADVANCE PORCELANICO SACO DE 20 KG MARCA INTERCERAMIC, JUNTAS CON CEMENTO BLANCO-COLOR NEGRO, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	6.76
6.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMBRIN DE PVC DECORATIVO 3D PARA PARED, PANEL TIPO MADERA PARA INTERIOR COLOR NOGAL. INCLUYE: PIJAS, TAQUETES, PEGAMENTO, HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	12.37
6.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLE FLOTANTE DE DIMENSIONES 1.05X0.50 CM A BASE DE MADERA DE PRIMERA CALIDAD CON UN CAJÓN DE 15 CM, POR EL ANCHO EFECTIVO; INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN E INSTALACIÓN.	PZA	0.00
6.07	PINTURA VINÍLICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES, HASTA 4.00 MT DE ALTURA MARCA COMEX A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	169.36
7	ATÍPICOS		
AT-01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" EN COLOR NEGRO, DE 2.07 X 0.95. INCLUYE: CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM DE ESPESOR, ADECUACIÓN PARA COLOCAR EXTRACTOR, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, VINIL, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
AT-02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" EN COLOR NEGRO, DE 1.20 X 0.60 INCLUYE: CRISTAL ESMERILADO DE 6 MM DE ESPESOR, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN, VINIL, FIJACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
AT-03	MURO DE BLOCK MACIZO DE 14X20X40 CM., ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, CORTÉS Y DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	4.05
AT-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL PTR AZUL CUADRADO DE 3" , INCLUYE: CORTE EN PERFIL DE FIJACIÓN, PINTADO EN ESMALTE COLOR CHOCOLATE, VARILLA DE 3/8" SOLDADURA PARA SU FIJACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA EQUIPO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	29.38
AT-05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN PISO PORCELÁNICO INTERCERAMIC EN FORMATO EXTRA GRANDE 60X120 CMS PEGADO PISO EN BARDAS A HUESO CON PEGAZULEJO MARCA FORTEC, Y JUNTAS CON CEMENTO BLANCO-COLOR, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	4.49
AT-06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN DE DIFERENTES MEDIDAS DE FORMA REGTANGULAR TIPO PIEDRA , INCLUYE: RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE, COLOCACIÓN, JUNTA, ASENTADO CON CEMENTO-ARENA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.84
AT-07	GRABADO ESMERILADO SEGÚN DISEÑO EN PUERTA DE ACORDEÓN CON DIMENSIONES 0.60 X 0.60 M APROXIMADAMENTE, EN CRISTAL DE 6 MM. DE ESPESOR INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	8.00
AT-08	PLACA INDICATIVA DE W.C DE 40 HASTA 60 CMS, ELABORADA CON ACRILICO TRANSPARENTE, IMPRESO CON VINIL EN DISEÑO SEGÚN LA SUPERVISIÓN, FIJADAS A MURO MEDIANTE 4 TAQUETES DE PLASTICO Y 4 TORNILLOS CON CABEZA REDONDA TIPO TORX, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	3.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

AT-09	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO CON POLIDUCTO DE 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, CHALUPA GALVANIZADA, CONTBP06-M/A PLACA METÁLICA CON CONTACTO DUPLEX ANODIZADO MARCA LUCEK, 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 10, 1 HILO DE CABLE DESNUDO CAL. 12, CON HASTA 3 ML DE LONGITUD PROMEDIO, CORTES, RANURAS, CABLEADO, PUNTAS, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	3.00
AT-10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO O APAGADOR DE HASTA 2 MODULOS INCLUYE, CONTBP06-M/A PLACA METÁLICA CON CONTACTO DUPLEX ANODIZADO MARCA LUCEK, CONEXIONES, CINTA DE AISLAR, SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
AT-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA ELECTRICA INCLUYE: POLIDUCTO CORRUGADO DE 1/2", DOS HILOS THW CAL. 12, SUJECIÓN A PERFIL DE TABLAROCA HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	119.00

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
C. OSCAR HÉCTOR TREJO MUÑOZ	ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO	
SUPERINTENDENTE	SUPERVISOR	
ARQ. GERARDO RAMÍREZ ROJO	ING. VÍCTOR ANDRÉS MIGUEL	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

1538