

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
 EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

FECHA: Lunes, 11 de septiembre de 2023

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FISE 2023 - AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO LAS LAJAS A BARRIO 5TO. DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITITLÁN, BARRIO 4TO

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 74 HABITANTES FONDO: FISE 2023 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: C. JOSÉ RODOLFO DURÁN ARREOLA N° DE CONTRATO: MAQ.295.FISE.23

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,580,000.00 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 1,572,008.80 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,572,008.80

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 13-jun-23 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 10-sep-23 FECHA DE TERMINO REAL: 10-sep-23

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD CORRUGADO TDR ULTRA (ALTA RESISTENCIA) 12" (304 MM) PARED DOBLE (TIPO S O B) ESPIGA-CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO TRAMO 6.1M CON 1 EMPAQUE ELASTOMERICO MARCA TODODREN O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SOLO EL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y FLETE A LA UBICACIÓN DE LA OBRA.	ML	557.55
2	OBRA CIVIL		
2.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS. INC : ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. EN URBANIZACIÓN.	M2	858.64
2.02	DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 15.00 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANIOBRAS DE ACOPIO, MANIOBRAS DE CARGA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M3	810.37
2.03	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA EXISTENTE HASTA 1.50 M DE ALTURA, POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	1.03
2.04	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50m. EN SECO, INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M DE DISTANCIA, AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA.	M3	663.23
2.05	EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "C" HASTA DE 3.00m. EN SECO, INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M DE DISTANCIA, AFLOJE Y EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALEOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA.	M3	552.95
2.06	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MÁQUINA NO INCLUIDA.	M3	1691.63
2.07	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN A LOS KMS SUB SECUENTES. INCLUYE: EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3/KM	3383.25
2.08	PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVSM (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN) INC : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	60.72
	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 12" DE DIÁMETRO CON COUPLE Y ANILLO INTEGRAL. INCLUYE: MANIOBRAS DE DESCARGA DEL MATERIAL, GRASA LUBRICANTE, PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO ALINEADO, MANIOBRAS EN SITIO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	557.55
	TUBO DE ACERO NEGRO SIN COSTURA 12"X3/8" (300 MM) DE 73.91 KG/ML. INCLUYE: EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, FIJACIÓN, SOLDADURA, APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO, DOS CAPAS DE 2 MIL DE ESPESOR DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICO EN COLOR ELEGIDO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	18.38
	ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN) INC : SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	246.13

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa"

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales".  
 Esta obra, programa o acción es de carácter público, no es patrocinada ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta obra, programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. ON NECESARIO.

ESTA OBRA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
 EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

2.12	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON COMPACTADORA MANUAL Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90 % DE SU P.V.S.M. INC : SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	457,61
2.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PLÁSTICA DE 15 CMS DE ANCHO, PARA ADVERTENCIA EN TUBERÍA EN ZANJA, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	550.95
<b>3</b>	<b>POZOS DE VISITA</b>		
3.01	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD INC: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO.3 @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS (UNA PARRILLA), MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQ. R. R. JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. (CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES, RELLENOS, BROCAL Y TAPA).	PZA	3,00
3.02	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD INC : PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, ARMADO CON VARILLA DEL NO.3 @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS (UNA PARRILLA), MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQ. R. R. JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:5, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE FIERRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. (CUANTIFICAR APARTE EXCAVACIONES, RELLENOS, BROCAL Y TAPA).	PZA	3,00
3.03	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 X 1.20 MTS DE DIAMETRO INTERIOR. DE 1.76 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: UNA PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2, FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON VARILLAS DEL NO.3 @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS (UNA PARRILLA), FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIAMETRO DE LA TUBERIA, MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4, APLANADO INTERIOR PULIDO DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO @ 40 CM; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS, BROCAL Y TAPA).	PZA	9,00
3.04	POZO DE VISITA TIPO COMÚN DE 0.60 X 1.20 MTS DE DIAMETRO INTERIOR. DE 2.01 A 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE: FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON VARILLAS DEL NO.3 @ 20CM EN AMBOS SENTIDOS (UNA PARRILLA), FORJADO DE MEDIA CAÑA AL DIAMETRO DE LA TUBERIA, MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARE 1:4, APLANADO INTERIOR PULIDO DE 2 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, ESCALONES DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO @ 40 CM; MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. (NO INCLUYE EXCAVACIONES, RELLENOS, BROCAL Y TAPA).	PZA	0,00
3.05	CAIDA ADOSADA DE 1.50 A 2.00 M CON TUBERÍA PEAD CORRUGADO TDR ULTRA (ALTA RESISTENCIA) 12" (300 MM). EN POZO DE VISITA. INCLUYE. UNA TEE CORRUGADA 12"X12", TUBERIA PEAD CORRUGADA TDR ULTRA (ALTA RESISTENCIA) 12" (300 MM) COLOCADA VERTICALMENTE Y UN CODO CORRUGADO 12"X90°. EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, FLETES A LA UBICACIÓN DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1,00
3.06	BROCAL Y TAPA DE 60 CM DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE 34 KG PARA POZO DE VISITA, RESISTENCIA A LA CARGA DE 20 TÓN, INC : MORTERO CEMENTO- ARENA EN PROPORCIÓN 1:5 PARA ASENTAR SOBRE MURO DE POZO, ANILLO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 30 CM X 20 CM, REFORZADO CON VARILLAS DE NO. 4 EN AMBOS SENTIDOS. INC. SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	15,00
3.07	CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICIÓN A MANO DE MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQ. R.R. ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO, APILE DEL MATERIAL, SELLADO DE TUBO CON MORTERO 1:3, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1,00
4.01	<b>DESCARGAS DOMICILIARIAS</b>		
4.02	TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA CON APARATO TOPOGRÁFICO, TRAZANDO EJES, ESTABLECIENDO NIVELES Y REFERENCIA NECESARIAS, INCLUYE: EL EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, HERRAMIENTA, CALHIDRA, HILAZA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	44,00
4.03	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.50M. EN SECO. INCLUYE: MANIOBRAS DE CARGA HASTA 20 M DE DISTANCIA, AFLOJE, EXTRACCIÓN DEL MATERIAL, LIMPIEZA DE LA PLANTILLA, AFINE DE TALUDES, TRASPALOS VERTICALES Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA.	M3	19,97
4.04	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERÍA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MÁQUINA NO INCLUIDA.	M3	25,97

"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el Programa"

OPERADO  
RAMO 88 FISE  
2023

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

ON NEGOCIABLE con la ley aplicable y ante la autoridad competente. acción deberá ser denunciada y sancionada de acuerdo a lo establecido en el artículo 170 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, QRO. NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
 ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
 EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

4.05	PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVSM (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN) INC : SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, COLOCACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	27.77
4.06	SUMINISTRO DE TUBERÍA PEAD CORRUGADA TDR ULTRA (ALTA RESISTENCIA) 6" (150MM) PARED DOBLE (TIPO S O B) ESPIGA-CAMPANA BICAPA REFORZADA COEXTRUIDA AL CUERPO DEL TUBO TRAMO 6.1M CON 1 EMPAQUE ELASTOMERICO MARCA TODDREN O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SOLO EL SUMINISTRO DEL MATERIAL Y FLETE A LA UBICACIÓN DE LA OBRA.	ML	44.00
4.07	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PEAD CORRUGADO ULTRA DE ALTA DENSIDAD CORRUGADO DE 6" DE DIÁMETRO CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL. INCLUYE: MANIOBRAS DE DESCARGA DEL MATERIAL, GRASA LUBRICANTE, PRUEBAS DE ESCURRIMIENTO ALINEADO, MANIOBRAS EN SITIO, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	44.00
4.08	ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN) INC. SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	30.48
4.09	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON COMPACTADORA MANUAL Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN) AL 90 % DE SU P.V.S.M. INC : SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	42.80
4.1	CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" DE DIÁMETRO AL COLECTOR PRINCIPAL DE TUBERIA CORRUGADA LA CUAL ES DE 12" DE DIÁMETRO. INCLUYE: RANURAS, SELLADOS, UNA TEE DE 12"X6" PARA TUBERIA CORRUGADA, LUBRICANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	13.00
4.11	REGISTRO SANITARIO DE 40 X 60 CMS HASTA 1.00 MT DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE 14 CMS DE ESPESOR DE TABIQ. R.R. ASENTADO, JUNTEADO Y APLANADO INTERIOR TERMINADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:5, FIRME DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 8 CMS DE FSPESOR INC: EXCAVACIÓN, RELLENO, MARCO Y CONTRAMARCO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	11.00
5	<b>PAVIMENTACION</b>		
5.01	BASE HIDRÁULICA DE 1 1/2" A FINOS, EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR, TENDIDO, AFINADO Y COMPACTADO POR MEDIOS MECÁNICOS 95-100 % DE SU P.V.S.M. MEDIDO COMPACTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, ACARREOS DEL BANCO DE MATERIALES A LA OBRA, MEZCLADO, INCORPORACIÓN DE AGUA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	45.93
5.02	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO LENTO PROPORCIÓN 1.5 LTS/M2, CON EQUIPO. INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, ACARREOS LOCALES Y FORÁNEOS, BOMBEO Y APLICACIÓN DEL RIEGO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0.00
5.03	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO TIPO ECR-65, APLICADA A RAZÓN DE 0.60 LM2 CON PETROLIZADORA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO, ACARREOS LOCALES Y FORÁNEOS, BOMBEO, APLICACIÓN DEL RIEGO CON EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.00
5.04	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, DE 7 CM DE ESPESOR, DE MEZCLA ELABORADA CON AGREGADOS DE 3/4" A FINOS AC-20, TENDIDO CON MAQUINA FINISHER Y COMPACTACIÓN AL 95 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO. INCLUYE: ACARREO DE LA MEZCLA DE LA PLANTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, TENDIDO, COMPACTADO, RECORTES DE LA CARPETA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, PRUEBA MARSHALL, PRUEBA DE COMPACTACIÓN Y PERMEABILIDAD POR ESCRITO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	0.00
6	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>	0	0.00
6.01	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	3387.60
6.02	ANUNCIO INFORMARTIVO DE OBRA TIPO I, ÁREA VISUAL DE 122X244CM CON PATAS DE 106CM DE ALTURA + 50 CM DE ANCLAJE, ALTURA TOTAL DE 400 CM, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CAL. 11, LAMINA GALV. CAL. 26 FIJADA CON REMACHES, ACABADO CON PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALKIDÁLICO, SOLDADURA 7018. INCLUYE: FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN, VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGUN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN, BASTIDOR INTERMEDIO HORIZONTAL, EXCAVACIÓN A MANO, CONCRETO F'C=200KG/CM2 CON SECCIÓN DE 40X40X50 CM, LOS MATERIALES CON SU DESPERDICIO RESPECTIVO, CORTES, LOS ACARREOS NECESARIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	1.00
6.03	REPARACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, CON MANGUERA CON ALMA DE ALUMINIO DE 3/4" DE DIÁMETRO Y CODO DE 90° EN UNO DE LOS MISMOS DE UNO PROMEDIO. INC : MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00

"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el Programa"



"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

Esta obra, programa o proyecto de obra pública es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de esta obra, programa o proyecto con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa o proyecto será sancionado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". NO NEGOCIABLE

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
 C. JOSE RODOLFO DURAN ÁRREOLA	 ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCIA NOLASCO	 AMEALCO DE BONFIL ADMINISTRACION 2021-2024
RESIDENTE	SUPERVISOR	DELEGACIÓN SANTIAGO MEXQUITILÁN
 ING. DANIELA BRAVO LUNA	 ING. ARQ. ALEJANDRO GUTIERREZ GARCIA	 DELEGADO JOAQUIN SANTILLAN SALAZAR NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

OPERADO  
RAMO 23 FISE  
2023

Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el Programa

Esta obra, programa o acción es de carácter Público; no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de esta obra, programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". NO NEGOCIABLE

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"