

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



FECHA: 10 DE AGOSTO DE 2023

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

FISE 2023 - AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CAMINO A GALINDILLO DE LA LOCALIDAD DE EL PINO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD:

EL PINO, AMEALCO DE BONFIL

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

10

FONDO: FISE 2023

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

"Esta obra fue realizada con
recursos públicos federales"

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

LIC. OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ

N° DE CONTRATO: MAQ.303.FISE.23

INVERSIÓN APROBADA:

\$ 215,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 214,093.14

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 214,093.14

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

12 DE JUNIO DEL 2023

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO:

10 DE AGOSTO DEL 2023

FECHA DE TÉRMINO REAL: 10 DE AGOSTO DE 2023

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.1	Trazo y nivelación para instalación de tubería. Incluye: el equipo, estacado, calhidra, hilaza y mano de obra.	ML	230.40
2	CAJA DE VALVULAS		
2.1	EXCAVACIONES CARGAS Y ACAREEOS		
2.1.1	Excavación a máquina para zanjas en material común de 0.00 a 2.00m, En seco. Incluye: afloje, extracción del material, limpieza de la plantilla, afine de taludes, traspaleos verticales y conservación de la zanja.	M3	1.18
2.1.2	Carga de material producto de la excavación, a mano. Incluye: mano de obra y maniobras locales.	M3	1.53
2.1.3	Acarreo de material producto de excavación, 1er.km. Incluye: camión inactivo durante la carga y descarga a volteo.	M3	1.53
2.1.4	Acarreo de material producto de excavación, kilómetros subsecuentes.	M3/KM	1.53
2.2	ARMADO DE CAJA DE VÁLVULAS		
2.2.1	Caja de válvulas " tipo II " según detalle en plano. incluye: plantilla de concreto f'c=100 kg/cm², losas de concreto armado, muros de tabique rojo recocido junteado con mortero cem-cal-are prop. 1:1:5, instalación y suministro de contramarco, aplanado pulido, cimbra y dala.	PZA	1.00
2.3	SUMINISTRO PARA CAJA DE VÁLVULAS		
2.3.1	Suministro y colocación de viga IPS de 6" ancho del patin 84.6mm espesor del alma de 5.8 mm peso 18.60 KG/CM2. Incluye suministro, colocación, traslado hasta el sitio de instalación. Mano de obra, maniobras locales, herramientas material y todo lo necesario para su completa ejecución de acuerdo al plano detalle.	ML	2.40
2.3.2	Suministro e instalación de marco con tapa hierro fundido dúctil a base de marco modular rectangular de perfil para apoyo, tapa circular de 80 cm de diámetro con logotipo cea, querétaro, agua potable; incluye: bisagra, tornillo de acero inoxidable para sujeción, flete al lugar de la obra, maniobras locales, almacenaje y todo lo necesario para su completa ejecución.	PZA	1.00
3	OBRA CIVIL		
3.1	Atraque de concreto armado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: suministro de los materiales necesarios, maniobras y acarreo locales, cimbrado y descimbrado, excavaciones, cargas y acarreo, habilitado de acero de refuerzo según plano de detalle, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución.	M3	0.49
3.2	Silleta de concreto armado f'c= 250 kg/cm2. Incluye: suministro de los materiales necesarios, maniobras y acarreo locales, cimbrado y descimbrado, excavaciones, cargas y acarreo, habilitado de acero de refuerzo según plano de detalle, mano de obra y todo lo necesario para su completa ejecución.	M3	0.03
4	SUMINISTROS		

OPERADO
RAMO 33 FISE

2023

" Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para
fines distintos a los
establecidos en el Programa "

Este programa es de carácter público no es patrocinado
y promovido por partido político alguno y sus recursos
proviene de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa
con fines políticos, electorales de lucro o
por distintos a los establecidos.
Quien haga uso indebido de los recursos de este
programa deberá ser denunciado y sancionado de
acuerdo con la Ley aplicable y ante la
autoridad competente. NO NEGOCIABLE

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN
TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

4.1	SUMINISTRO DE TUBERIA		
4.1.1	Suministro de tubería FO,GA rosc, C-40 de 2". Incluye: coples, carga y descarga, flete al lugar de la obra y maniobras locales.	ML	230,40
4.2	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES (FO.GA)		
4.2.1	Suministro de tapón Fo, Ga, rosc, C-40 de 2". Incluye: flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	PZA	1.00
4.2.2	Suministro de tee Fo, Ga, rosc, C-40 de 2"x2". Incluye: flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	PZA	1.00
4.2.3	Suministro de brida Fo, Ga, rosc, C-40 de 2". Incluye: flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	PZA	2.00
4.2.4	Suministro de codo Fo, Ga, rosc, C-40 de 2"x45°. Incluye: flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	PZA	1.00
4.2.5	Suministro empaque de neopreno 2". Incluye: el flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	PZA	2.00
4.2.6	Suministro tornillo cabeza hexagonal, rondana de presión y tuerca hexagonal de 5/8" x 3". Incluye: el flete al lugar de la obra y las maniobras locales.	PZA	8.00
4.3	SUMINISTROS DE VÁLVULAS	0.00	0.00
4.3.1	Suministro de válvula de compuerta de 2" (51 mm.) De diámetro nominal; fabricada bajo norma AWWA C-509 y certificación NSF-61. Vástago fijo de acero inoxidable; extremos bridados (ansi 150); cuerpo y tapa de hierro dúctil; disco de hierro dúctil encapsulado con hule (epdm) ; tornillería en acero inoxidable embutido en plástico; recubrimiento interior y exterior con epóxico color azul; para una presión de trabajo de 250 psi; puesta en obra, (cumplir especificación suapva3000-cea).	PZA	1.00
5	INSTALACIONES		
5.1	INSTALACIÓN DE TUBERIA		
5.1.1	Instalación de tubería Fo, Ga, rosc C-40 de 2", incluye: junteo, equipo, mano de obra, maniobras y acarreo locales, así como la prueba hidrostática.	ML	230,40
5.2	INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES	0.00	0.00
5.2.1	Instalación de piezas de cobre, bronce o Fo, Ga, De 1/2" a 4". Incluye: limpieza del área de junteo, instalación, maniobras locales, prueba hidrostática y mano de obra.	PZA	60,00
5.3	INSTALACIÓN DE VÁLVULAS		
5.3.1	Instalación de válvula de compuerta de 2" (51 mm.) De diámetro nominal; fabricada bajo norma AWWA C-509 y certificación NSF-61. Vástago fijo de acero inoxidable; extremos bridados (ansi 150); cuerpo y tapa de hierro dúctil;	PZA	1.00
6	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
6.1	Toma domiciliaria de 1/2" con tubería de polietileno con alma de aluminio a vivienda, provista de murete para de la toma de 0.80x0.80 m a base de concreto hidráulico f'c=150kg/cm aparente reforzado con malla electrosoldada 66-10-10 de 8 cms de espesor (ver detalle correspondiente), incluye: suministro de material de plomería, llave de inserción integrada, abrazadera (6 m de longitud promedio) hasta el predio, maniobras locales, fletes, mano de obra, prueba hidrostática y todo lo necesario para su completa ejecución.	PZA	3.00
6.2	Limpieza general de obra. Incluye: retiro del material fuera de la obra, mano de obra y herramienta necesaria para su completa ejecución.	M2	4.53

OPERADO
RAMO 33 FISE

2023

"Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para
fines distintos a los
establecidos en el Programa"

"Esta obra fue realizada con
recursos públicos federales"

Este programa es de carácter público no es patrocinado y promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales de lucro o por distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente. NO NEGOCIABLE

2023

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EJECUTOR - MUNICIPIO



GOBIERNO MUNICIPAL

6.3

Anuncio informativo de obra tipo I, área visual de 122x244cm con patas de 106cm de altura + 50 cm de anclaje, altura total de 400 cm, a base de perfil tubular ptr de 2x2" cal. 11, lamina galv. cal. 26 fijada con remaches, acabado con primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte alquídico, soldadura 7018, incluye: fabricación y colocación, vinil auto adherible en ambas caras, según diseño y nomenclatura proporcionada por la supervisión, bastidor intermedio horizontal, excavación a mano, concreto f'c=200kg/cm2 con sección de 40x40x50 cm, los materiales con su desperdicio respectivo, cortes, los acarrees necesarios, herramienta, equipo y la mano de obra necesaria.

PZA

1.00

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECÍFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
 LIC. OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ	 ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO	
RESIDENTE	SUPERVISOR	
 ARQ. GERARDO RAMIREZ ROJO	 ING. LUIS EDUARDO CAJIGA GARDUÑO	 NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

OPERADO
RAMO 08 FISE
2023

"Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para
fines distintos a los
establecidos en el Programa"

Este programa es de carácter público no es patrocinado y promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales de lucro o por distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente. **NO NEGOCIABLE**

"Esta obra fué realizada con recursos públicos federales"