



ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

4.1 ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

****Este documento deberá ser firmado por el CPS únicamente si la obra ha sido concluida y funciona correctamente para las personas beneficiadas****

Siendo el día 15 del mes de Agosto del año 2023, a las 13:00 horas en el domicilio Calle La Herencia, San Miguel Dehete, localizado en el municipio Amealco de Bonfil, de la entidad federativa Querétaro, conforme a lo establecido en los lineamientos FAIS 2023, la autoridad local, representada por la persona enlace FAISMUN en conjunto con el Comité de participación social, realizan el acto de entrega-recepción de la obra realizada con recursos del FAIS, según las siguientes especificaciones:

OPERADO
2023
RAMO 33
FAISMUN

DATOS DE LA OBRA			
*Esta sección deberá ser llenada por la persona enlace FAISMUN			
Fecha de llenado:	<u>15 de Agosto de 2023</u>		
Nombre de la obra:	<u>Faismun 2023 - Ampliación de red de distribución de energía eléctrica en calle La Herencia, San Miguel Dehete, Amealco de Bonfil, Qro.</u>		
Folio asignado en la MIDS:	<u>17006</u>	Monto total planeado:	<u>\$533,980.13</u>
Periodo de ejecución	Fecha de inicio:	Fecha de conclusión:	
	<u>30/08/23</u>	<u>27/08/23</u>	
Entidad:	Municipio:	Localidad:	
<u>Querétaro</u>	<u>Amealco de Bonfil</u>	<u>San Miguel Dehete</u>	
Si la obra tiene más de una subclasificación, indíquelas a continuación, así como los montos correspondientes:			
Subclasificación:	Monto:		
Subclasificación:	Monto:		
Subclasificación:	Monto:		
Subclasificación:	Monto:		

Una vez celebrada la entrega y verificación de la obra, mediante su recorrido de inspección por parte de las autoridades municipales y las personas integrantes del Comité de participación social, se concluye que la obra se encuentra concluida y funcionando conforme a lo previsto en el programa de ejecución según las especificaciones y la inversión ejercida para esta.




ANEXO 4. ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN Y REPORTE DE RESULTADOS ALCANZADOS POR EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL

ENTREGA POR PARTE DEL MUNICIPIO DE Amealco de Bonfil

Ing. Arg. Mauricio de la Luz Garcia Nolasco
Enlace FAISMUN
Nombre completo y firma

RECIBE EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIAL



Diana Lizbeth Hernandez Cervantes
Presidenta(e)
Nombre completo y firma

Mayte Gutierrez Garcia
Secretaria(o)
Nombre completo y firma

Alejandro Gutierrez Garcia
Vocal
Nombre completo y firma

Diana Marcela Morales Rodriguez
Vocal
Nombre completo y firma

Diana Ruiz Alvarez
Vocal
Nombre completo y firma

Martin Eduardo Anaya M.
Testigo
Nombre completo y firma

Antonio Callejas Rias
Testigo
Nombre completo y firma

