

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

FECHA: 26 DE OCTUBRE DEL 2024

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA
OBRA:

FAISMUN 2024 - CONSTRUCCIÓN CUARTO PARA COCINA EN VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, AGUA BLANCA, EL APARTADERO, EL ASERRÍN (OJO DE AGUA DEL HORNITO), EL ATORÓN, EL BATÁN, EL CAPULÍN, EL CARMEN (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), LA COFRADÍA, EL VARAL, CHITEJÉ DE LA CRUZ, DONICÁ, GALINDILLO, HACIENDA BLANCA, LA ISLA, LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), LA LADERA, LAGUNA DE SERVÍN, EL LINDERO, LOMA LINDA, LA MANZANA, PALOS ALTOS, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 5TO. (EL PASTOREO), EL PICACHO, JACAL DE LA PIEDAD, EL PINO, QUIOTILLOS, EL RINCÓN, EL SALVADOR, BARRIO SAN ANTONIO (SAN BARTOLO), SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), SAN FELIPE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), SAN ILDEFONSO TULTEPEC (CENTRO), SAN JOSÉ ITHÓ, SAN JUAN DEHEDÓ, SAN MARTÍN, SAN MIGUEL DEHETÍ, SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), SAN PABLO, SAN PEDRO TENANGO, SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 3RO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 4TO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 2DO., SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 1RO., EL SAUCITO, LA SOLEDAD, TENASDÁ (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), EL TEPOZÁN (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), GUADALUPE EL TERRERO, SAN NICOLÁS DE LA TORRE, LA ALAMEDA DEL RINCÓN, EL BOTHÉ, LA CRUZ (SAN BARTOLO), CHITEJÉ DE GARABATO, EL GRANJENO, LA PINÍ, SAN ANTONIO LA LABOR, YOSPHÍ, EL RAYO, EL RINCÓN DE SAN ILDEFONSO, LOS ARCOS, EJIDO EL RINCÓN (LA BOTIJA), MAL PASO (LA LAGUNA), LA BEATÁ, LOS REYES, LA MESA, EJIDO DE SAN JUAN DEHEDÓ, RINCÓN DE LA FLORIDA, LOS ÁRBOLES, EL CAPULÍN, SAN JOSÉ DE LOS ENCINOS (LAS CABAÑAS) [FRACCIONAMIENTO], BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), LOMA DE LAS VÍBORAS (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), EL CACAHUATE (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), BARRIO DE SANTA TERESA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), TIERRAS NEGRAS (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), EL JARAL (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMÁRCIGO (SAN LUIS), LOS ARENALES (SAN JUAN DEHEDÓ), ARROYO HONDO, EL RINCÓN DE AGUA BUENA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), EL PUEBLITO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), BARRIO DE LA CRUZ (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), BARRIO DE LA ISLA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), BARRIO DE LA LADERA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), LA VENTA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), BARRIO OJO DE AGUA (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), BARRIO DEL BARCO (SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC), BARRIO DEL COYOTE (SAN BARTOLO), LAS SALVAS, BARRIO LA JOYA, BARRIO LA PALOMA (SAN BARTOLO), BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO), BOSQUES DEL RENACIMIENTO, BUENOS AIRES (EL APARTADERO), EL COLORÍN, EL COYOTE, LA CRUZ DEL APARTADERO (LA GARITA), LA CAÑADA DEL VARAL, CUISILLO (BARRIO DE SAN ILDEFONSO), NINGUNO, LAS GRULLAS, LLANO LARGO, LA LOMA DEL APARTADERO, LOMA DE LAS LIEBRES (LOS ÁRBOLES), BORDOS CUATES, RANCHO EL SOL (CHITEJÉ DE LA CRUZ), LA LOMA DEL ROSARIO, RANCHO MONTE MERCEDES, SAN ANTONIO, SAN CARLOS, LOS ARGUETA, TESQUEDÓ (PUERTO DEL CHIVATO), TIERRA NEGRA, VEINTE DE NOVIEMBRE, VISTA REAL, XAJAY, LAS AMÉRICAS (LA HACIENDITA), SANTA CLARA, LA ATARJEA, EL BAÑO, MESA DE SAN MARTÍN, FAMILIA CARAPIA, NUEVO AMANECER, LA PERITA [FRACCIONAMIENTO], RANCHO EL DURAZNO (SAN BARTOLO), RANCHO LOS TRES LUISES (CHITEJÉ DE LA CRUZ), CERRO DE LOS GALLOS, VERA [GRANJA], EL RÍO (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), EL JUVILETE, LOMA DE LOS BLASES, EL PINAR, CERRO DEL GALLO, COLONIA MÉXICO, DESVIACIÓN A LA MANZANA, EL CERRITO, EL PLAN (SAN JOSÉ ITHÓ), RINCONADA DE BONFIL [FRACCIONAMIENTO], LA ESPERANZA (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), LA PURÍSIMA, LLANO LARGO MARAVILLAS, LOMA DE LOS JULIANES, LOMA DEL CHIVO, EJIDO EMILIANO ZAPATA, LA NORIA, EJIDO LA MANZANA, EJIDO JACAL DE LA PIEDAD, EJIDO EL BOTHÉ, EJIDO LA MURALLA, EL RAYO (SANTIAGO MEXQUITITLÁN BARRIO 6TO.), AMEALCO DE BONFIL, QRO.

OPERADO

2024

PAISO 33
FAISMUN

LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL, QRO

BENEFICIARIOS
DIRECTOS:

209 FAMILIAS

FONDO: FAISMUN 2024

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES INTERESTATALES S.A. DE C.V.

N° DE CONTRATO: MAQ.214.FAISMUN.24

INVERSIÓN
APROBADA: \$ 12,760,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 12,756,264.67

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 12,756,264.67

FECHA DE INICIO DE
CONTRATO:

01 DE MAYO DEL 2024

FECHA DE TÉRMINO DE
CONTRATO:

26 DE OCTUBRE DEL 2024

FECHA DE TÉRMINO REAL: 26 DE OCTUBRE DEL 2024

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1.01	CADENA DE DESPLANTE CD-1 14 X 20cm, ARMADA CON ARMEX DE 10 X 15, CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$ AGREGADO DE 3/4" INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES CURADO DE CONCRETO ASI COMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	3328.40
1.02	ANCLAJE DE CASTILLO K-1 DE 14 X 14 CM, A 50 CM PROMEDIO DE PROFUNDIDAD EN HUECO DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, COLADO CON CONCRETO $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$, REFORZADO CON ARMEX DE 10 X 10, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1064.00
2.01	CADENA DE CERRAMIENTO CC-1 DE 14X20 CM DE SECCION, REFORZADA CON ARMEX 10 X 15, CONCRETO HECHO EN OBRA DE $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, AGREGADO DE 3/4", INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, HABILITADO, CURADO DE CONCRETO ASI COMO HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	744.80
2.02	CASTILLO K-1 DE 14 X 14 cm, CONCRETO $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, ARMADO CON ARMEX DE 10 X 10cm, INCLUYE ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	2605.80
2.03	MURO DE 14 CM DE ESPESOR HASTA 2.20 M DE ALTURA DE BLOCK SÓLIDO 14X20X40 ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:4, CON ESPESOR PROMEDIO EN JUNTA DE 0.02m, INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	M2	5992.84

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2024

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

1.06	MURO DE 14 CM DE ESPESOR HASTA 2.20 M DE ALTURA DE BLOCK SOLIDO 14X20X40 COLOR ROJO ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO- ARENA EN PROPORCION 1:4, CON ESPESOR PROMEDO EN JUNTA DE 0.02m , INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	M2	483.41
1.07	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO f'c= 200 kg/ cm2 , ARMADA CON ACERO No. 3 (3/8") CORTAS @ 18 cm, LARGAS @ 20, CON CHAFLANES EN ARISTAS Y GOTERO PERIMETRAL, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIALES MANO DE OBRA, HECHURA DEL CONCRETO EN OBRA CON REVOLVERDORA, VACIADO, VIBRADO	M2	1916.78
3	HERRERIA		
3.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERIA DE 0.90 X 2.05 m A BASE DE PERFIL TUBULAR M-225, P-150 Y DUELA 170, INCLUYE; CHAPA, HERRAJES, CORTES, SOLDADURA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACION	PZA	101.00
3.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERIA DE 1.00 X 1.00m CON UN FIJO Y UN CORREDIZO POR MITAD DE VENTANA, Y VIDRIO CLARO DE 6MM DE ESPESOR, INCLUYE, COLOCACIÓN DE LA VENTANA, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACION	PZA	101.00
4	INSTALACION ELECTRICA		
4.01	SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO CHALUPA, CON POLIDUCTO CORRUGADO DE 1/2" OCULTO EN MURO, PISO Y LOSA , 2 HILOS DE CABLE THW CAL 12, 1 HILO DE CABLE DESNUDO CAL.12 EMPLEANDO CABLE CONDUMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, PRECIO Y CALIDAD. INCLUYE: CONTACTO DUPLEX POLARIZADO,	SAL	101.00
4.02	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIA CON CAJA CUADRADA DE 1/2", CON POLIDUCTO CORRUGADO DE 1/2" OCULTO EN MURO, PISO Y LOSA, 2 HILOS DE CABLE THW CAL 12, EMPLEANDO CABLE CONDUMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, PRECIO Y CALIDAD. INCLUYE: CABLE, RANURADO, RESANE DE RANURAS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN	SAL	101.00
4.03	SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR CON CAJA DE LÁMINA GALVANIZADA TIPO CHALUPA, CON POLIDUCTO DE 1/2" Ø OCULTO EN MURO, PISO Y LOSA, 2 HILOS DE CABLE THW CAL 12, EMPLEANDO CABLE CONDUMEX O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, PRECIO Y CALIDAD. INCLUYE: APAGADOR SENCILLO, CABLE, RANURADO, RESANE DE RANURAS CON	SAL	101.00
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	SUMINISTRATRO E INSTALACION DE PLACA GALVANIZADA DE 8 1/2" X 5 1/2" PULGADAS GRABADA CON LOS DATOS DEL PROYECTO TAL COMO LO INDICA LA SUPERVISION SUJETA A MURO CON PIJAS Y TAQUETES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	101.00

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 ING. LUIS UGALDE RIOS	
RESIDENTE	SUPERVISOR	
 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA	 NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

