

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL

FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE DE LA OBRA:	FAISMUN 2025 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LA TORRE, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD:	SAN NICOLÁS DE LA TORRE AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	700 HABITANTES	FONDO: FAISMUN 2025	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA:	IT LOGIC MEXICANA, S.A. DE C.V.		Nº DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25.339.AD.2025
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 800,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 888,956.08	INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 888,956.08
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	20 DE OCTUBRE DE 2025	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2025	FECHA DE TÉRMINO REAL: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS			
Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	TRABAJOS PRELIMINARES		
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	431.00
2	KIOSCO		
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES		
2.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	18.52
2.02	DESPALME DE 20 CM DE ESPESOR A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO A DESPERDIANDO EL MATERIAL PARA DESPLANTE DE TERRAPLENES, INCLUYE: TRASPALCO A 20.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	7.00
2.03	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALCO A 20.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	7.97
2.04	ACARREO EN CAMIÓN SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DESPALME AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MÁQUINA NO INCLUIDA. INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO.	M3	7.97
2.05	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DESPALME A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO).	M3/KM	7.97
3.1	CIMENTACIÓN		
3.01	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'c = 100 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON TMA 3/4". INCLUYE : MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PAR SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	15.24
3.02	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:5. INC : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	M3	3.56
3.03	ZAPATA AISLADA DE 80 X 80 CM Y 10 CM DE PERALTE INICIAL Y 15 CM PERALTE FINAL, ARMADO CON VARILLA 3/8" A CADA 16 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN, CONCRETO 200 KG/CM2. HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4" A 28 DIAS. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	6.00
3.04	DADO (D-01) DE 40 X 40 X 45 CM ARMADO CON 8 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A CADA 20 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO 200 KG/CM2. HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4" A 28 DIAS. INCLUYE:ACERO DE ANCLAJE, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	6.00
3.05	ANCLAJE DE CASTILLOS K-01 A BASE DE CASTILLO ELECTROSOLDADO 15-15-4, DE 50 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
3.06	ANCLAJE DE CASTILLOS K-02 A BASE DE CASTILLO ELECTROSOLDADO 15-15-3, DE 50 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00
3.07	ANCLAJE DE CASTILLOS K-03 A BASE DE CASTILLO ELECTROSOLDADO 15-25-4, DE 50 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
3.08	CADENA DE DESPLANTE (CD-01) CON UN CONCRETO F'c=200KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4". DE SECCIÓN 15 X 20 CM, REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS. CIMBRA COMUN. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CONCRETO, COLADO, PICADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	22.02
3.09	CADENA DE DESPLANTE (CD-02) CON UN CONCRETO F'c=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4". DE SECCIÓN 15 X 20 CM, REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS. CIMBRA COMUN. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CONCRETO, COLADO, PICADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	2.30
3.1	ANCLAJE Y TRASLAP DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO Fy=4200KG/CM2 N°3 (3/8") AL N°4 (1/2") Y CASTILLOS ELECTROSOLDADOS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, GANCHOS, DOBLECES, ANCLAJES, TRASLAPES, AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	14.56

OPERADO

2025

RAMO 33
FAISMUN

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIOAMEALCO DE BONFIL
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

3.11	IMPERMEABILIZACIÓN DE BARRERA IMPERMEABLE DE CORONA DE CADENAS DE DESPLANTE A BASE DE DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO VAPORTITE 550, DE MCA FESTER, INCLUYE: RIEGO DE ARENA SOBRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO.	M2	0.00
4	SUPERESTRUCTURA		
4.01	CADENA DE CERRAMIENTO (CC-01) CON UN CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", SECCION DE 15 X 20 X 10 X 6, VER DETALLE CORRESPONDIENTE, REFORZADA CON 5 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") DE DIAMETRO A CADA 20 CMS Y GANCHOS DE No. 2(1/4") A CADA 20 CMS, CIMBRA APARENTE. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	16.20
4.02	CADENA DE CERRAMIENTO (CC-02) HASTA UNA ALTURA DE 1.00 M, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", DE SECCIÓN 15 X 26 CMS, REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS. CIMBRA COMUN., INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CONCRETO, COLADO, PICADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	2.40
4.03	CADENA DE CERRAMIENTO (CC-03) CON UN CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", CC DE 15 X 15 CMS DE SECCION, REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") DE DIAMETRO A CADA 20 CMS. CIMBRA COMUN. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	21.00
4.04	CADENA DE CERRAMIENTO (CC-04) CON UN CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", CC DE 15 X 20 CMS DE SECCION, REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") DE DIAMETRO A CADA 20 CMS. CIMBRA COMUN. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	16.20
4.05	CASTILLO (K-01) DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 15X15 CM DE SECCION, ARMADO CON CASTILLO ELECTROSOLDADO 15X15-4, ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	1.00
4.06	CASTILLO (K-02) DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 15X15X6 CM DE SECCION VER DETALLE CORRESPONDIENTE, ARMADO CON CASTILLO ELECTROSOLDADO 15X15-3, ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	6.00
4.07	CASTILLO (K-03) DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 15X25 CM DE SECCION, ARMADO CON CASTILLO ELECTROSOLDADO 15X25-4, ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	1.10
4.08	COLUMNA C-01 DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", DE SECCIÓN 0.30 X 0.30 M DE 4.415 M DE ALTURA, REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL No. 5 (5/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE No. 3 (3/8") A SEPARACION INDICADA EN PLANO CORRESPONDIENTE, CIMBRA COMUN. INCLUYE: ACERO DE ANCLAJE, MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CONCRETO, COLADO, PICADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	6.00
4.09	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM A UNA ALTURA DE 1.00 M, EN 13 CMS. DE ESPESOR, TERMINADO COMÚN, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	11.23
4.1	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM HASTA UNA ALTURA PROMEDIO DE 4.5 M, DE 13 CMS. DE ESPESOR, TERMINADO COMÚN, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	2.87
4.11	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM UNA ALTURA DE 1.00 M, DE 26 CMS. DE ESPESOR, TERMINADO COMÚN, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	1.16
4.12	ANCLAJE Y TRASLAPÉ DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 N°3 (3/8") AL N°4 (1/2") Y CASTILLOS ELECTROSOLDADOS, INCLUYE: MATERIALES, ACCARREOS, CORTES, GANCHOS, DOBLECES, ANCLAJES, TRASLAPÉS, AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	21.24
6	ALBAÑILERIA		
5.01	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90-95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE : SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	21.76
5.02	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS A REGLA, NIVEL Y PLOMO, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5 DE PROPORCIÓN, EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.2 CM, HASTA 3.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	41.89
5.03	BOQUILLAS, ACABADO FINO EN MURO EN ANCHO PROMEDIO DE 16 CM Y ESPESOR PROMEDIO DE 2.2 CM A BASE DE MEZCLA MORTERO CEM-ARENA FINA 1:5 DE PROPORCIÓN, HASTA 3.5 MTS DE ALTURA, INCLUYE: REPELLADO PULIDO CON PLANA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN .	ML	32.40
5.04	PISO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACCARREOS,CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	22.64

OPERADO

2025

RAMO 33
FAISMUN

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por el Bien del Municipio Amecalco



AMEALCO DE BONFIL

6	ACABADOS		
6.01	PISO DE CANTERA LAMINADA COLOR CAFE 2 DE 40 x 40 x 2 CMS, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, JUNTEADA CON BOQUILLA UNIVERSAL SIN ARENA ANTIHONGOS DE 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE : MATERIALES, REMATES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	11.32
6.02	PISO DE CANTERA LAMINADA COLOR GRIS DE 40 x 40 x 2 CMS, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, JUNTEADA CON BOQUILLA UNIVERSAL SIN ARENA ANTIHONGOS DE 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE : MATERIALES, REMATES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	11.32
6.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA LAMINADA DE 40 X 40 X 2 C A HUESO EN MURO A UNA ALTURA DE 1.00 M COLOR GRIS , PEGADA CON ADHESIVO PEGA PIEDRA MARCA PERDURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, REMATES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	6.79
6.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLA PARA ESCALÓN DE CANTERA PULIDA DE 8 CMS DE ESPESOR, DE 1.14 M DE LARGO Y 0.36 M DE ANCHO, COLOR GRIS Y UNA ESQUINA CON ARISTAS DE CANTO CON MOLDURA DE MEDIO BOCEL, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE : MATERIALES, REMATES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
6.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLA PARA ESCALÓN DE CANTERA PULIDA DE 8 CMS DE ESPESOR, DE 1.14 M DE LARGO Y DE 0.15 A 0.81 M DE ANCHO, COLOR GRIS Y LAS ARISTAS DE 1.14 Y 0.81 M CON CANTO DE MOLDURA DE MEDIO BOCEL, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE : MATERIALES, REMATES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
6.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINADO DE CANTERA PULIDA A HUESO EN MURO A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 MTS., COLOR GRIS, DE 2 CMS DE ESPESOR, DE 30 x 32 CM, PEGADA CON ADHESIVO PARA PIEDRA MARCA PERDURA, INCLUYE : MATERIALES, REMATES, CORTES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	11.45
6.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINADO DE CANTERA PULIDA A HUESO EN MURO A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 MTS., COLOR GRIS DE 4 CM DE ESPESOR DE 30x 42 CM Y LAS DOS ARISTAS DE 30 CM CON CANTO DE MOLDURA DE MEDIO BOCEL, PEGADA CON ADHESIVO PARA PIEDRA MARCA PERDURA, INCLUYE: MATERIALES, REMATES, CORTES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
6.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINADO DE CANTERA PULIDA A HUESO EN MURO A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 MTS., COLOR GRIS DE 4 CM DE ESPESOR DE 30x 18 CM Y UNA ARISTA DE 30 CM CON CANTO DE MOLDURA DE MEDIO BOCEL, PEGADA CON ADHESIVO PARA PIEDRA MARCA PERDURA, INCLUYE: MATERIALES, REMATES, CORTES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
6.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPISÓN EN COLUMNA DE CANTERA PULIDA DE 8 CMS DE ESPESOR, DE 60X80 CM, CON HUECO CENTRAL DE 35X35 CM, TODAS LAS ARISTAS DE 80 CM CON CANTO DE MOLDURA DE MEDIO BOCEL Y ESQUINAS REDONDEADAS, COLOR GRIS, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE : MATERIALES, REMATES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
6.1	PINTURA VINÍLICA A DETALLE EN MUROS MARCA COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS DEL COLOR QUE DEBIGNE SUPERVISION (COLORES PASTEL - COLORES NEUTROS) , INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	42.86
6.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METALICO BD-01 DE 80 CM DE ALTURA Y 284 CM DE LONGITUD (VER PLANO CORRESPONDIENTE), A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO A-36, CON PERFIL CUADRADO DE 13 MM (1/2"-1.27 KG/ML), SOLERA DE 38 MMX9.5 MM (1 1/2"x3/8"- 2.85 KG/ML) Y AROS DE SOLERA DE 19 MMX8.3 MM (3/4"x1/4"- 0.85 KG/ML), COLOCADO A PLOMO ENTRE LAS COLUMNAS, MEDIANTE 8 ANCLAS DE PERFIL CUADRADO DE 13 MM (1/2"-1.27 KG/ML), INCLUYE: APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANO DE ESMALTE ACRILICO COLOR NEGRO MATE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
6.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METALICO BD-02 DE 80 CM DE ALTURA Y 135 CM DE LONGITUD (VER PLANO CORRESPONDIENTE), A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO A-36, CON PERFIL CUADRADO DE 13 MM (1/2"-1.27 KG/ML), SOLERA DE 38 MMX9.5 MM (1 1/2"x3/8"- 2.85 KG/ML) Y AROS DE SOLERA DE 19 MMX8.3 MM (3/4"x1/4"- 0.85 KG/ML), COLOCADO A PLOMO ENTRE BARANDAL BD-03 Y COLUMNA, MEDIANTE 4 ANCLAS DE PERFIL CUADRADO DE 13 MM (1/2"-1.27 KG/ML), INCLUYE: APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANO DE ESMALTE ACRILICO COLOR NEGRO MATE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
6.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METALICO BD-03 DE 175 CM DE ALTURA Y 208 CM DE LONGITUD (VER PLANO CORRESPONDIENTE), A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO A-36, CON PERFIL CUADRADO DE 13 MM (1/2"-1.27 KG/ML), SOLERA DE 38 MMX9.5 MM (1 1/2"x3/8"- 2.85 KG/ML) Y AROS DE SOLERA DE 19 MMX8.3 MM (3/4"x1/4"- 0.85 KG/ML), COLOCADO A PLOMO ENTRE BARANDAL B-02 Y EMPOTRADO A LAS HUELLAS DE ESCALERA, MEDIANTE 6 ANCLAS DE PERFIL CUADRADO DE 13 MM (1/2"-1.27 KG/ML), INCLUYE: APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMER ANTICORROSIVO Y DOS MANO DE ESMALTE ACRILICO COLOR NEGRO MATE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
7	ESTRUCTURA PARA TECHO		
7.01	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRABES DE MARCO PRINCIPAL Y LARGUEROS (VER PLANO CORRESPONDIENTE), A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL PTR 6"x4" CAL.11 (12.13 KG/M). INCLUYE: TRAZOS, CORTES, REBABEO, PERFILADO, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-7018, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO (PRIMER), DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE, CARGA Y DESCARGA, MONTAJE A UNA ALTURA MÁXIMA DE 8 MTS CON ALINEACIÓN Y PLOMEO, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS RADIOGRAFICAS DE SOLDADURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KG	1586.08
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y ANCLAJE DE PLACA DE 3/8" DE ESPESOR CON 4 ANCLAS DE 20 CM DE LARGO A BASE DE ANGULO 1"x1"x3/16" SOBRE COLUMNA C-01 PARA CONEXIÓN CON VIGA DE ACERO PTR 6"x4" A-36 CAL.11, PLACA DE 20 X 25 CM DE 3/8" (9.5 MM) DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZOS, CORTES, REBABEO, PERFILADO, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-7018, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO (PRIMER), DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00

OPERADO

2025

**RAMO 33
FAISMUN**

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL

7.03	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACA UNION PL- 02 DE 3/8" DE ESPESOR DE 63 X 60 CM A BASE DE PLACAS SECUNDARIAS E1 0.1 X 0.34 M, E2 0.24 X 0.24. EL CONJUNTO DE PLACAS SE UNEN EN UN ANGULO DE 20° RESPECTO A LA HORIZONTAL Y 140° ENTRE EXTREMOS (VER PLANO CORRESPONDIENTE), INCLUYE: TRAZOS, CORTES, REBABEO, PERFILADO, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-7018, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO (PRIMER), DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
7.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA TEJA ASFALTICA HASTA UNA ALTURA DE 6 M, INCLUYE: TEJA ASFALTICA SUPREME CAFÉ 30.5 X 81.4 CM OWENS CORNING O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (CON GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE OTORGADA A NOMBRE DEL ORGANNO OPERADOR), TRIPLAY RAYADO TIPO DUELA DE PINO DE 1RA UNA CARA DE 3/4" (19 MM), PUNAS PUNTA DE BROCA CABEZA EXAGONAL #12 DE 1 1/2" DE LARGO, 2 MANOS DE APLICACIÓN DE ACEITE DANES MARCA SAYER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO POR AMBOS LADOS EN HOJA DE TRIPAY, FIELTRO SINTETICO STORMITTE DE IKO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (MEMBRANA IMPERMEABLE CON GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE OTORGADA A NOMBRE DEL ORGANNO OPERADOR), CLAVOS DE ACERO GALVANIZADO TIPO ESTRIADO DE 1" DE LARGO Y CABEZA REDONDA DE PLASTICO, CLAVOS TACHUELON DE ACERO GALVANIZADO PARA TEJA ASFALTICA DE 1" DE LARGO DE CUERPO CORRUGADO PROFUNDO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	60.30
7.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE DE CUMBRERA HASTA UNA ALTURA DE 6 M, INCLUYE: TEJA ASFALTICA PARA CUMBRERAS RIZERIDGE CAFÉ (DESBERT TAN) OWENS CORNING 30.5 X 81.4 CM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (CON GARANTIA POR ESCRITO DE DEL FABRICANTE OTORGADA A NOMBRE DEL ORGANNO OPERADOR), MANTO IMPERMEABLE IKO STORM SHIELD O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (CON GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE OTORGADA A NOMBRE DEL ORGANNO OPERADOR), CLAVOS TACHUELON DE ACERO GALVANIZADO PARA TEJA ASFALTICA DE 1" DE LARGO DE CUERPO CORRUGADO PROFUNDO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	26.04
7.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PECHO DE PALOMA Y GOTERO METALICOS A BASE DE PERFILES TUBULARES R-400, C-200 Y GOTERO DE LAMINA GALVANIZADA ACABADO BRILLANTE COLLAGE 1.8 M LARGOX 0.1M ANCHO X 0.04M PROFUNDIDAD, VER DETALLE EN PLANOS, INCLUYE: TRAZOS, CORTES, REBABEO, PERFILADO, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-7018, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ACRILICO MATE, CARGA Y DESCARGA, MONTAJE A UNA ALTURA MÁXIMA DE 10 MTS CON ALINEACIÓN Y PLOMEO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	27.90
8	INSTALACION ELECTRICA		
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FAROL COLGANTE SIENA II MODELO FTL-7356/CF MARCA TECNOLITE O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
8.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FAROL RANGUN MODELO TL-FTL-LED/003/N MARCA TECNOLITE DE 9 W EN COLOR NEGRO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00
8.03	TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4", CABLE CAL 10 AWG, 3 HILOS PARA ALIMENTAR GRUPO DE LAMPARAS, INCLUYE, SOPORTERIA, PUNAS PARA FIJACION, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	2.50
8.04	CABLE THW CAL. 10 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	10.00
8.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO (PAD) DE 1" Ø RD-13.5 DE COLOR ROJO O ANARANJADO, INCLUYE; ACARREO, INSTALACION, SELLADO TEMPORAL PARA EVITAR CONTAMINACION INTERNA DEL DUCTO Y/O FILTRACION DE AGUA, MATERIALES (SEGUN NORMA CFE-P3A), EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	16.50
8.06	CABLE THW CAL. 12 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	33.00
8.07	CABLE THW CAL. 14 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	0.00
8.08	TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4", CABLE CAL 10 AWG, 3 HILOS PARA ALIMENTAR GRUPO DE LAMPARAS, INCLUYE, SOPORTERIA, PUNAS PARA FIJACION, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	0.00
8.09	CAJA GALVANIZADA CUADRADA ITSA DE 3 X 3" Y TAPA GALVANIZADA CUADRADA ITSA DE 3 X 3" O SIMILAR EN CALIDAD, CARACTERISTICAS Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
8.1	CHALLUPA METALICA REFORZADA PARA CONTACTO DUPLEX, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
8.11	CONTACTO DÚPLEX PARA INTEMPEDRIE ESTEVEZ, MODELO DUP-IP-1522 O SIMILAR EN CALIDAD, CARACTERISTICAS Y PRECIO, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIALES, PUNTAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CERTIFICADO DE CALIDAD Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA SERVICIO MONOFÁSICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 5 Kw, COMPUESTA DE MURETE PREFABRICADO, MARCA PORASA MODELO CFE-BT-02 CONCRETO FC=250 KG/CM2 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DEL TIPO ALIMENTACIÓN AÉREA, PROVISTA DE BASE DE MEDIDOR TIPO ENCHUFE DE 4 TERMINALES DE 100 A, CON CANALIZACIONES INDEPENDIENTES DE POLIDUCTO CORRUGADO DE 1", BASE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS 1 TIRO (PESO APROXIMADO DE 358 KG.), INCLUYE: 3 M DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G. DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, MUFA INTEMPEDRIE DE 1 1/4", CABLE DE COBRE THW CAL. 8, UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 30 AMP, CABLE DE COBRE CAL. 8 DESNUDO, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA, VARILLA DE TIERRA DE 1m DE LONGITUD, HINCADO, CONCRETO FC=150 KG/CM PARA ANCLAJE, PLOMEADO Y NIVELADO DE MURETE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
8.13	REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 40 X 40 HASTA 60 CM. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CAMA DE GRAVA DE 15 CMS DE ESPESOR, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 3/16" X 1 1/4", DE 40 X 40 CM., TAPA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE EN FORMA DIAMANTE PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
8.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA 2P-3H-120/240 V.C.A. (PARA CONTROL DE CIRCUITOS) SQUARE "D" MODELO Q0025 DE SOBREPONER, INCLUYE:MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
8.15	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO PARA 15 AMPERES MARCA SQUARE D O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
8.16	CABLE DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA DE ALUMINIO MARCA VOLTMEX CAL. 8 AWG, 600V Y CAPACIDAD DE HASTA 5,000 WATTS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	0.00

OPERADO
2025
RAMO 33
FAISMUN

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIOUnidos por Amecalco
2004-2024AMEALCO DE BONFIL
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

9	PISOS Y ANDADORES		
9.01	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALCO A 20.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	168.09
9.02	ACARRIO EN CAMIÓN SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DESPALME AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA. INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO.	M3	168.09
9.03	ACARRIO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DESPALME A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO).	M3/KM	168.09
9.04	RELLENO Y COMPACTADO CON PLACA AL 90% DE SU P.V.S.M. FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPETATE DE BANCO, EN CEPAS DE CIMENTACIONES, BANQUETAS, GUARNICIONES, ANCLAJE DE SEÑALIZACIONES Y EQUIPAMIENTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACION DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	64.85
9.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE ADOCRETO DE COLOR EN RESISTENCIA FC = 250 KG/CM2, EN UN ESPESOR DE 6 CM CON PIEZAS RECTANGULARES DE 10 X 20 CM EN DESARROLLO CURVO, SOBRE CAMA DE ARENA CERNIDA DE 4 CMS. INCLUYE: CORTES EN ADOCRETO PARA DAR FORMA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	79.88
9.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE ADOCRETO DE 6 CM. DE ESPESOR, CON PIEZAS RECTANGULARES DE 10 X 20 CM, COLORES VARIOS, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN FC= 250 KG/CM2, INCLUYE: CAMA DE ARENA COMPACTADA DE 4 CM DE ESPESOR, JUNTEO DE PIEZAS CON ARENA CERNIDA, CORTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	79.88
9.07	DENTELLON DE CONCRETO RESISTENCIA F'c=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y CON REVOLVEDORA, T.M.A DE 3/4", DE 15 X 30 CMS. DE SECCION, CIMBRADO EN FORMA CIRCULAR Y RECTA, ACABADO APARENTE. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	229.00
9.08	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TEZONTLE CRIBADO EXTENDIDO, DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREOS, FLETES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00
9.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO MARCA LIVINGREEN, TEJIDO DE MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO, ALTURA DE 20 MM, PESO DE 2.14 KG/M2 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: NIVELADO DE TERRENO, GEOMEMBRANA, CORTES, PEGADO Y PEGAMENTO, EQUIPO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	0.00
10	APARATOS DE GIMNASIO Y JUEGOS INFANTILES		
10.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMPIO DE METAL MARCA PLAY CLUB CODIGO 040DM78 DE 4.71 X 1.82 X 2.26 MTS. ÁREA MÍNIMA DE 7.71 X 4.82 MTS. CAPACIDAD PARA 4 NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS, INCLUYE: DADO DE CONCRETO, FLETE, SUMINISTRO, ENSAMBLE Y COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
10.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN REBALADILLA MARCA BENMAR PLAY CODIGO RES05-LEBMN-RFV. INCLUYE: FLETE, SUMINISTRO, ENSAMBLE Y COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
10.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADOR DE ACERO (PRENSA PECHO Y ESPALDA) MARCA PLAY CLUB CODIGO 39EDMPT DE 2.05 X 0.70 X 2.00 MTS. CAPACIDAD PARA 2 PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS. INCLUYE: DADO DE CONCRETO, FLETE, SUMINISTRO, ENSAMBLE Y COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
10.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADOR DE METAL MARCA PLAY CLUB CODIGO 50EDMEQT DE 1.80 X 1.60 X 2.10 MTS. CAPACIDAD PARA 3 PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS. INCLUYE: FLETE, SUMINISTRO, ENSAMBLE Y COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
11	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
11.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 4.00, FLJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MÍNIMO CON CONCRETO FC=200 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1.00



2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	 AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL SUBDELEGADA AUXILIAR LA TORRE RITA ALVAREZ CRUZ
 IT LOGIC MEXICANA, S.A. DE C.V.	 ING. LUIS UGALDE RIOS	
RESIDENTE	SUPERVISOR	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO
 ING. JUAN JOSE GARDUÑO CARAPIA	 ING. ANA KAREN OSORNO DURAN	

