

PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISDMF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 28 DE JULIO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: “FISE 2021 – AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 4TO., AMEALCO DE BONFIL”.

PROGRAMA: FISE 2021

LOCALIDAD: SANTIAGO MEXQUITILÁN BARRIO 4TO BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISE-6/2021 INICIO: 19-MAYO-2021 TERMINACIÓN: 16-AGOSTO-2021

TERMINACIÓN REAL: 28-JULIO-2021

No. DE HABITANTES: 45 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1'000,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 45 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 998,230.39

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

TRAZO Y NIVELACION PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA 588.30 M2, EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO “B” 674.34 M3, ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN 674.34 M3, ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA EN KM SUB-SECUENTES 674.34 M3-KM, SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 10” DE DIÁMETRO 588.30 ML.

OBRA CIVIL: PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA 45.23, INSTALACION DE DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 10” DE DIÁMETRO SERIE 16.5 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL 585.30 ML, ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA 196.48 M3, RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON COMPACTADORA MANUAL Y AGUA 296.92 M3, CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICION A MANO DE MURO DE 28 CMS DE ESPESOR DE TABIQ. R.R 4 PZAS.

POZOS DE VISITA:

POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 1.20 MTS DE PROFUNDIDAD 6 PZAS, POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD 6 PZAS, POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 x 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD 2 PZAS, BROCAL Y TAPA DE 60 CM DE DIÁMETRO DE POLIETILENO DE 34 KG PARA POZO DE VISITA 14 PZAS, CAIDA ADOSADA DE 0.60 A 4.50 M CON TUBERIA DE PVC SANITARIO SERIE 16.5 DE 200 MM DE DIÁMETRO EN POZO 3 PZAS,

DESCARGAS DOMICILIARIAS:

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA 54 M2, EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO “B” DE 0.00 A 2.50m 37.80 M2, PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVSM 3.78 M3, SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 6” DE DIÁMETRO SERIE 20 CON COPLE Y ANILLO INTEGRAL 54 ML, ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA 18.90 M3, RELLENO EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION 15.12 M3, CONEXIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA DE 6” DE DIÁMETRO CON DOS CODOS DE 45° Y SILLETA AL COLECTOR PRINCIPAL DE TUBERÍA DE P.V.C 9 PZAS, REGISTRO SANITARIO DE 60 x 40 CMS HASTA 1 MT DE PROFUNDIDAD CON MUROS Y PISOS DE CONCRETO F’C = 200 kg/cm2 9PZAS.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INC : RETIRO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA 619.10 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACION 1 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*Mario Cervantes*  
MARIO CERVANTES  
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

*Elizabeth Araya*  
Elizabeth Araya  
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Diana

*Diana Concepción Pedraza*  
Diana Concepción Pedraza  
NOMBRE FIRMA Y SELLO



POR EL COMITÉ DE OBRA

*Rosalina Porfirio*  
Rosalina Porfirio  
NOMBRE Y FIRMA

*Alicia Juan Macedonio*  
Alicia Juan Macedonio  
NOMBRE Y FIRMA

*Angela Macedonio Juan*  
Angela Macedonio Juan  
NOMBRE Y FIRMA