

H. AYUNTAMIENTO 2021 – 2024

INTERESES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y
DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL EJERCICIO FISCAL 2021
(FISDMDF-INTERESES 2021)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "MANTENIMIENTO DE CALLES EN AMEALCO DE BONFIL"

PROGRAMA: FISDMDF-INTERESES 2021

NO. DE CONTRATO: MAQ.0151.FISDMDF-INTERESES.21

LOCALIDAD: AMEALCO DE BONFIL

BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 10/11/2021

TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 10/12/2021

TERMINACIÓN DE TÉRMINO REAL: 10/12/2021

No. DE HABITANTES: 7953

INVERSIÓN APROBADA: \$ 750,095.51.

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 7953 HABITANTES

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 742,354.16

CONVENIO: \$ 135,126.13

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 877,479.39

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

DEMOLICIÓN DE ELEMENTOS DE ADOQUIN CON EQUIPO MECANICO MENOR (ROMPEDOR DE 30 KG) SIN RECUPERACION (BANQUETAS, PISOS, GUARNICIONES) DE CUALQUIER SECCIÓN, EN TRAMOS DISPERSOS Y SOBRE VIALIDAD CON TRANSITO MODERADO. 87.18 M3, CARGA A MANO DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS DEMOLICIONES PARA ACARREO CON EQUIPO POR VOLUMEN 87.18 M3, ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO), 87.18 M3

BACHEO

RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90% DE SU P.V.S.M., 9.60 M3, REPOSICION DE PAVIMENTO VEHICULAR DE 15 CM DE ESPESOR CON ADOQUIN DE CANTERA DE 40 x 20 , LABRADA A MANO, DEL BANCO "LA CAÑADA", ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION 1:3, 548.16 M2, REPOSICION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR CON ADOQUIN DE CANTERA DE DIMENSIONES VARIABLES Y UN ESPESOR DE 5CM , LABRADA A MANO, DEL BANCO "LA CAÑADA", ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION 1:3, 48.00 M2, REPOSICION DE GUARNICION CANTERA LABRADA A MANO DE 35 x 35 x 10 CMS DE SECCION, DEL BANCO LA CAÑADA, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCION 1:3 CON UNA RESISTENCIA F'c= 150 KG/CM2, JUNTEADA CON PASTA DE CEMENTO BLANCO Y COLOR, 31.63 ML

PÁGINA 1/2

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUE MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

**POR LA PRESIDENCIA
EJECUTORA PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

CONTRALORÍA

**POR LA AUTORIDAD
LOCAL**


Ing. ~~Arturo~~ Mauricio de la Cruz Garcia
NOMBRE Y FIRMA Nolasco

NOMBRE Y FIRMA


Miguel Angel Perez Real
NOMBRE Y FIRMA


Wilfrido Garcia S.
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA


Arturo Sanchez O.
NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA