

RAMO XXXIII APORTACIONES FEDERALES A ENTIDADES Y MUNICIPIOS  
**H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021**  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS  
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2020

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
MUNICIPIO – BENEFICIARIOS

FECHA: 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOMBRE DE LA ACCIÓN: 209. – FISM 2020 - ALUMBRADO PUBLICO DE COLONIAS Y VARIAS LOCALIDADES, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO

LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACIÓN FECHA DE INICIO: 03/11/2020  
FECHA DE TÉRMINO: 31/12/2020 No. DE BENEFICIARIOS: 8000 HABITANTES INVERSIÓN  
APROBADA: \$ 2,000,000.00 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,721,528.54

**METAS ALCANZADAS:**

SE EJECUTARON LOS SIGUIENTES CONCEPTOS GENERALES: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DIFERENTES TIPOS DE CABLES, ASÍ COMO POSTES Y LÁMPARAS LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO, EN LAS LOCALIDADES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN: SANTIAGO MEXQUITITLAN BARRIO 1RO, AMEALCO DE BONFIL Y VARIAS LOCALIDADES.

EN PRESENCIA DE LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y BENEFICIARIOS, SE DETERMINA CONCLUIDA LA ENTREGA DE ACCIONES, A TRAVÉS DEL RECURSO ARRIBA MENCIONADO, MANIFESTANDO LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

---

---

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



ING. MARIO CERVANTES MONTOYA  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y  
DESARROLLO URBANO

CONTRALORÍA



LIC. LUCIO MIGUEL MARCELO  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

POR EL COMITÉ



AMEALCO DE BONFIL  
COMITÉ MUNICIPAL

DELEGACIÓN  
SANTIAGO  
MEXQUITILÁN



Adriana Mandragón

NOMBRE Y FIRMA



Verónica Sánchez Gutiérrez

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA