



H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021

FISM - 2019

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

# MUNICIPIO - COMUNIDAD



FECHA: 25 SEPTIEMBRE DE 2019.

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN CALLES: 20 DE NOVIEMBRE, VENUSTIANO CARRANZA Y 16 DE SEPTIEMBRE, AMERICO DE BONFIL, MUNICIPIO DE AMERICO DE BONFIL"

PROGRAMA FISM 2019

LOCALIDAD AMEALCO DE BONFIL

BARRIO: \_ CABECERA MUNICIPAL

TIPO DE LOCALIDAD ZAP URBANA

NO CONTRATO \_\_MAQ-DOP-FISM-033/2019

INICIO 01 DE JULIO DE 2019

TERMINACIÓN: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No DE HABITANTES: 7698 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA:

\$ 3,000,000.00

INVERSIÓN EJERCIDA

\$ 2,750,098.42

### METAS ALCANZADAS

#### PRELIMINARES:

- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO: 743 73 M2
- CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO 500 61 ML
- DEMOLICIÓN A MAQUINA DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO 427.90 M2
- DEMOLICION A MAQUINA DE ADOQUIN DE CANTERA 187 65 M2
- EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL B 521 05 M3
- EXCAVACIÓN Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL C 320 42

## COLECTOR PLUVIAL

- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ADS MÉXICANA CORRUGADA DE 24 PULGADAS 250 64 ML
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ADS MEXICANA CORRUGADA DE 10 PULGADAS 17.75 ML
- PLANTILLA DE TEPETATE EN 30.12 M3, ACOSTILLADO DE TEPETATE 200 49 M3, RELLENO DE TEPETATE DE BANCO 367 38 M3
- PLANTILLA DE CONCRETO F'C=250KG/CM2.85.45
- MURO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250KG/CM2 ARMADO CON ACERO NO. 4 A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS 47 21 M2
- LOSA DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR F'C=250KG/CM2 ARMADO CON DOBLE PARRILLA ACERO NO 4 A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS 25 37 M2

# POZOS DE VISITA Y REJILLAS

- POZO DE VISITA TIPO COMÚN VARIAS ALTURAS CON BROCAL Y TAPA DE CONCRETO POLIMERICO: 6 00 PZA
- FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA EN DREN PLUVIAL 7 20 M2
- MURO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESO® F'C=250KG/CM2 ARMADO CON ACERO NO. 4 A CADA 15 CM AMBOS SENTIDOS. 75 85 M2
- REGISTRO PLUVIAL DE 40X60X60 CM DE PROFUNDIDAD 6,00 PZA

1 0= 2







### GOBIERNO MUNICIPAL

- FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PLUVIAL DE 70 CM Y VARIOS LARGS, DE PTR DE 2 1/2" X 2 1/3" X 3/16" (8 4 KG/ML) CON SEPARACIÓN DE 3 CM. MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 3/12" 7 00 PZA
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA MARCO PARA REJILLA PLUVIAL DE 1,30 M DE ANCHO X 9 70 DE LARGO: 1,00 PZA

#### **OBRAS COMPLEMENTARIAS**

- DEMOLICIÓN A MANO CON CUÑA Y MARRO DE CONCRETO SIMPLE 35 72
- BANQUETA DE 10 CM DE CONCRETO HIDRAULICO 55 34 M2
- CONCRETO F'C=250KG/CM2 CON COLOR NEGRO 3 78 M2
- REVESTIMIENTO EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADA CON TEPETATE DE BANCO 595 19
- REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADA CON MORTERO 1:3 290 12 M2
- PAVIMENTO DE ADOQUIN DE CANTERA 12 62 M2
- REPARACIÓN DE 13 00 TOMAS DOMICILIARES
- BARRIDO. RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN, RENIVELACIÓN EN ARROYO DE CALLE DE 7 CM DE ESPESOR 568.75 M2
- BARRIDO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN, PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 3 CM DE ESPESOR EN 1750 51 M2
- LINEA CONTINUA DE 15 CM COLOR AMARILLO O BLANCA 611 50 ML
- LINEAS PARA CRUCE PEATONAL 3 00 PZA
- LIMPIEZA GENERAL Y COLOCACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN VISUAL
- EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO Y DISPOSICIÓN EN MATERIAL B: 41 53 M3

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR. SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN PRESENCIA DE LOS C REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL LOS BENEFICIARIOS QUIEN MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS **ALCANZADAS** 

OBSERVACIONES \_

PERSONAL EPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AMERICO DE BONFIL

GOBIERO MUNICIPAL

DIRECCIÓNOE OBRAS PUBLICAS DESARROLLOURBAN

> ING. MARIO CERVANTES MONTOYA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y **DESARROLLO URBANO**

> > NOMBRE Y FIRMA

HOLALES SANABRIA

CONTRALORIA

C. LUCIO MIGUEL-MARCELO CONTRALOR MUNICIPAL

POR LA AUTORIDAD LOCAL

POR LA AUTORIDAD LOCAL

POR EL COMITÉ DE OBRA

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

in (#40) 278 HOLL www.vollbamealco.traver

