



MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, ORO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Estado de Queretaro
 H. Ayuntamiento de Amealco de Bonfil
 Avance Físico Financiero

Fecha 30 de Junio de 2014

Programa: Agua y Saneamiento			Avance Físico Financiero						Inversión										Metas		Observaciones	
No. de Obra	Descripción	Localidad	Físico			Financiero			Inversión Aprobada					Inversión Ejercida Acumulada					Unidad	Cantidad	Observaciones	
			%	Fecha Inicio	Fecha Término	%	Fecha Inicio	Fecha Término	Total	Fondo	Municipal	Participantes	Otros	Total	Fondo	Municipal	Participantes	Otros				
144:FISM-2014:	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE: VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO			23-abr-14			23-abr-14		2,050,460.00	FISM-2014	2,050,460.00	-	-	44,530.20	FISM-20414	44,530.20	-	-	ACCIONES	100.00		
Total por Programa									2,050,460.00		2,050,460.00	-	-	44,530.20		44,530.20	-	-				

ELABORÓ

Vo. Bo.

AUTORIZÓ

 ING. SERGIO GARCÍA ARZATE
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
 TESORERO MUNICIPAL

 C. GILBERTO GARCÍA VALDEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL