

H. AYUNTAMIENTO 2021- 2024

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: **"PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO, DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL"**

PROGRAMA: FORTAMUNDF 2021

NO DE CONTRATO H0152.FORTAMUNDF.21

LOCALIDAD AMEALCO DE BONFIL.

BARRIO RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 10 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINO REAL: 10 DE DICIEMBRE DE 2021

NO. DE HABITANTES: 7,953

INVERSIÓN APROBADA: \$748,652.77

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 7,953 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$748,652.77

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO 1,631.80 M2; BARRIDO DE EMPEDRADO PARA ELIMINAR POLVO SOBRE CORONA DE PIEDRA BOLA INCLUYE: APLICACIÓN DE MATA-YERBA, DESYERBE 1,631.80 M2;

PAVIMENTACIÓN

RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO LENTO PROPORCIÓN 1.5 LTS/M2: 1,631.80 M2; RENIVELACIÓN DE ARROYO DE VEHICULAR CON CONCRETO ASFALTICO CON AGREGADO DE 3/4" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20, TENDIDO CON MOTO CONFORMADORA, COMPACTADO AL 100% DE SU P.V.S.M. DE 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO: 1,631.80 M2; RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIÓNICA DE ROMPIMIENTO RÁPIDO ECR-35 PROPORCIÓN A 0.60 LTS/M2: 1,631.80 M2; PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM DE ESPESOR CON AGREGADO DE 3/4" A FINOS Y AC-20, TENDIDO CON MAQUINA FINISHER, COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M.: 1,631.80 M2.

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

RAYA SEPARADORA DE SENTIDOS DE CIRCULACIÓN CONTINUA SENCILLA, CON PINTURA COLOR AMARILLO RETRO REFLEJANTE CON MICRO ESFERAS, Y UN ANCHO DE 10 CM, TOTAL: 185.00 ML; RAYA EN LA ORILLA DERECHA CONTINUA, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR BLANCO RETRO REFLEJANTE CON MICRO ESFERAS, Y ANCHO 10 CM, TOTAL: 370.00 ML; FLECHAS, LETRAS Y NÚMEROS, CON PINTURA COLOR BLANCO RETRO REFLEJANTE CON MICRO ESFERAS: 4 PZAS.

SEÑALIZACIÓN VERTICAL

SEÑAL RESTRICTIVA "LÍMITE DE VELOCIDAD" DE 71 X 71 CM, INCLUYE: TABLERO Y PTR GALVANIZADO DE 2" X 2" DE 3.2 MM DE ESPESOR: 4 PZAS; VIALETA REFLEJANTE EN UNA CARA DE 10x10 CM, PARA LÍNEA CENTRAL, SOBRE CARPETA ASFÁLTICA. ADHERIDAS CON PEGAMENTO EPÓXICO 146 PZAS.

PÁGINA 1/2





DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA: 434.84 M2; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11 Y LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, RÓTULOS EN VINIL AUTOADHERIBLE EN AMBAS CARAS 1 PZA; RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 30 CMS DE ALTURA: 3 PZAS.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUE MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

Rosa Elvia Osornio P.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

NOMBRE Y FIRMA

POR EL COMITÉ

Ana Luisa Garcia Ch.

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

NOMBRE Y FIRMA Y SELLO

Palen Morales

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

