

2025

## MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO

FECHA: 03 DE OCTUBRE DE 2025 ✓

## DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FAISMUN 2025 - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. ✓

LOCALIDAD: SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO. ✓

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

7 VIVIENDAS

FONDO: FAISMUN 2025 ✓

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ✓

## DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES UGARZE, S.A. DE C.V. ✓

N° DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25.212.AD.2025 ✓

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,160,000.00 ✓

INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 1,149,139.10 ✓

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,149,139.10 ✓

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 ✓

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2025 ✓

FECHA DE TÉRMINO REAL: 03 DE OCTUBRE DE 2025 ✓

## DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PARTIDA RED DE DISTRIBUCIÓN		
1.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12-750. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B Y/O C", PARADO, PLOMEO, ANCLAJE, FIJACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
1.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE METÁLICA SENCILLA DE 12 MTS. INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B Y/O C", TRAMITES, PERMISOS, LIBRANZA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORRE METÁLICA DOBLE DE 12 MTS. INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B Y/O C", MATERIALES, HERRAMIENTA, CONCRETOS, GRUA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 13-600. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B Y/O C" CON MAQUINARIA, PARADO, PLOMEO, ANCLAJE, FIJACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 7-800. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C", PARADO, PLOMEO, ANCLAJE, FIJACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	6.00
1.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PT-200. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PV-200. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	26.00
1.09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO MAQUINA 16X76 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	29.00
1.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE T2. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	23.00
1.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE H1. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO 1PO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 13 PD. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	26.00
1.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDA LINEA LARGO Y/O CORTO 1/0. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
1.15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KG	11.00
1.16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1BS. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10.00
1.17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO D.R. 16X305 mm. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	40.00
1.18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PR-200. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO D.R. 16X457 MM. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	12.00

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL

www.municipioamecalco.gob.mx

1.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OJO RE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	30.00
1.21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR ASUS DE 14 KV, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	28.00
1.22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA REMATE RAL N. 6, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	38.00
1.23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2AG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 3AG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
1.25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO 1/0, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR PERICO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, 100 AMP, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FUSIBLE UNIVERSAL DE 2 A 15 AMP, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
1.29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE CV-1, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO MAQUINA 18X63 MM, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 1PC, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	14.00
1.33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR 15 KVA MONOFASICO 13,200 V 240 V/120 V, NORMA K, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARRAYOS ADOM 12 KV INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
1.35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL. 1/0 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	22.00
1.36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DBS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
1.37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2BSMA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN P U O T	PZA	6.00
1.38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2BS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	22.00
1.39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B1, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	11.00
1.41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 1C, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	41.00
1.42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE CAL. 2 ACSR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE TIERRA DE 1.50 M DE LONGITUD Y 5/8" DE DIAMETRO, COLOCADA DENTRO DE REGISTRO, INCLUYE: CONECTOR DE 5/8", MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
1.44	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARGA CADWEL, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	12.00
1.45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2 INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KG	80.00
1.46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC 508, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	79.00
1.47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	143.00
1.48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 4R, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	23.00
1.49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDACABO G3, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	28.00
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO ANCLA 1PA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	11.00
1.51	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUERTO CANAL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10.00
1.52	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECTOR PARA RETENIDA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	10.00



2025

## MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIOAMEALCO DE BONFIL  
MUNICIPIO DE BONFIL, QRO.

1.53	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO PRA CAL 3/8" AWG (RECTO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	23.00
1.54	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO P CAL 3/8" AWG (CURVO) , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	65.00
1.55	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 3BS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	20.00
1.56	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO 51 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.57	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA BASE RB, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LED DE 90 WATTS MARCA COOPER LIGHTING MODELO VERDEON, FLUJO LUMINICO 11015 LUMENES CATALOGO VERD-C02-D-U-T2-4N7-MD-10K-AP, INTEGRADA POR DOS MODULOS DE LEDS DE CHIP EN LA PLACA, CON OPTICAS INDIVIDUALES DE ACRILICO DE ALTO IMPACTO, REFLECTOR DE LAMINA EN COLOR GRIS PARAMETROS DE OPERACION 277-120 VCA, CORRIENTE 0.6 A MAXIMA FRECUENCIA 60 HZ, EQUIPADA CON DRIVER XITANIUM X1076C180V042CNS1, O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO INCLUYE: BRAZO DE 1.50 MTS. DE LONGITUD, CARTA DE GARANTIA ANTE PROVEEDOR POR UN LAPSO DE 10 AÑOS QUE CONSIDERA SUSTITUCION DE LA LUMINARIA EN CASO DE FALLA, FOTOCELDA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.59	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTROL DE ALUMBRADO COMPLETO 2X30A , INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	PZA	2.00
1.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL. 6 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	79.80
1.61	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 6 AWG, MEDIDO DE ESTRUCTURA A ESTRUCTURA. INCLUYE: DESPERDICIOS, COCA, CATENARIA, CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	ML	197.05
1.62	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 1/0 AWG, MDEDIDO DE ESTRUCTURA A ESTRUCTURA, INCLUYE: DESPERDICIOS, COCA, CATENARIA, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	197.05
1.63	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 1/0, MEDIDO DE ESTRUCTURA A ESTRUCTURTA, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, DESPERDICIOS, COCA, CATENARIA, CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T.	KG	463.15
2	<b>COMPLEMENTARIOS</b>		
2.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 6 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.58 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA	PZA	1.00



2025

**MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.**  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**EJECUTOR-MUNICIPIO**



Unidos por el Mejor Amealco  
 2024 2027



AMEALCO DE BONFIL  
 HERRERA Y VILLALBA 2014 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
<b>EJECUTOR Y/O CONTRATISTA</b>	<b>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	 <b>AMEALCO DE BONFIL</b> <b>GOBIERNO MUNICIPAL</b> <b>SUBDELEGADO MUNICIPAL</b> <b>SAN JUAN DEHEDO</b> <b>RODOLFO HERNANDEZ CORDOVA</b>  <small>NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO</small>
 <small>CONSTRUCCIONES UGARZE, S.A. DE C.V.</small>	 <small>ING. LUIS UGALDE RIOS</small>	
<b>RESIDENTE</b>	<b>SUPERVISOR</b>	
 <small>ARQ. JUAN ALONSO GASCON ZÚÑIGA</small>	 <small>ING. JUAN MANUEL COLIN MORALES</small>	

