

2025

## MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

OPERADO

2025

RAMO 33

FAISMUN

FECHA: 04 DE OCTUBRE DE 2025

## DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

FAISMUN 2025 - AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA LAS PALMERAS EN LA LOCALIDAD DEL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD:

EL BOTHÉ, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

8 VIVIENDAS

FONDO: FAISMUN 2025

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

## DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES UGARZE, S.A. DE C.V.

N° DE CONTRATO:

MAQ.FAISMUN25.213.AD.2025

INVERSIÓN APROBADA:

\$ 590,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$

584,726.60

INVERSIÓN EJERCIDA: \$

584,726.60

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO:

18 DE NOVIEMBRE DEL 2025

FECHA DE TÉRMINO REAL: 04 DE OCTUBRE DE 2025

## DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PARTIDA RED DE DISTRIBUCIÓN		
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 12-750. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C" CON MAQUINARIA, PARADO, PLOMEO, ANCLAJE, FIJACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	9.00
1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO 13-600. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "C" CON MAQUINARIA, PARADO, PLOMEO, ANCLAJE, FIJACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
1.03	POSTE DE CONCRETO 7-600. INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B", PARADO, PLOMEO, ANCLAJE, FIJACIÓN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA UC, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O T	PZA	2.00
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PT-200, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PV-200, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
1.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO MAQUINA 16X76 MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
1.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE T2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
1.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1BS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRANTE H1, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO 1PO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
1.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR 13 PD, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	11.00
1.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDALINEA LARGO CAL 1/0 AWG, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALAMBRE DE ALUMINIO SUAVE No. 4, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KG	4.50
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO D.R. 16X305 mm, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUCETA PR-200, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	8.00
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNO D.R. 16X457 MM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	28.00
1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OJO RE, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	22.00
1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLADOR ASUS DE 15 KV, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	20.00
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAPA RAL N. 6, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	28.00
1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 1AG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
1.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABRAZADERA 2AG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRILLETE GA1, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO; NO ES PATROCINADO; NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2025

## MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL

1.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR ESTRIBO P ACSR- 3/0-1/0. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERICO GALVANIZADO, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 15 KV, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE UNIVERSAL DE 2 A 15 AMP, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE CV-1, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLO MAQUINA 16X63 MM, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA 1PC, INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	7.00
1.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 15 KVA MONOFASICO 13,200 V 240 V/120 V, NORMA K, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL. 1/0, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	10.00
1.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BSMA, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	2.00
1.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 2BS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	9.00
1.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B1, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	4.00
1.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASTIDOR B3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	5.00
1.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 1C, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	18.00
1.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COPPERWELD DE 3.05 M, CON PROTOCOLO, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	5.00
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGA CADWELL INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	5.00
1.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KG	43.00
1.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR COMPRESION AC 508, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	26.00
1.43	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	137.00
1.44	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLADOR 4R, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	20.00
1.45	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDACABO G3, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	24.00
1.46	SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNO ANCLA 1PA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	9.00
1.47	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUERTO CANAL, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	9.00
1.48	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECTOR PARA RETENIDA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	9.00
1.49	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PREFORMADO PRA CAL 3/8" AWG (RECTO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	16.00
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE REMATE PREFORMADO P CAL 3/8" AWG (CURVO) , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	55.00
1.51	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ACERO AG 5/16", INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KG	0.00
1.52	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA 3BS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
1.53	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO 51 MM INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	1.00
1.54	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA BASE RB, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.55	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL (1+1) CAL 6 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	156.48
1.56	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ACSR 1/0, MEDIDO DE ESTRUCTURA A ESTRUCTURA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KG	273.85

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

2	COMPLEMENTARIOS		
2.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4 M., PANCARTA DE 2 44 X 1 22 ANCHO, PATAS DE 1 56, FIJANDO ANCLAJE DE 0 56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2 44 X 1 22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1.00
AT	COMPLEMENTARIOS		
AT-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL 1/0 AWG, MEDIDO DE ESTRUCTURA A ESTRUCTURA, INCLUYE: CONEXIONES, DESPERDICIOS, CATENARIA, COCA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	57.00
AT-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE CAL 2 ACSR INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	2.00
AT-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE VIALIDAD RAYHUNTERS MODELO T33B-1-36-4000-100; VOLTAJE DE ENTADA 100-277 V; CHIP LUMILEDS LUXEON 5050; POTENCIA 100 WATTS; FLUJO LUMINOSO: 15,300 LUMENES; EFICACIA : 153 LM/WATT; TEMPERATURA DE COLOR: 4000 °K; SUPRESOR DE PICOS 10 KV; PROTECCION DE MODULO IP68 (SUMERGIBLE), RESISTENCIA CONTRA IMPACTOS IK-10 (ANTIVANDALISMO) O SIMILAR EN CARACTERISTICAS, CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, COLOCACION, INSTALACION, CONEXION Y PRUEBA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00
AT-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 6 AWG, MEDIDO DE ESTRUCTURA A ESTRUCTURA, INCLUYE: CONEXIONES, DESPERDICIOS, CATENARIA, COCA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	NL	57.00
AT-5	COMBINACION DE ALUMBRADO, INCLUYE: BASE DE MEDICION 4X100 CON QUINTA TERMINAL, MUFA DE 1 1/4", TUBO CONDUIT DE 1 1/4", VARILLA DE TIERRA, FLEJE PAR SOPORTE TUBO LICUATITE CONECTORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	LTE	1.00

OPERADO

2025

RAMO 33  
FAISMUN



2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO



Unidos por el Mejor Amecalco  
2024 - 2027



AMEALCO DE BONFIL  
GOBIERNO MUNICIPAL

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	
		
CONSTRUCCIONES UGARZE, S.A. DE C.V.	ING. LUIS UGALDE RIOS	SUBDELEGADO MUNICIPAL EL BOTHE
RESIDENTE	SUPERVISOR	SENOBIO GARCIA
		
ARQ. JUAN ALONSO GASCON ZUÑIGA	ING. JUAN MANUEL COLIN MORALES	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

