



GOBIERNO MUNICIPAL



PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2021-AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA RANCHO LA MORA, SAN JUAN DEHEDO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: SAN JUAN DEHEDO. BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-60/2021 INICIO: 16-ABRIL-2021 TERMINACIÓN: 29-JUNIO-2021

No. DE HABITANTES: 20 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$ 225,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 20 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 223,680.63

METAS ALCANZADAS:

RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DOBLE DE 12 MTS 1.00 PZA. SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETP PC 12-750 3.00 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 3+1 1/0-2 EN 220.00 ML E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.

ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALCION DE 220.00 ML DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6. INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 1.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALCION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION 2.00 PZA.

ACOMETIDAS: SUMINSITRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL. 6 EN 40.00 ML

OBRAS COMPLEMENTARIAS: PROYECTO DEFINITICO 1.00 PZA, PAGOS POR DERECHOS DE LIBRANZA 1.00 PZA, PAGOS DE DERECHOS POR ESTRUCTURA GENERADA 4.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

CONTRALORÍA

POR LA AUTORIDAD LOCAL



MARIO CERVANTES
NOMBRE Y FIRMA

Elizabeth Araya Diaz
NOMBRE Y FIRMA

Gloria Leon Tovar
Subdelegada Municipal
SAN JUAN DEHEDO

Juan Manuel Corona Sanchez
NOMBRE Y FIRMA

Maná Guadalupe Gonzalez Lopez
NOMBRE Y FIRMA

Ana Victoria Lomera Gonzalez
NOMBRE Y FIRMA

