



PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL FISMDF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 – 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: FISM 2020-AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LA ESPERANZA (SAN BARTOLO), AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO..

PROGRAMA: FISM 2021

LOCALIDAD: LA ESPERANZA (SAN BARTOLO). BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP-RURAL

NO. CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-97/2021 INICIO: 21-AGOSTO-2021 TERMINACIÓN: 06-SEPTIEMBRE-2021

No. DE HABITANTES: 42 HABITANTES INVERSIÓN APROBADA: \$571,511.86

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 42 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 571,511.86 METAS ALCANZADAS:

RED DE DISTRIBUCION: SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO PC 12-750 10.00 PZAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL ACSR 1/0 EN 528.77 KGS, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE NEUTRANEL 2+1 1/0 EN 132.30 ML. Y SUMINISTRO E INSTALACION DE HERRAJES 1.00 LOTE.

ALUMBRADO PUBLICO: SUMINISTRO E INSTALACION DE 132.30 ML DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6, INSTALACION DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO 1.00 PZA Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SOLALED EVOLUTION 3.00 PZA.

ACOMETIDAS: SUMINISTRO E INSTALACION DE 199.00 ML DE CABLE NEUTRANEL 1+1 CAL. 6

OBRAS COMPLEMENTARIAS: PROYECTO DEFINITIVO 1.00 PZA, PAGOS POR DERECHOS POR INTERCALACION 1.00 PZA, PAGOS DE DERECHOS POR ESTRUCTURA GENERADA 10.00 PZA, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION DE OBRA 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO, Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUIEN MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES:

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARLO GONZALEZ NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Anguila Diaz NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

BENJAMIN CORREA C. NOMBRE FIRMA Y SELLO



Esteban Carrillo Lopez NOMBRE Y FIRMA

ANGEL MARQUEZ F. Angel Marquez Flores NOMBRE Y FIRMA

Abigail Pineda Lara NOMBRE Y FIRMA

