

2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

Unidos por el Bienestar
AMEALCO 2027AMEALCO DE BONFIL
Municipio de Amecalco de Bonfil, Qro.

FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2025

DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE DE LA OBRA	FAISMUN 2026 - PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO SOBRE CAMINO PRINCIPAL A BARRIO PRESA DEL TECOLOTE (EL LINDERO) EN LA LOCALIDAD DE LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
LOCALIDAD	LA CONCEPCIÓN (LA CONCHA), AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS	152	FONDO	FAISMUN 2026
		MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	CONTRATO
DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA	TRITURADOS ASFALTICOS DE QUERÉTARO S.A DE C.V		Nº DE CONTRATO
INVERSIÓN APROBADA	\$ 1,500,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA	\$ 1,491,975.59
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	17-jun-26	FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO	15-ago-26
		FECHA DE TÉRMINO REAL	14 DE AGOSTO DE 2026
INVERSIÓN EJERCIDA \$ 1,491,975.59			
DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS			
Nº	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1 01	BARRIDO Y SOPLETEADO CON MANGUERA Y COMPRESOR DE EMPEDRADO, DEJANDO DESCUBIERTA LA PIEDRA 2 CM EN LA PARTE SUPERIOR, QUEDANDO LIBRE DE POLVO. TRABAJOS DE DESHIERBE REALIZADOS EN DIVERSOS TRAMOS UTILIZANDO MATA HIERBA (GLIFOSATO EN PROPORCIÓN DE 15ML POR 1 LT DE AGUA) INCLUYE SUMINISTRO DE HERBICIDA, RETIRO DEL MATERIAL PRODUCTO DEL BARRIDO EN CARRETILLA A LA PRIMERA ESTACIÓN, CARGA Y ACARREO AL SITIO O BANCO DE DESPERDICIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	2620.40
1 02	BACHEO MEDIANTE MEZCLA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE HECHO CON MATERIAL PRODUCTO TRITURACIÓN DE 1/2" A FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 TENDIDO EN FORMA MANUAL, INCLUYE LIMPIEZA A MANO DEL AREA A TRATAR DEJANDOLA LIBRE DE POLVO O MATERIAL SUELTO; RIEGO DE LIGA EN PROPORCIÓN DE 1.00 LTM2 MEDIANTE EMULSIÓN ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60; SUMINISTRO DE LOS MATERIALES DE LA PLANTA AL SITIO DE LOS TRABAJOS; DISPOSICIÓN EN TIEMPO DEL CAMION VOLTEO PARA EL TENDIDO DE LA TOTALIDAD DE LA CARGA, ACARREO EN CARRETILLA ENTRE BACHES DE HASTA 30 MTS., DETALLADO DE LA CARPETA, COMPACTACIÓN CON RODILLO DE UNA TON., LIMPIEZA Y BARRIDO DE MATERIAL SUELTO SOBRANTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO	M3	0.98
2	PAVIMENTACIÓN		
2 01	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZÓN DE 1.00 LTS/M2 INCLUYE PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTROS, ACARREOS LOCALES Y FORANEOS, BOMBEO, APLICACIÓN DEL RIEGO CON EQUIPO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	M2	2633.16
2 02	RENIVELACIÓN SOBRE PAVIMENTO DE EMPEDRADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO DE 2.50 CM DE ESPESOR. PROMEDIO, TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA INCLUYE ACARREOS DE LA MEZCLA DE LA PLANTA AL LUGAR DE SU COLOCACIÓN. RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO A MAQUINA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	2606.56
2 03	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LTM2 INCLUYE ACARREO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, APLICACIÓN, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	2806.56
2 04	PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE 4 CMS. DE ESPESOR, TENDIDO CON MAQUINA FINISHER, AGREGADO DE 1/2" Y AC-20, NO SE ACEPTARA MATERIAL MANIPULADO NI CONTAMINADO. INCLUYE ACARREO DE LA MEZCLA, RECORTES DE LA CARPETA, COMPACTADO AL 95% DE SU P Y S M., PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. MEDIR COMPACTO	M2	2633.16
3	SEÑALAMIENTO HORIZONTAL		
3 01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE TRANSITO NORMAL SOBRE ASFALTO PARA RAYA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO (BLANCA Y/O AMARILLA) CON MICROESFERA EN EL CENTRO Y/O LATERAL DE LA VIALIDAD INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	ML	1124.03
3 02	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA BASE SOLVENTE TRANSITO NORMAL SOBRE ASFALTO EN TOPES (BLANCA Y/O AMARILLA) CON MICROESFERA INCLUYE MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	25.20
4	SEÑALAMIENTO VERTICAL		
4 01	SEÑAL SR-41 "TOPE" DE 61X81CM. CON CEJA, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE LA SCT INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TABLERO DE 61X61CM EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLEJANTE EN SCOTCHLITE 3M GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO, SIMBOLOS, TEXTOS Y FILETES IMPRESOS CON TINTA SERIGRAFICA NEGRA, POSTE PTR GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE 2"x2" CAL. 14 DE 3.80M DE LONGITUD, ANCLAJE DE POSTE EN MUERTO DE 30X30X30 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, TMA 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	4.00
4 02	SEÑAL SR-7 "CURVA CERRADA" DE 61X81CM. CON CEJA, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE LA SCT INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TABLERO DE 61X61CM EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLEJANTE EN SCOTCHLITE 3M GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO, SIMBOLOS, TEXTOS Y FILETES IMPRESOS CON TINTA SERIGRAFICA NEGRA, POSTE PTR GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE 2"x2" CAL. 14 DE 3.80M DE LONGITUD, ANCLAJE DE POSTE EN MUERTO DE 30X30X30 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, TMA 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	2.00
4 03	SEÑAL SR-9 "MAXIMA VELOCIDAD" DE 61X81CM. CON CEJA, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE LA SCT INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TABLERO DE 61X61CM EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLEJANTE EN SCOTCHLITE 3M GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO, SIMBOLOS, TEXTOS Y FILETES IMPRESOS CON TINTA SERIGRAFICA NEGRA, POSTE PTR GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE 2"x2" CAL. 14 DE 3.80M DE LONGITUD, ANCLAJE DE POSTE EN MUERTO DE 30X30X30 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, TMA 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	2.00
4 04	SEÑAL SP-33 "ZONA ESCOLAR" DE 61X81CM. CON CEJA, DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD DE LA SCT INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TABLERO DE 61X61CM EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16, FONDO REFLEJANTE EN SCOTCHLITE 3M GRADO INGENIERIA COLOR AMARILLO, SIMBOLOS, TEXTOS Y FILETES IMPRESOS CON TINTA SERIGRAFICA NEGRA, POSTE PTR GALVANIZADO POR INMERSION EN CALIENTE DE 2"x2" CAL. 14 DE 3.80M DE LONGITUD, ANCLAJE DE POSTE EN MUERTO DE 30X30X30 CM DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 ELABORADO EN OBRA, TMA 3/4", MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	4.00
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5 01	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA HASTA 7 CM DE ALTURA CON REPOSICIÓN DE TAPA Y BROCAL DE 60 CM. TRAFICO PESADO, POLIETILENO DE DENSIDAD MEDIA, PESO DE 46 KG, EMPOTRADO CON ANILLO PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ANILLOS DE ALAMBRO No. 2 A CADA 20 CM Y CONCRETO HIDRAULICO F'C=250 CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4" Y REVENIMIENTO DE 8-10 CM, INCLUYE DEMOLICIÓN, RECONSTRUCCIÓN DE MURO DE TABIQUE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, ACABADO APLANADO TERMINADO PULIDO CON	PZA	4.00
5 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2"x2" CAL. 14 Y LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 24 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.15 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.82, FIJANDO ANCLAJE DE 0.50 M. MINIMO CON CONCRETO CICLOPEO 50% PIEDRA - 40% CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN SECCIÓN DE EXCAVACIÓN DE 20X20 CM Y 50 CM DE PROFUNDIDAD, PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 2 CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	4.00



2026

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL
 ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA
ing. Juan Carlos Mora
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
RESIDENTE
Ing. Libantrías Estrada
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

RECIBE POR EL MUNICIPIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA
SUPERVISOR
Arg. Jairo Tovar Arellano
NOMBRE(S), APELLIDOS Y FIRMA

AUTORIDAD LOCAL
AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL
VOCAL AUXILIAR LA CONCEPCIÓN
VERÓNICA MONDRAGÓN VELAZQUEZ
Verónica Mondragón Velázquez
NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

