

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

Unidos por un Mejor Amecalco  
2024 - 2027AMEALCO DE BONFIL  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

META DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

OPERADO  
RAMO 33 FAFEF

2025

FECHA: 03-nov-25

DATOS DE LA OBRA

FAFEF 2025 - REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL EN EL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

**"Esta obra fue realizada con  
recursos públicos federales"**

LOCALIDAD:

AMEALCO DE BONFIL

BENEFICIARIOS  
DIRECTOS:

492

FONDO: FAFEF 2025

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

## DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA

N° DE CONTRATO: MAQ.FAFEF25.328.AD.2025

INVERSIÓN  
APROBADA:

\$ 1,000,000.00

INVERSIÓN CONTRATADA: \$

984,478.92

INVERSIÓN EJERCIDA: \$

984,478.92

FECHA DE INICIO DE  
CONTRATO:

19-ago-25

FECHA DE TERMINO DE

CONTRATO: 03-nov-25

FECHA DE TERMINO REAL: 03-nov-25

## DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	TRABAJOS PRELIMINARES:		
1.01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	55.09
1.02	DESMONTAJE DE WC Y TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN Y DRENAJE DEL MISMO, INCLUYE: RETIRO DE CONEXIONES Y SALIDAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
1.03	DESMONTAJE DE REGADERA Y TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN, INCLUYE: RETIRO DE CONEXIONES Y SALIDAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
1.04	DEMOLICIÓN A MANO DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.20
1.05	DESMANTELAMIENTOS DE VENTANA EN EXTERIORES A BASE DE HERRERIA CON VIDRIO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	15.23
1.06	DEMOLICION A MANO DE AZULEJO EN MURO EXISTENTE, INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	6.62
1.07	DESMANTELAMIENTOS CANCELERIA EN REGADERA A BASE DE ALUMINIO CON VIDRIO, SIN RECUPERACION DE MATERIAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	2.48
1.08	DEMOLICIÓN A MANO DE MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7x14x28 CM, DE 14 CM DE ESPESOR, INCLUYE: APILE DE MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0.33
1.09	DEMOLICIÓN A MANO DE GUARNICIÓN EXISTENTE DE CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE: APILE DEL MATERIAL, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	0.00
1.1	DEMOLICIÓN A MANO DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE O PORFIDO DE 8 A 10 CM DE ESPESOR; INCLUYE: ACARREO DENTRO DE LA OBRA, APILE DE MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0.00
1.11	RETIRO A MANO DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, ACARREOS INTERNOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	62.92
1.12	REPARACION DE APLANADO EN MAL ESTADO POR SALITRE, INCLUYE: DEMOLICION A MANO DE APLANADO EXISTENTE, APLICACION DE MEZCLA DE ACIDO CLORHIDRICO AL 10% CON AGUA, REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5 DE 1.5 CM DE ESPESOR, APLICACION DE APLANADO FINO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROPORCION 1:1:8 DE 1 CM DE ESPESOR, PINTURA VINIMEX A DOS MANOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	20.42
1.13	DEMOLICION A MANO DE PAVIMENTO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO SECO, INCLUYE: APILADO DE PRODUCTO DE LA REMOCIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN. MEDIR COMPACTO.	M2	0.00
1.14	DESMONTAJE Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISION DE LUMINARIAS, HASTA UNA ALTURA DE 12.00 MTS, INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIA SOBREPUESTA EN PLAFON, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
1.15	RETIRO DE POSTE DE ALUMBRADO EXISTENTE, INCLUYE: DESMANTELAMIENTOS Y ACARREO HASTA ALMACEN QUE INDIQUE LA SUPERVISION, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION	PZA	0.00
2	CIMENTACION Y ESTRUCTURAL		
2.01	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" SECO DE 0.00 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALCO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	2.89

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN OPERADO  
RAMO 33 FAFEF  
EJECUTOR-MUNICIPIO

2025

2004 - 2027



AMEALCO DE BONFIL  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

2.02	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" SECO DE 0.00 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALCO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	748.89
2.03	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALCO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	114.44
2.04	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALCO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	560.59
2.05	CARGA CON EQUIPO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION (MEDIDO COMPACTO) PARA ACARREO POR VOLUMEN EN ARROYO DE CALLES Y BANQUETAS.	M3	26.52
2.06	ACARREO EN CAMIÓN SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA. INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO.	M3	35.25
2.07	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO).	M3/KM	11.02
2.08	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA T.M.A. 3/4" DE 5 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, FABRICACION DEL CONCRETO, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	236.65
2.09	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA Y SIN LABRAR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO) Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	2265.79
2.10	RELLENO Y COMPACTADO CON PLACA AL 90% DE SU P.V.S.M. FORMADA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CEPAS DE CIMENTACIONES, BANQUETAS, GUARNICIONES, ANCLAJE DE SEÑALIZACIONES Y EQUIPAMIENTO. INCLUYE: APLICACION DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	0.00
2.11	FIRME DE CONCRETO ARMADO F'C = 150 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, PREMEZCLADO TMA 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO REGLEADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, BOMBEO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	41.76
2.12	CADENA DE DESPLANTE CON UN CONCRETO F'C=250KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", DE SECCIÓN 14 X 20 CMS, REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS. CIMBRA COMUN. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CONCRETO, COLADO, PICADO, CURADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	43.90
2.13	CASTILLO DE 15X15 CMS. DE SECCION CON UN CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", ARMADO CON 4 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 20 CM. ACABADO COMUN. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	49.66
2.14	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM EN 13 CMS. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	83.60
2.15	CADENA INTERMEDIA CON UN CONCRETO F'C=250 KG/CM2 SEGUN PROYECTO SECCION DE 14X20 CM, REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL NO. 4 Y ESTRIBOS DEL NO. 2 A CADA 25 CM, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	40.89
2.16	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR, HECHA CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA A 28 DIAS T.M.A. 3/4", ARMADA CON ACERO DE 3/8" DE DIAMETRO A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS TERMINADO APARENTE. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	38.29
2.17	FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, COLADO SOBRE TEPETATE COMPACTADO Y CONFORMANDO, HUELLA DE 35 CM Y PERALTE DE 18 CM. PERALTE DE ESCALON FORMADO CON TABIQUE RRHM, APLANADO AL EXTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP. 1:5, ACABADO PULIDO Y COLADO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ACABADO MARTELINADO Y NARIZ BOLEADA CON Ø 2" INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREO, CIMBRA, CIMBRADO, COLOCACION DEL CONCRETO, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	1.21
2.18	APLICACIÓN DE JUNTA FRIA A BASE DE ADHESIVO MARCA FESTER MODELO EPOXINE 200 O SIMILAR PARA UNION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (CADENA DE DESPLANTE, LOSA, CADENA DE CERRAMIENTO) HASTA 3.50 M DE ALTURA; INCLUYE: MARTELINADO DE ELEMENTO PARA ELIMINACION DE CASCARILLA CONSECUENCIA DE SANGRADO DE CONCRETO FORMANDO CORTE A 45° EN CONCRETO A TRATAR, ELIMINACION DE POLVO CON CEPILLO, ELABORACION DE MEZCLA, APLICACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00
2.19	ANCLAJE DE CASTILLOS HASTA 60 CM DE PROFUNDIDAD EN MAMPOSTEO CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 Y 4 VARILLAS DEL NO. 3 ANILLOS DEL NO. 2 A CADA 20 CM, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, CIMBRA, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
3	INSTALACION ELECTRICA		
3.01	SALIDA DE CONTACTO EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON POLIDUCTO DE 3/4" Ø. INCLUYE: TUBERIA, SALIDAS A 1.20 M DE NIVEL DE PISO, CONECTORES, CAJA, RANURADO, CORTES DE TUBO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	SAL	18.00

Esta obra, programa o acción es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de esta obra, programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de esta obra, programa o acción sin el consentimiento escrito de la autoridad competente será sancionado con la ley aplicable y ante la autoridad competente. NO NEGOCIABLE

"Esta obra fué realizada con  
recursos públicos federales"

2025

Este programa de obras de infraestructura pública es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Queda prohibido el uso de estos recursos para fines distintos a los establecidos en el Programa.

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, GRO.

ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

OPERADO Unidos por el Mejor Amecalco  
RAMO 33 RAEEF  
2024 - 2027

2025



AMEALCO DE BONFIL  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

3.02	SALIDA DE LUMINARIA EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON POLIDUCTO DE 3/4" Ø. INCLUYE: TUBERIA, SALIDAS A 1.20 M DE NIVEL DE PISO, CONECTORES, CAJA 34, RANURADO, CORTES DE TUBO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	SAL	12.00
3.03	SALIDA DE APAGADOR EN CAJA DE LAMINA GALVANIZADA CON POLIDUCTO DE 1/2" Ø. INCLUYE: TUBERIA, SALIDAS A 1.20 M DE NIVEL DE PISO, CONECTORES, CAJA, RANURADO, CORTES DE TUBO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	SAL	12.00
3.04	POSTE MODELO QUERETARO SENCILLO CON PEDESTAL CON BRAZO TIPO "C" FABRICADO CON ACERO, FONDO ANTICORROSIVO, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO DE 9 METROS DE ALTURA (LUMISERVICIOS O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTÍA). INCLUYE: POSTE DE 7.5 METROS DE ALTURA MÁS INJERTO DE 1.50 METROS DE ALTURA HACIENDO LA ALTURA TOTAL DE 9.0 METROS CON UN BRAZO TIPO "C" DE 1.50 METROS DE ALTO POR 1.60 DE	PZA	0.00
3.05	LUMINARIO TECNOLOGÍA LED LUM. TOLJY LIMA 100W 4000K CIIM 127 V CON RÓTULA COLOR BLANCO O SIMILAR EN CALIDAD, COSTO Y GARANTIA. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
3.06	INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA		
3.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO TRICAPA DE 1100 LITROS MARCA ROTOPLAS DE POLIETILENO, CON UN DIAMETRO DE 1.10M. Y ALTURA DE 1.43M. INCLUYE: TAPA CLICK DE 18", FILTRO PARA AGUA, CARTUCHO Y LLAVE PARA FILTRO, ADAPTADOR PARA REBOSE DE 1 1/2" A 2", TUBO DE AIRE, MULTICONECTOR CON VALVULA, VALVULA DE LINEADO Y FLOTADOR Y TEFLÓN, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
3.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO AMERICAN STANDARD OLIMPICO FLOWISE 4000101/3075000020 CON ASIENTO 2 PIEZAS BLANCO, INCLUYE LLAVE ANGUAR DE 1/2", MANGUERA FLEXIBLE, BRIDA CON GUIA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
3.09	REVISIÓN, DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE REGISTROS SANITARIOS EXISTENTES DE DIFERENTES MEDIDAS. INCLUYE: DESTAPAR, LIMPIAR, IDENTIFICAR DESCARGAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
3.10	SALIDA SANITARIA PARA TARJA, CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE 3.00 M PROMEDIO. INCLUYE: 1 YEE DE PVC DE 4" A 2", 2 CODOS PVC DE 2"X45", 2 CODOS A 2"X90", CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	1.00
3.11	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO. INCLUYE: COPLE, YEE, MATERIALES, EXCAVACIÓN, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	SAL	2.00
4.06	SALIDA SANITARIA PARA LAVABO Y TARJA, CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIALES, CODO, YEE, EXCAVACION, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	2.00
4.07	SALIDA SANITARIA PARA COLADERA DE 4" DE DIÁMETRO Y CONEXION A TUBO DE PVC DE 4". INCLUYE: CODOS, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	1.00
4.08	SALIDA HIDRAULICA A LAVABO O TARJA CON TUBO PLUS DE 13 SAL. (1/2" Ø) DE DIÁMETRO. INCLUYE: CONECTORES, CODOS, TEE'S, COPLES, CONECTORES, RANURADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	6.00
4.09	SALIDA HIDRAULICA A WC CON TUBO PLUS DE 13 MM (1/2" Ø) DE DIÁMETRO. INCLUYE: CODOS, COPLES, RANURADO Y RESANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	2.00
4.1	SALIDA HIDRAULICA A REGADERA CON TUBO PLUS DE 13 MM (1/2" Ø) DE DIÁMETRO. INCLUYE: CODOS, COPLES, RANURADO Y RESANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	2.00
4.11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA, INCLUYE 5 ML DE TUBOPLUS DE 13MM, 2 LLAVES ANGULAR DE 13MM Y DOS MANGUERAS FLEXIBLES DE 55CM DE LONGITUD, TARJA DE UNA TINA CON ESCURRIDORTARJA 1T/1ESC DER 101X54 P/MEZ PISO, MEZCLADORA MARCA RUGO DE 8 PULGADAS, CESPOL DE ACORDEON MARCA COFLEX, MATERIALES. MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PRA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	1.00
4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTARROLLOS DE PAPEL HIGIÉNICO CON TAPA EN COLOR PLATA MODELO AE57030 O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS, PRECIO Y CALIDAD, INCLUYE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
5	CANCELERIA, HERRERIA, MADERA		
5.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA DE HERRERIA TIPO "REJA DEACERO" MODELO CLASICA CAL. 6 EN COLOR QUE DESIGNE LA SUPERVISION, APERTURA DE LA REJA 5 X 20 CM., MONTADA SOBRE POSTES DE 2 1/4" X 2 1/4" CAL. 16 AL COLOR QUE DESIGNE LA SUPERVISION. INCLUYE: COLOCACION, ANCLAJE A ESTRUCTURA METALICA, ABRAZADERAS PARA POSTE PARA REJA DEACERO" MODELO CLASICA DE 2 1/4" X 2 1/4" CAL. 16, COLOR A ESCOGER, CON TORNILLO DE 1 1/4" X 1 1/4" Y PERNO GALVANIZADO, ACARREOS, AJUSTES, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00
5.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERIA TIPO "REJA DEACERO" MODELO CLASICA CAL. 6 DE 2.00X1.60 MT. DE ALTURA COLOR QUE DESIGNE LA SUPERVISION, APERTURA DE LA REJA 5 X 20 CM., MONTADA SOBRE POSTES DE 2 1/4" X 2 1/4" CAL. 16 DE 3.10 MT. DE ALTURA, EN DOS HOJAS, LAS CUALES SERAN PLEGABLES EN DOS PARTES SOBRE SI MISMAS CON ABATIMIENTO. INCLUYE: COLOCACION, ANCLAJE DE POSTES, ABRAZADERAS, ACARREOS, AJUSTES, MATERIELES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJCUCION.	PZA	0.00
5.03	REMOCION DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA DE HERRERIA POR MEDIOS MANUALES DEJANDO EL AREA LIBRE DE POLVO PARA POSTERIOR DE NUEVA PINTURA HASTA 10.00 M DE ALTURA, INCLUYE: REMOVEDOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	23.92

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

Esta obra, programa o acción es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que aportan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de esta obra, programa o acción con fines distintos a los establecidos en el Programa.

“Esta obra fué realizada con recursos públicos federales”

2025

Este programa es público,  
abierto a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el Programa

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO

OPERADO  
RAMO 33 FAFEF

2025



Unidos por un  
Mejor Amecalco



AMEALCO DE BONFIL  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

Esta obra, programa o acción es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Este programa, obra o acción es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes.

“Esta obra fue realizada con recursos públicos federales”

5.04	SUMINISTRO Y COLOCACION PUERTA DE HERRERÍA TIPO LOUVER DE 3", MARCO DE PTR DE 3" X 3" CAL. 14, INTERMEDIO DE PERFIL TUBULAR R-300 CAL. 18, BATIENTE DE SOLERA 3" X 1/4", CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 3" X 1/4", SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MOD. 625 MARIPOSA CILINDRO ACABADO BEIGE, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA DE ESMALTE EN CALIDAD COMEX 100 O SIMILAR, CORTES, SOLDADURA, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0.00
5.05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE HERRERIA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1" X 1/8" CON UN FIJO Y UN ABATIBLE DE CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR. INCLUYE: ELEMENTOS DE FIJACION, BISAGRAS, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00
5.06	PROTECCION DE HERRERIA PARA VENTANA A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/4", SOLERA DE 1 1/4" x 1/4" A CADA 38 CMS. PROTECCION HORIZONTAL Y CUADRADO DE 1/2" A CADA 30 CMS. COMO PROTECCION VERTICAL. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION, PRIMER, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	6.54
5.07	PUERTA CORREDIZA DE HERRERÍA CON PERFIL TUBULAR RECTANGULAR R-200 DE 25 X 50 MM. CAL. 18 A CADA 15 CMS., MARCO DE PTR DE 4" X 2" CAL. 11, PERFIL TUBULAR RIEL No. 17 CAL. 20, GUIA DE LAMINA NEGRA CALIBRE 12 CON PROFUNDIDAD DE 50 MM, PASADOR COMERCIAL, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER MARCA PHILLIPS MOD. 625 MARIPOSA CILINDRO ACABADO BEIGE, CARRETIILLAS, UNA APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, DOS APLICACIONES DE PINTURA DE ESMALTE EN CALIDAD COMEX 100 O SIMILAR, CORTES, SOLDADURA, HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	0.00
5.08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL CLARO DE 6 MM DE ESPESOR. INCLUYE: SELLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	1.32
5.09	PROTECCION DE HERRERIA PARA PUERTA A BASE DE MARCO DE ANGULO DE 1 1/2" x 1/4", SOLERA DE 1 1/4" x 1/4" A CADA 38 CMS. PROTECCION HORIZONTAL Y CUADRADO DE 1/2" A CADA 30 CMS. COMO PROTECCION VERTICAL. INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, COLOCACION, PRIMER, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00
5.10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA PARA INTERIOR AMBER DE TAMBOR GRIS DE 1.00 DE ANCHO Y HASTA 2.20 M DE ALTO, INCLUYE PUERTA DE TAMBOR, MARCO DEMADRA DE 14 CM DE ANCHO, TOPE DE MADERA DE 2CM, BISAGRAS, POMO MARCA PHILLIPS ACERO INOXIDABLE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	10.70
6	ACABADOS		
6.01	REMOCION DE PINTURA EN EXTERIORES Y/O INTERIORES POR MEDIOS MANUALES DEJANDO EL AREA LIBRE DE POLVO PARA POSTERIOR DE NUEVA PINTURA HASTA 3.50 M DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	242.94
6.02	APLANADO REPELLADO DE 1.50 CM DE ESPESOR, HASTA 3.50 M DE ALTURA, EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5 ACABADO RUSTICO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	175.10
6.03	APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA DE 1.50 CM DE ESPESOR, HASTA 3.50 M DE ALTURA, EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5 ACABADO PULIDO CON PLANA DE MADERA Y ACABADO ESPONJA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	160.01
6.04	PINTURA VINIMEX COMEX O SIMILAR EN MUROS HASTA UNA ALTURA DE 3.50 INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE NECESARIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	396.26
6.05	PISO BAIKAL GRIS TAUPE 40 X 40 CMS MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN MARCA, PRECIO Y GARANTÍA, ASENTADA CON ADHESIVO PARA PISO Y JUNTAS A TOPE CON BOQUILLA COLOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION INC : CORTE, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	82.87
6.06	ZOCLO DE 7 CM BAIKAL GRIS TAUPE MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN MARCA, PRECIO Y GARANTÍA, ASENTADA CON ADHESIVO PARA PISO Y JUNTAS A TOPE CON BOQUILLA COLOR CLARO INC : CORTE, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	98.97
6.07	BOQUILLA DE MEZCLA EN PUERTAS Y VENTANAS A PLOMO Y REGLA, HECHO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5 HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M, DE 1.50 CM DE ESPESOR Y 15 CM DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	134.75
6.08	AZULEJO CERAMICO TREKKING® GEOMETRIC MIX 40 X 60CM MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR EN MARCA, PRECIO Y GARANTÍA, ASENTADA CON ADHESIVO PARA PISO Y JUNTAS A HUESO INC : CORTE, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	19.36
6.09	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA CON FESTER PREFABRICADO FESTERIMP EN ROLLO 3.5 GRAVILLA BLANCA TIPO S.B.S (ESTIRENO-BUTADIENO-ESTIRENO) MEMBRANA DE FIBRA DE VIDRIO (FV) MM. A 5 AÑOS, APLICADO CON TERMOFUSIÓN, TERMINADO COLOR ROJO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS CON FESTER PLASTI CEMENT, APLICACIÓN DE HIDROPRIMER IMPRIMADOR BASE SOLVENTE PARA FUNCIONAR COMO SELLADOR, TRASLAPES, SELLADOR.	M2	108.01
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
7.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 6 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 3.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO FC=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1.00
7.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON MEDIDAS DE 50 CM DE LARGO POR 20 CM DE ALTO, ELABORADO A BASE DE PLACA METÁLICA PLANA, COLOR PLATEADA, DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 26 ROTULADO EN VINIL EN IMPRESION DIGITAL, CONFORME AL ANEXO PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA DEL BIENESTAR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA	PZA	1.00
8	FUERA DE CATALOGO		



2025

Este programa es público  
ajeno a cualquier partido político  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
EJECUTOR-MUNICIPIO

OPERACIÓN  
RAMO 33 FAJEF

2025

2024 - 2027



AMEALCO DE BONFIL  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

AT-01	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE CONCRETO SIMPLE. INCLUYE: EQUIPO, RETIRO FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	2.85
AT-02	DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE MURO Y/O LOSA DE PANEL W, INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	42.13
AT-03	ACHIQUE DE NIVEL FREÁTICO EN EXCAVACIÓN PARA DESPLANTE DE MAMPOSTERIA.	HR	5.00
AT-04	DEMOLICION A MANO DE MURO Y/O LOSA DE PANEL W, INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	14.88
AT-05	CASTILLO DE 15X15 CMS. DE SECCION CON UN CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX 10X10-4, ACABADO COMUN. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	24.30
AT-06	CASTILLO DE 15X15 CMS. DE SECCION PARA BAJADA PLUVIAL; CON CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX 10X10-4. Y TUBO PVC SANITARIO DE 4", ACABADO COMUN. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	2.70
AT-07	CADENA INTERMEDIA O DINTEL DE 15X15 CMS. DE SECCION CON UN CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", ARMADO CON ARMEX 10X10-4. ACABADO COMUN. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	29.22
AT-08	RELLENO Y COMPACTADO CON PLACA AL 90% DE SU P.V.S.M. FORMADO CON TEPETATE, EN CEPAS DE CIMENTACIONES, BANQUETAS, GUARNICIONES, ANCLAJE DE SEÑALIZACIONES Y EQUIPAMIENTO. INCLUYE: APLICACION DE AGUA, DISGREGADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	54.00
AT-09	RAMPA DE CONCRETO ARMADO F'C=200KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 10CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO RAYADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	4.72
AT-10	SUMINISTRO DE VENTANA DE ALUMINIO COLOR NEGRO ANODIZADO DE 3" CON FIJO Y CORREDIZO. INCLUYE VIDRIO DE 6 MM CLARO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	5.56
AT-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SENCILLA ABATIBLE DE 1.75" COMERCIAL COLOR NEGRO DE TABLERO DE ALUMINO Y CHAPA PHILLIPS DE 0.90 X 2.10 M. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES DESPERDICIOS, FIJACION, SELLADO CON SILICON Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00
AT-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA SENCILLA ABATIBLE DE 1.75" COMERCIAL COLOR NEGRO DE TABLERO DE ALUMINO Y CHAPA PHILLIPS DE 0.80 X 2.10 M. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES DESPERDICIOS, FIJACION, SELLADO CON SILICON Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00
AT-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE DOS HOJAS ABATIBLES DE 1.80X2.10M VISTA POR AMBOS LADOS A BASE DE CONTRAMARCO REFORZADO P-400, TABLERO APARENTE MADERA, LAMINA CAL. 14 SOLERA DE 1/2" COMO DIVISION EN AREA DE CRISTAL A CADA 23CM PROM EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: VIDRIO FILTRASOL DE 6MM, CHAPA DE SEGURIDAD X-900, MANIJA, BISAGRAS CON BALEROS DE 4.5" PRIMER (ANTICORROSIVO), PINTURA DE ESMALTE A DOS MANOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
AT-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE 1.10X2.10 M, VISTA POR AMBOS LADOS A BASE DE CONTRAMARCO REFORZADO P-400, LAMINA CAL. 14. INCLUYE: CHAPA DE SEGURIDAD X-900, MANIJA DE 1M POR AMBAS CARAS, BISAGRAS CON BALEROS DE 4.5", PRIMER (ANTICORROSIVO), PINTURA ESMALTE A DOS MANOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00
AT-15	REUBICACION DE PUERTA O VENTANA. INCLUYE: RETIRO DE LUGAR EXISTENTE Y COLOCACION EN LUGAR NUEVO, BOQUILLA CON MORTERO PROP 1:5, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
AT-16	DESMOLTAJE DE PROTECCION 120X1.17 M DE HERRERIA EXISTENTE INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00
AT-17	CANCELERIA DE ALUMINO A BASE DE UN FIJO DIVIDIDO EN 3 PANELES DE 2" COLOR NEGRO ANODIZADO PARA CUBRIR UN CLARO DE 4.22X2.10 M PROM CON CRISTAL CLARO 6 MM Y PELICULA ESMERILADA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, SELLADO CON SILICON Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00
AT-18	CANCELERIA DE ALUMINO A BASE DE UN FIJO DIVIDIDO EN 3 PANELES DE 2" COLOR NEGRO ANODIZADO PARA CUBRIR UN CLARO DE 2.68X1.94 M CON CRISTAL CLARO 6 MM Y PELICULA ESMERILADA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES, DESPERDICIOS, FIJACION, SELLADO CON SILICON Y TODO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00
AT-19	DEMOLICION A MANO LOSETA CERAMICA PEGADA CON PEGAZULEJO, INCLUYE: MANO DE OBRA, CARGA Y RETIRO FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	46.34
AT-20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO PEDESTAL COSMOS BLANCO DICA COLOR BLANCO INCLUYE: MEZCLADORA DE 4" DICA MODELO Mei99, CESPOL, 2 LLAVE DE CONTROL ANGULAR, 2 MANGUERA FLEXIBE, MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	2.00
AT-21	REGADERA MARCA DICA MODELO 295 B BRAZO DE LATON. INCLUYE: RUGO JUEGO DE LLAVES PARA EMPOTRAR CON. MANERAL TAURO 1/2 PULGADA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00

"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales"

Esta obra, programa o acción es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Queda prohibido el uso de esta obra para fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. NO NEGOCIABLE

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

Unidos por un  
Mejor Amecalco  
2024 - 2027AMEALCO DE BONFIL  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

AT-22	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60 CM. HASTA 1.00 MT. DE PROFUNDIDAD MEDIDAS INTERIORES, CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 14 CM. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 8.0 CM. ESPESOR APLANADO TERMINADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENOS, MARCO Y CONTRAMARCO, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
AT-23	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MATERILES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	21.52

"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el Programa"



Esta obra, programa o acción es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de esta obra, programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". NO NEGOCIABLE

"Esta obra fué realizada con  
recursos públicos federales"

2025

**MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.**  
**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN**  
**EJECUTOR-MUNICIPIO**



**AMEALCO DE BONFIL**  
ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
<b>EJECUTOR Y/O CONTRATISTA</b>	<b>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</b>	
		
JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA	ING. LUIS UGALDE RIOS	
<b>RESIDENTE</b>	<b>SUPERVISOR</b>	
		
JOSUE ALEJANDRO TREJO BARBOSA	ARO. JONATHAN FEREGRINO JARDINES	
		NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

"Este programa es público,  
ajeno a cualquier partido político.  
Queda prohibido el uso para  
fines distintos a los  
establecidos en el Programa"

**OPERADO  
RAMO 33 FAFEF**

**2025**

Esta obra, programa o acción es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los ingresos que aportan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de esta obra, programa o acción con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de esta obra, programa o acción deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente". NO NEGOCIABLE

**"Esta obra fue realizada con  
recursos públicos federales"**