

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

2025

FECHA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025



AMEALCO DE BONFIL

GOBIERNO MUNICIPAL

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA:

FAISMUN 2025 - REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (AUDITORIO) EN DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. ✓

LOCALIDAD:

DONICÁ, AMEALCO DE BONFIL, QRO. ✓

BENEFICIARIOS DIRECTOS:

817 HABITANTES ✓

FONDO: FAISMUN 2025 ✓

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO ✓

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA:

JAIRO GARCÍA FIGUEROA ✓

N° DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25.287.AD.2025 ✓

INVERSIÓN APROBADA:

\$ 915,000.00 ✓

INVERSIÓN CONTRATADA: \$

912,996.76 ✓

INVERSIÓN EJERCIDA: \$

912,996.76 ✓

FECHA DE INICIO DE CONTRATO:

24 DE OCTUBRE DE 2025 ✓

FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO:

21 DE NOVIEMBRE DE 2025 ✓

FECHA DE TÉRMINO REAL:

21 DE NOVIEMBRE DEL 2025 ✓

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	ALBAÑILERÍA		
1.01	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN CAJA, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO MANUAL Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN) AL 95% PROCTOR DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTROS ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	90.37
1.02	PISO DE CONCRETO ARMADO F'c=150 KG/CM2, PREMEZCLADO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO O RAYADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, BOMBEO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	493.74
1.03	CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CONCRETO HIDRÁULICO, HASTA 5 CM DE ESPESOR INCLUYE: CALAFATEO DE LA JUNTA FRIA DE DILATACION CON SIKA-ROD Y SIKA-FLEX DE 0.005 DE ESPESOR POR 0.05 M DE PROFUNDIDAD, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	311.50
2	DRENAJE SANITARIO		
2.01	APLANADO FINO A PLOMO Y REGLA DE 2.00 CM DE ESPESOR, HASTA 3.50 M DE ALTURA, EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5 ACABADO PULIDO CON PLANA DE MADERA Y ACABADO ESPONJA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	672.59
2.02	APLANADO FINO EN PLAFONES CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:1.6 HASTA UNA ALTURA DE 3.00 M. DE 2.00 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA MARCA TECNOPISO, MODELO LORETO COLOR BEIGE DE 50 X 50 CM,	M2	135.65
2.03	ASENTADO CON ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC, COLOCADO CON JUNTAS DE 3 MM ANCHO, Y LECHAREADO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR SAND INTERCERAMIC. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, REMATES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	110.35
2.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOGLLO DE 10 CM A BASE DE LOSETA MARCA TECNOPISO, MODELO LORETO COLOR BEIGE DE 50 X 50 CM, ASENTADO CON ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC, COLOCADO CON JUNTAS DE 3 MM ANCHO, Y LECHAREADO CON BOQUILLA SIN ARENA COLOR SAND INTERCERAMIC. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, CORTES, REMATES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	110.35
3	HIDROSANITARIO		
3.1.1	SALIDA HIDRÁULICA A LLAVE DE NARIZ CON TUBO PLUS DE 13 MM (1/2" Ø) DE DIÁMETRO. INCLUYE: CODOS, COPLES, RANURADO Y RESANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	0.00
3.1.2	ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA A TINACOS CON TUBO PLUS DE 32 MM (1 1/4" Ø) DE DIÁMETRO HASTA UNA DISTANCIA DE 44.10 ML. INCLUYE: REDUCCIONES, CODOS, COPLES, CONEXION A MEDIDOR, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.00
3.1.3	ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE TINACOS A MUEBLES CON TUBO PLUS DE 19 MM (3/4" Ø) DE DIÁMETRO HASTA UNA DISTANCIA DE 8.60 ML. INCLUYE: CODOS, COPLES, RANURADO, RESANADO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	SAL	1.00
3.1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ DE 1/2 MARCA URREA O SIMILAR EN CALIDAD, SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
3.1.5	CORTE CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE EN CARPETA ASFÁLTICA HASTA 10 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	8.00
3.1.6	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE CARPETA ASFÁLTICA HASTA 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: APILADO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	4.20
3.1.7	DEMOLICIÓN A MÁQUINA DE PAVIMENTO DE EMPEDRAO EMPACADO CON TEPETATE, INCLUYE: APILADO DE PIEDRA PRODUCTO DE LA REMOCIÓN, MANIOBRAS LOCALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	4.20
3.1.8	DESCARGA DOMICILIARIA SANITARIA CON TUBERÍA DE PVC SERIE 18.5, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" Y EN TIPO "C", 12.00 M PROMEDIO DE TUBO DE PVC SERIE 16.5 DE 6" Ø, SILLETA DE PVC SANITARIO DE 45"X180 MM (6"), CODO DE 6" X 45" DE POLIPROPILENO, CORTE, RELLENOS, PLANTILLA, PRUEBA, ACARREOS, INSTALACION, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	SAL	1.00
3.1.9	CONEXION A REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60 EXISTENTE. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RUPTURA DE MURO, CONEXIÓN, FORJADO DE MEDIA CAÑA, REPARACION Y RELLENO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
3.1.10	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA BASE CEMENTADA CON CEMENTO GRIS PORTLAND Y TEPETATE DE BANCO, COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M CON MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACIÓN DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTAS, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M3	0.00
3.1.11	REVESTIMIENTO DE EMPEDRAO CON PIEDRA BOLA DE PEPEÑA DE 15 CMS DE ESPESOR A RAZÓN DE LA PROPORCIÓN 0.05 M3 DE PIEDRA POR 0.10 M3 DE MORTERO, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO F'c = 150 KG/CM2 CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, FORJADO CON FRANJAS DE 1.00 MTS DE ANCHO. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, AGUA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA MORTERO Y MANO DE	M2	0.00

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL

3.2	DRENAJE PLUVIAL		
3.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON CON LAMINA PINTRO LISA CAL 24, EN UN DESARROLLO DE 60 CMS. HASTA UNA ALTURA DE 10.00 MTS. INCLUYE: SELLADO CON SILICON, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS, CORTES, ACARREOS,	ML	23.50
3.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA BOWOSHEN DE ACERO GALVANIZADO 2 X 2 (25MM X 25MM). INCLUYE: TORNILLERÍA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTAS, CORTES, ACARREOS, FLETES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00
3.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE P.V.C SANITARIO DE 4" Ø HASTA UNA ALTURA DE 7.00 M. INCLUYE: CORTE EN CANALON, SELLADO CON SILICON, ABRAZADERAS PARA FIJADO DE TUBO DE PVC, CASQUILLO LAMINA GALVANIZADA DE 4" Ø CAL. 26, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	11.30
3.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE P.V.C SANITARIO DE 6" Ø HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M. INCLUYE: CORTE EN CANALON, SELLADO CON SILICON, ABRAZADERAS PARA FIJADO DE TUBO DE PVC, CASQUILLO LAMINA GALVANIZADA DE 6" Ø CAL. 26, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	0.00
3.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO, SERIE 16.5 DE 160 MM (6") DE DIÁMETRO PARA PARA ALCANTARILLADO, ACOPLAMIENTO CAMPANA-ESPIGA, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMATIVA VIGENTE. INCLUYE: ACARREOS LOCALES Y FORÁNEOS, MANIOBRAS EN EL LUGAR DE LA OBRA.	ML	20.00
3.2.6	DEMOLICION A MANO DE REGISTRO ELECTRICO O SANITARIO DE 40 X 60 CM HASTA 150 CM DE PROFUNDIDAD, FABRICADO DE MUROS DE TABIQUE ASENTADOS CON MORTERO, CADENAS DE CONCRETO DE 15X15 CM Y FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR. INCLUYE: APILE DE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
3.2.7	REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60 M. HASTA 1.00 MT. DE PROFUNDIDAD CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 13 X 26 DE 13 CM. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 8.0 CM. ESPESOR APLANADO TERMINADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: MARCO DE ANGULO DE 1"X1"X1/8" Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE 1 1/4"X1 1/4"X1/8", EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENOS, TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	2.00
3.2.8	REGISTRO SANITARIO DE 0.60X0.80 M. HASTA 1.20 MT. DE PROFUNDIDAD CON MUROS DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 6 X 13 X 26 DE 13 CM. DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 DE 8.0 CM. ESPESOR APLANADO TERMINADO PULIDO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5. INCLUYE: EXCAVACIONES, ACARREOS, RELLENOS, TAPA, MANO DE OBRA, EQUIPO, MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
3.2.9	POZO DE VISITA CÓNICO TIPO CÓNICO DE 0.60 A 1.20 M DE DIÁMETRO DE 1.01 HASTA 1.25 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, MURO CIRCULAR DE TABIQUE B.R.R. DE 28 CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, LOSA DE FONDO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA NO. 3 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA EN PROP. 1:2:8 DE 1.50 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, MESETA PARA MEDIA CAÑA DE CONCRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ESCALONES DE FOFO DE 2.5 KG @ 40 CM., DOS ANILLOS DE HULE PARA JUNTA HERMÉTICA Y MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA SELLAR Y EMBOQUILLAR TUBERIA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS LOCALES Y FORÁNEOS, MANO DE OBRA, EXCAVACIONES, RELLENOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00
3.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC SANITARIO, SERIE 16.5 DE 315 MM (12") DE DIÁMETRO PARA PARA ALCANTARILLADO, ACOPLAMIENTO CAMPANA-ESPIGA, DEBERÁ CUMPLIR CON LAS NORMATIVA VIGENTE. INCLUYE: ACARREOS LOCALES Y FORÁNEOS, MANIOBRAS EN EL LUGAR DE LA OBRA.	ML	0.00
3.2.11	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALEO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	9.60
3.2.12	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "C" SECO DE 0.00 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRASPALEO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
3.2.13	ACARREO EN CAMION SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA. INCLUYE: PAGO DE	M3	0.00
3.2.14	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO).	M3	0.00
3.2.15	ELABORACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CM PARA TENDIDO DE TUBERIA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00
3.2.16	RELLENO ACOSTILLADO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	M3	5.05
3.2.17	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN ZANJAS, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO MANUAL Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) AL 95% PROCTOR DE SU P.V.S. M. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	4.20
3.2.18	RELLENO ACOSTILLADO DE GRAVA DE 3/4" EN ZANJAS COMPACTADO CON PIZÓN DE MANO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	0.00
3.2.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE DRENAJE CHECK ANTIRRETORNO DE ABS, DE 6" Ø FOSET-46469 O SIMILAR EN CALIDAD, CARACTERISTICAS Y PRECIO. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	PZA	0.00
3.2.20	CAJA DE VALVULAS TIPO A DE 1.00X0.90X1.40 M. MEDIDAS INTERIORES, SEGUN PROYECTO. INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS NECESARIOS, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLIF. CASTILLOS, CADENAS Y CERRAMIENTOS DE CONCRETO ARMADO VARILLA DE 3/8 Y ESTRIBOS, TRASLAPES Y SEPARACIONES SEGUN ESPECIFICACIONES, CIMBRA, DESCIMBRADO Y CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO MURO DE TABIQUE, APLANADO FINO DE MUROS, FIRME DE CONCRETO, LOSA DE CONCRETO, TAPA, MARCO Y CONTRAMARCO DE FOFO, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	0.00
3.2.21	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA Y SIN LABRAR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO) Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	0.00
3.2.22	LAVADERO A BASE DE FIRME DE CONCRETO SIMPLE F'C = 150 KG/CM2. HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA TMA 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO REGLADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00



2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL

4	MOBILIARIO		
4.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO TRICAPA DE 1100 LITROS MARCA ROTOPLAS DE POLIETILENO, CON UN DIAMETRO DE 1.10M. Y ALTURA DE 1.43M., INCLUYE: TAPA CLICK DE 18", FILTRO PARA AGUA, CARTUCHO Y LLAVE PARA FILTRO, ADAPTADOR PARA REBOSE DE 1 1/2" A 2", TUBO DE AIRE, MULTICONECTOR CON VALVULA, VALVULA DE LINEADO Y FLOTADOR Y TEFLÓN, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SANITARIO DE DOS PIEZAS MARCA VIENNA CORONA, COLOR BLANCO, MODELO SKU168112, O DE SIMILAR A CARACTERISTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: COFLEX, CUELLO DE CERA, PIJAS, MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
4.03	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR, PARA BARRAS, HECHA CON CONCRETO F' C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA A 28 DIAS T.M.A. 3/4". ARMADA CON ACERO DE 3/8" DE DIÁMETRO A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS TERMINADO COMUN. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, PERFORACIÓN DE MURO EXISTENTE, ANCLAJE, HABILITADO Y ARMADO DEL ACERO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	5.41
4.04	MURETE DE BLOCK SOLIDO DE CONCRETO PESADO DE 10 X 14 X 28 CM., DE 15 CM. DE ESPESOR, PARA SENTADO DE LOSAS DE BARRA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, JUNTAS DE 1.5 CM. PROMEDIO DE ESPESOR, CON REFUERZO HORIZONTAL TIPO ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS, ACABADO COMÚN A CUALQUIER ALTURA. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	4.32
4.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO PARA EMPOTRAR MARCA ORION MODELO VENUS O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: LLAVES ANGULARES, MANGUERAS COFLEX, LLAVE MEZCLADORA DE 4" Ø MARCA GLACIER BAY, CESPOL, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00
4.06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3.0 MTS DE TUBERÍA DE COBRE DE 1/2" PARA MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE. INCLUYE: CODOS, COPLES, TAPONES, SOLDADURA, VÁLVULA DE GLOBO, PERFORACIONES NECESARIAS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
4.07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS DE 1.40 X 0.30 X 0.35 MTS. MARCA FERRINOX O SIMILAR EN CALIDAD. SEGÚN PROYECTO. INCLUYE: CESPOL FLEXIBLE CON CONTRA-CANASTA DE ACERO INOXIDABLE, REDUCCIÓN BUSHING DE GOMA 2" X 1 1/2", SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
4.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLADERA UNIVERSAL FLEXIMATIC 2550 ZERO OLORES CON CHECK ANTI OLORES, TAPA HIGIÉNICA, ATRAPA CABELLOS, REJILLA Y BISEL DE ACERO INOXIDABLE, O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
4.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA RECTA PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE 3/8" MARCA SANILOCK MODELO 7311-0 O SIMILAR CON ACCESORIOS PARA SU COLOCACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	2.00
4.1	DESPAÇADOR DE JABÓN LIQUIDO MARCA JOFEL LINEA AITIANA AC70000 O SIMILAR EN CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
4.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CIRCULAR DE 50 CM DE DIÁMETRO CANTO PULIDO. INCLUYE: COLOCACIÓN EN PARED CON UNA SEPARACIÓN DE 2cm, TAQUETES, TORNILLERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
4.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR INTERIOR 6 PANELES COLOR CHOCOLATE 2.13 M X 90 X 3.5 CM, USO EN INTERIORES, NIVEL DE CERRADURA, MARCO PARA PUERTA CHOCOLATE ACERO. INCLUYE: CONTRAMARCO PARA PUERTA ACERO GALVANIZADO BLANCO CON 3 BISAGRAS DE 90 X 213 CM., CERRADURA POMO BOLA MARCA COMERCIAL, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	6.00
4.13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA MARCA FOSET, MODELO 47028, MEDIDAS 1.00 X 0.50 CM CON ESCURRIDOR DERECHO, O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO BRILLANTE MARCA RUGO, ACCESORIOS,LLAVES ANGULARES MANGUERAS COFLEX,MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	PZA	1.00
4.14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TARJA SIN ESCURRIDOR, MARCA TEKA, MODELO 1T PARA EMPOTRAR EN CUARTO DE SERVICIO CON ACCESORIOS, MEDIDAS 0.51 X 0.54 MTS SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. INCLUYE: LLAVES ANGULARES MANGUERAS ACOFLEX, MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00
5	OBRAS COMPLEMENTARIAS		
5.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCEL CORREDIZO DE DOS HOJAS, UNA FIJA Y OTRA CORREDIZA CON DIMENSIONES DE 1.90 M x 2.10 M CADA UNA, DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 3", CON VIDRIO CLARO DE 6 MM.Y UNA HOJA DE MOSQUITERO CORREDIZO. INCLUYE: CERRADURA,MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION P.U.O.T.	PZA	2.00
5.02	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE BARANDA A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES EN DIFERENTES DIMENSIONES, DIFERENTES ESPESORES EN PLACAS, HSS, IPR, TUBO, ANGULO Y MONTENES. INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO ESMALTE A DOS MANOS, PLACAS BASE, PLACAS DE CONEXION, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.	KG	0.00
5.03	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 6 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 1.56, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F' C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1.00



2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	<i>Eduardo Gonzalez</i>
 JAIRO GARCIA FIGUEROA	 JMS. LUIS UGALDE RIOS	 NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO
RESIDENTE	SUPERVISOR	
 ING. JUAN JOSE GARDUÑO CARAPIA	 ING. ANA KAREN OSORNIO DURAN	

